

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0228-2022-11 - „Oprava střechy a oken“,
uzavřené dne 13. 6. 2022
(dále jen „smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury AHNM, [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. AURINKO – DV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7914

Sídlo: č. p. 106, 370 10 Úsilné
IČO: 251 76 412
DIČ: CZ25176412
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5770270237/0100
Zastoupená: Jindřichem Mužíkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Jindřich Mužík, jednatel společnosti, [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datová schránka: wd3n876
Adresa pro doručování: AURINKO – DV s.r.o., č. p. 106, 370 10 Úsilné

1.

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

II.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **změna termínu pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla, a to prodloužení tohoto termínu.**

Důvodem jsou skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo.

Dne 20. 7. 2022 podal zhotovitel díla žádost o prodloužení termínu pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla, kterou odůvodnil neočekávaně vzniklou situací s dodávkami stavebních materiálů pro předmětnou stavbu. V tomto konkrétním případě se jedná o dodávku celokovových vchodových dveří 80L (1 ks) a 1250 x 1970 mm (1 ks), dále plastových jednokřídlových (5 ks) a dvoukřídlových (9 ks) oken včetně vnitřních parapetů z komůrkového plastu (14 ks), vnějších parapetů z hliníkového plechu (24 ks) a interiérových vertikálních žaluzií (4 ks), dále střešního světlíku včetně příslušenství (1x soubor) a dále plechové falcované střešní krytiny s povrchovou úpravou (217 m²) včetně okapového systému (77 m) se všemi souvisejícími prvky a včetně střešní folie (221 m²). Ke své žádosti doložil zhotovitel díla potvrzení objednávek s příslušnými dodavateli již zmíněných materiálů, ze kterých je patrné, že dostupnost jednotlivých materiálů je v následujících termínech:

- celokovové vchodové dveře – do 14. 9. 2022;
- plastová jednokřídlová a dvoukřídlová okna, vnitřní parapety z komůrkového plastu, vnější parapety z hliníkového plechu a interiérové vertikální žaluzie – do 7-8 týdnů od podpisu smlouvy s dodavatelem těchto výrobků (tj. do 2. 9. 2022);
- střešní světlík včetně příslušenství – do 8 týdnů od potvrzení objednání zboží (tj. do 16. 9. 2022)
- plechová falcovaná střešní krytina s povrchovou úpravou včetně okapového systému se všemi souvisejícími prvky a včetně střešní folie – do 25. 8. 2022

Z výše uvedených důvodů proto zhotovitel díla navrhl prodloužit termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla **alespoň o 1,5 měsíce, tj. do 14. 10. 2022**. V této lhůtě je zohledněna veškerá doba potřebná pro dokončení celého díla bez vad.

III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění čl. 4 smlouvy** („Čas a místo plnění“) v důsledku **změny termínu dokončení plnění**, tedy termínu pro předání a převzetí díla, a to takto:

Článek 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v **bodě 4.3. smlouvy mění a nově zní takto:**

„**4.3.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 14. října 2022**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.“

Ostatní body čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a dva podepsané stejnopisy obdrží objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.

4. Dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.

za objednatele

Iveta Vamberová
vedoucí OdP Pardubice

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

Iveta
Vamberová
vá

Digitálně podepsal
Iveta Vamberová
Datum: 2022.08.25
15:16:54 +02'00'

za zhotovitele

Jindřich Mužík
jednatel společnosti

AURINKO – DV s.r.o.

Jindřich
Mužík

Digitálně
podepsal
Jindřich Mužík
Datum:
2022.08.25
05:11:56 +02'00'