

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD/00228/2022/OIÚ

Dodávka a instalace venkovních hracích prvků včetně dopadových ploch, MŠ Větrník

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ÚČASTNÍCI SMLOUVY:

Objednatel: **Město Říčany**
se sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou
IČ: 00240702
bankovní spojení: KB Praha, a.s., pobočka Říčany, č.ú.:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: S.O.S. - DEKORACE, s.r.o
se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice
zastoupený: Jakubem Olbertem, jednatelem
IČ: 27119432
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“

PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 (dále jen dodatek) k SOD č. SOD/00228/2022/OIÚ uzavřené dne 31.3.2022 mezi shora uvedenými účastníky smlouvy.
2. Realizace dle této smlouvy je součástí dotačního projektu - „Rozšíření kapacit MŠ Říčany, Výstavba nového objektu MŠ Větrník, Říčany“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005230, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla a změna doby plnění, z důvodu překážek na straně objednatele. Konkrétně se jedná o tyto překážky:

- a) dokončování přípojky k vodnímu prvku zhotovitelem stavby MŠ, znemožnění přístupu na stavbu kvůli pracem na sanaci pláně a pokládce asfaltů v ul. Bílá, změna termínu dovozu materiálu větší technikou, zavodnění celé plochy a sesuv svahu vlivem přívalového deště a následné navržení vhodných opatření k zajištění svahu
- b) sesuv svahu v západní části hřiště, při hranici s pozemkem parc.č. 122/29, k.ú. Říčany – Radošovice, znemožnil zhotoviteli dokončení prací v této části hřiště, níže označované jako „západní část“, v době dohodnutého plnění dle této smlouvy

II. Předmět plnění

1. Z důvodu uvedeném v odst. 1.1. b) tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na rozdělení předmětu plnění této smlouvy na etapy (tak jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku):
- 1.etapa - východní část** – práce a dodávky specifikované v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy vztahující se k části vyznačené v nákresu rozdělení etap jako východní část
- 2.etapa - západní část** – práce a dodávky specifikované v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy vztahující se k části vyznačené v nákresu rozdělení etap jako západní část

III. Doba plnění a dodací podmínky

Z důvodů uvedených v tomto dodatku se článek III. odst. 1 smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo v rozsahu
- a) 1. etapa – východní část hřiště- řádně provést a protokolárně předat objednateli do **87 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti** této smlouvy o dílo
- b) 2.etapa – západní část hřiště- řádně provést a protokolárně předat objednateli do **15 pracovních dní ode dne doručení výzvy** zhotoviteli; výzva bude objednatelem zaslána zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co budou dokončeny stavební práce související se zpevněním sesunutého svahu při hranici s pozemkem parc.č. 122/29, k.ú. Říčany – Radošovice.

IV. Cena díla

1. Z důvodu uvedeného v čl. 1. odst. 1 a) tohoto dodatku vznikly zhotoviteli dodatečné náklady spočívající ve skladování části dodávky dle této smlouvy, za dobu ode dne, kdy byl připraven plnit do doby, kdy překážka nemožnosti plnění pominula (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).
2. Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v čl. IV. odst.1. smlouvy ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Celková kupní cena	1 278 888,94	268 566,68	1 547 455,62

3. Celková cena vícenákladů dle tohoto dodatku činí (viz příloha č. 1 tohoto dodatku): 32 400, 00 Kč bez DPH.
Celkové navýšení ceny díla dle tohoto dodatku: 32 400, 00 Kč bez DPH.
4. Z důvodů shora uvedených se smluvní strany se dohodly, že se cena díla uvedená v článku IV. odst. 1. smlouvy mění takto:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Celková kupní cena	1 311 288,94	275 370,68	1 586 659,62

V. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
6. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 18. 8. 2022 pod číslem usnesení 22-39-009.

Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1
2. Situace rozdělení plochy hřiště na etapy (1. etapa část východní, 2. etapa část západní)

V Říčanech

V Praze

za objednatele

za zhotovitele:

Ing. David
Michalička
a

Digitálně
podepsal Ing.
David Michalička
Datum: 2022.08.29
13:37:04 +02'00'

Ing. David Michalička
starosta města Říčany

Jakub
Olbert

Digitálně podepsal
Jakub Olbert
Datum: 2022.08.25
10:07:09 +02'00'

Jakub Olbert
jednatel

Odpočtový zmněnový list č:-

1

název stavby:

Objednatel		Zhotovitel	
Město Říčany		S.O.S. – DEKORACE, s.r.o	
Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany		Dobronická 1256	
Zastoupena: Ing. Davidem Michaličkou - starostou		Zastoupena: Jakub Olbert	
Projektant (TDI)		Předání objednateli ke kontrole	
Ing. Tajovská Štěpánka		datum	podpis
		Zhotovitel	
		Objednatel	

cenová specifikace zmněnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
71-725*	Rostliny, keře-SKLADNÉ+ ÚDRŽBA	ks	123	263	32400
					32.400,00 Kč

--	--

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
	32.400,-	0,-

--	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 1

Jméno, Příjmení	datum	podpis
Za objednatele		
Za TDI		
Za zhotovitele		




Email: info@sosdekorace.cz
IČ: 27119432 DIČ: CZ27119432


29/7/2022



ŘEZ VSAKOVACÍ JÁMOU













ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ



NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Nové areálové vodovodní potrubí PE d25, dl. 51,0 m

LEGENDA ZNAČEK

-  Sklad hraček
-  Pískoviště
-  Dopadová plocha z praneho oblého kačírku 2/8 mm
-  Plocha praneho oblého kačírku 8/16
-  Zatravněné plochy
-  Plocha keřové výsadby zamulčení práným oblým kačírkiem 8/16
-  Parcelní čára
-  Hranice řešeného území pozemku
-  Oplotení areálu - není dodávkou realizace dětského hřiště
-  Nové navržené strom / keř

S



AUTOR PROJEKTU:			ARCHITEKTURA s.r.o. V Korytech 169/11 106 00 Praha 10 - Záběhlice	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. arch. David Kraus	Ing. arch. Michaela Kubínová	Ing. arch. David Kraus		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			PROJECTION s.r.o. Proječní a inženýrská společnost Antonína Kopačského 151 545 22 Nový Hrádek IČO 2883459	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany			
MÍSTO STAVBY	k.ú. Říčany-Radošovice [74551], p.č. 122/90, 122/91, 122/93, 122/89, 122/88			
STAVBA	MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTRNÍK		FORMÁT	3 x A4
OBJEKT	SO 04 - Zahradní vybavení, venkovní hrací prvky		DATUM	11/2021
OBSAH	KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES		STUPEŇ PD	DPS
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. 1:250, 1:20 D.6.02