

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MRS9/2022, S2022/02394/00 ze dne 16.3.2022

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zastoupený:

zástupce pro věcná jednání:

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

KERNER, s.r.o.

zapsaná do OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 6167

se sídlem Zadní Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov

IČO 49904451, DIČ CZ49904451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 940370319/0800

zastoupena: Liborem Malínkem, jednatelem

zástupce pro věcná jednání: Libor Malínek

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením článku VII. smlouvy o dílo S2022/02394/00 ze dne 16.3.2022 a v návaznosti na veřejnou zakázku č. j.:MRS9/2022, jejímž předmětem je **výměna oken a balkonových dveří v budově Českého rozhlasu Regina** (dále jen „smlouva“)
tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I. Účel dodatku

1. S ohledem na stav měděných plechů stávajícího oplechování oken, zjištěný v průběhu provádění díla po zahájení demontáže oken, jež nebyl možný předvídat ve fázi přípravy zadávacího řízení na realizaci díla, je nezbytné upravit rozsah prací vedoucích k řádnému provedení díla tak, aby byly naplněny potřeby Českého rozhlasu a splněny požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo.

II. Změny ve smlouvě



1. Objednatel proto mění rozsah předmětu díla o práce uvedené ve změnovém listu s označením ZL_01 – výměna navazujícího oplechování oken, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako jeho příloha č. 1. V důsledku toho se mění i smlouva způsobem, jak je dále uvedeno v tomto dodatku.
2. Článek III odstavec 1 smlouvy: Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem:


„Cena díla činí 374 194 Kč bez DPH. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZodPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list ZL_01 - výměna navazujícího oplechování oken

V Praze dne <u>29-08-2022</u>	V dne:
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 

 **Český rozhlas**
Odbor správy a majetku
Vnohředská 12, 120 99 Praha 2
02 IČ: 45246063 | DIČ: CZ45245051

KERN
Zednářský zámečnický podnik
Zednářská 5412, 430 01 Chornulov
IČO: 452 04 451, DIČ: CZ49904451

ZMĚNOVÝ LIST-výměna navazujícího oplechování oken**ZL_01**Akce: **ČRo Hybešova - výměna oken a balkonových dveří v budově Českého rozhlasu Regina**

Smlouva o dílo č.: S2022/02394/00

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **KERNER, s.r.o.**
Zadní Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov

Důvod změny: V průběhu provádění díla, po zahájení demontáže oken, bylo zjištěno, že stav stávajícího měděné oplechování oken neumožňuje napojení nového oplechování po jejich výměně a bude nutno část navazujících plechů vyměnit.

Navrhovatel změny: zhotovitel, objednatel

Technické řešení: Část stávajících měděných plechů z oplechování oken v šířce cca. 250 mm bude demontována a nahrazena plechy novými.

Podklady pro ocenění změny:

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	34 882,00	0,00	34 882,00
Rozdíl:	34 882,00	0,00	34 882,00

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny X	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn X	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Kerner, s.r.o.:

Dne: 26.8.2022 Jméno: K. F. T. O. K. Podpis:

Za objednatele - Český rozhlas:

Dne: 29-08-2022 Jméno: M. B. LIBOR PAULUS Podpis: