

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 06/2022 (celková změna č.6)	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.				
Komu:	Město Frýdlant	Datum: 15. června 2022			
Název akce: Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				<b>X</b>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:	Bez výkresové části			
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>1) Ulice Krátká + Kinský</b>					
Jedná se o úpravu oblouku v ul. Krátká dle požadavku Města Frýdlant, pana starosty. Oblouk zasahoval do křižovatky, z důvodu bezpečnějšího průjezdu křižovatkou bylo nutné upravit obruby a část dlažby. Položka č. 1 – č. 6 rozpočtu.					
Položka č. 7 – č. 17 souvisí s řešením odvodnění u objektu Kinských vč. stodoly. Byly provedeny dvě uliční vpustě a část dešťové kanalizace a s tím související zemní práce a dodávky.					
Položka č. 18 – frézování pařezu u samoobsluhy. Odstranění pařezu po likvidaci stromu, kde je osazen nový chodník.					
<b>2) Ulice U Potoka</b>					
Změna materiálu u křižovatky u Potoka (ostrůvek), kde namísto malých kostek byla použita kostka velká. Tedy odpočet drobných kostek a přípočet kostek velkých. Položka č. 19 a č. 20.					
Dále byla v této křižovatce, z důvodu špatného stavu po položení inž. sítí, provedena obnova krytu vozovky (frézování, postřik, obrus a ložní vrstva asf. Betonu). Položka č. 21 – č.24.					
<b>3) Snížení žulových obrubníků u křižovatky Stihl</b>					
Po žádosti vlastníků (za objektem Stihl ) bylo provedeno snížení obrubníků u chodníkové tělesa. Položka č. 25 – č. 31.					
<b>4) Úprava křižovatky u objektu Stihl</b>					
Vlivem úpravy zúžení chodníkového tělesa u křižovatky u Stihlu z důvodu zlepšení průjezdnosti v tomto úseku byla provedena již v dodatku č. 4 úprava dláždění. Nyní se jedná o úpravu výšek obrub, jejich mtz a dtz a přípravu podkladu pro položení asf. krytu, který je hrazen z rozpočtu Libereckého kraje. Položka č. 32 – č. 36.					

**5) Provedení nových ul. Vpustí s napojením na SO 211, č.p. 268**

Jedná se o osazení 3 kusů uličních vpustí u posilovací stanice u hřbitova a s tím spojené stavební (mříž, kalový koš, betonová kce) a zemní práce. Dále se provedlo 9 metrů potrubí od uličních vpustí do otevř. příkopu. Položka č. 37 – č. 46.

Položka č. 47 souvisí s náhradní výsadbou zeleně v rozsahu 40m<sup>2</sup> u ul. Horské, naproti objektu, kde je vl. p. Deško.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: rozpočet, 3 strany

**Ocenění změny:**

**Celkem 745.612,70 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla  
**27.116.077,39 Kč bez DPH**

Změna času plnění:

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **745.612,70 Kč bez DPH.**

**Rekapitulace objektů:**

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - ul. Krátká + Kinský	81 876,64 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - Úprava křižovatky U Potoka	529 176,40 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - Úprava žulových obrubníků	32 288,40 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - Úprava křižovatky u Stihl - ubruby a podklad	40 200,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - realizace 3 ul. vpustí a výsadba zeleně	62 071,26 Kč

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Robert John, DiS.

Podpis..... Datum .....

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

SNOWPLAN, spol. s r.o.

Ing. Petr Kořínek

Podpis .....

Datum .....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Investing s.r.o

Ing. Karel Dlouhý

Podpis .....

Datum.....

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Jiří Stodůlka

Podpis .....

Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.