

DODATEK č. 3
k
DOHODĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
č. 716049

uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

mezi smluvními stranami:

1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: Doc. PhDr. Lubošem Jiráněm, CSc. ředitelem

IČ: 67985912

DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5

číslo účtu: 700700702/0800

(dále jen „ARÚ“)

a

2) Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec

se sídlem Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora - Sedlec

zastoupená/jednající: Mgr. Pavlem Tobkem, administrátorem

IČ: 46402101

DIČ: CZ46402101

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 441688349/0800

(dále jen „objednatel“)

Na základě mnohem složitější archeologické situace s přibližně trojnásobnou mocností archeologických terénů a obdobně vyšším množstvím jednotlivých hrobů a i zjištění hromadných hrobů s mnoha kosterními ostatky se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dodatku č. 3 k dohodě č. 716049 takto:

I. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:

- a) **terénní část** ZAV se prodlužuje o **15 týdnů** s předpokladem dokončení archeologických prací podél celého obvodu objektu, včetně ploch pod schodišti a v přípojce kanalizace, tj. na celkovou dobu 51 týdnů od svého zahájení,
- b) **zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV bude realizováno **do 12 měsíců od ukončení terénní části** archeologického výzkumu,
- c) **předání zpracované souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV do 5 (pěti) pracovních dnů od úhrady konečné faktury.

II. Cena a platební podmínky

- Cena za provedení ZAV** se podle tohoto dodatku č. 3 zvyšuje o **2476420,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřístasedmdesátšesttisícčtyřístadvacet korun českých)**, tj. na celkovou částku **6216638,- Kč (slovy: šestmilionůdvěstěšestnácttisícšestsetřicet osm korun českých)**.

Rekapitulace:

Celková cena díla bez DPH: 6216638,- Kč
21% DPH: 1305493,90 Kč
Cena díla včetně DPH: 7522131,90 Kč

Kalkulace zvýšených nákladů, tj. o zvýšení podle tohoto dodatku č. 3 je uvedena v příloze č. 1 a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činností:

Profese, činnost	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)
Archeolog	427,-Kč/hodinu
Specialista (antropolog, geolog)	427,-Kč/hodinu
Technik, dokumentátor	268,-Kč/hodinu
Dělník, laborant	155,-Kč/hodinu
Geodet	297,-Kč/hodinu
Věcné náklady	1500,-Kč/den

- K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
- ARÚ je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV.1.
- Daňové doklady - faktury budou vystavována na základě skutečně vzniklých nákladů, evidovaných ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlasených.

III. Trvání dohody

- Tento dodatek č. 3 je uzavřen ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný do doby jeho splnění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání dohody č. 716049 se nemění
2. Sektory, v nichž bude proveden záchranný archeologický výzkum podle tohoto dodatku č. 3, jsou vyznačeny v příloze č. 2
3. Tento dodatek č. 3 má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu
Příloha č. 2: Půdorys kostnice s vyznačením sektorů, zkoumaným podle dodatku č. 3
4. Tento dodatek č. 3 je zhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 2017

V Kutné Hoře - Sedlci dne 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel
Archeologický ústav Akademie věd
České republiky Praha, v.v.i.

Mgr. Pavel Tobek, administrátor
Římskokatolická farnost
Kutná Hora - Sedlec

Biskupství královéhradecké schvaluje dne:
Č.j.: BiHK

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.,
Diecézní biskup

V zastoupení:
Mons. Josef Socha
generální vikář

**„Kutná Hora – Sedlec, rekonstrukce hřbitovního karneru – exteriérové odvodnění objektu
Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)
Dodatek č. 3**

Zadání: Po zahájení ZAV byla oproti původním předpokladům a oproti zjištěním ze statických a dalších sond nalezena mnohem složitější archeologická situace (mocnost archeologických terénů až 3 m místo předpokládaného 1 m ve většině vyměřených sektorů; mnohem větší množství hrobů včetně hrobů hromadných /dosud zjištěno 17/).

Na základě získaných zkušeností byla pracnost jednotlivých úseků, po nichž je výzkum prováděn (sektory), rozdělena na jednoduchou (5 dní práce), střední (20 dní práce) a složitou (35 dní práce). Práci v jednom sektoru provádí skupina dvou dělníků a jednoho technika (tj. 4624,- Kč/den). Pro celkovou kalkulaci je nutné ještě počítat s prací geodetů, archeologa, antropologa a s věcnými náklady na den (1500,- Kč). Kalkuluje se s prací ve třech sektorech najednou (tj. jako dosud).

Podél kostnice zbývá prozkoumat severní polovinu u východní stěny (již rozměřeno na 5 sektorů) a východní polovinu podél severní stěny (včetně partie podél rohového pilíře 8 sektorů). V ploše podél východní stěny se počítá podle pracnosti s jedním složitým a čtyřmi středními sektory, podél severní stěny se pět jednoduchými a třemi středními (u rohového pilíře), tj. celkem 13 sektorů, z toho jeden složitý, sedm středních a pět jednoduchých sektorů.

Hodinové sazby:	Archeolog	– 427,- Kč/hod
	Specialista/antropolog	– 427,- Kč/hod
	Terénní technik/dokumentátor	– 268,- Kč/hod
	Geodet	– 297,- Kč/hod
	Archeologický dělník/laborant	– 155,- Kč/hod
	Věcné náklady	– 1500,- Kč/den

Kalkulace nákladů (zbývající část podél severní a východní stěny kostnice)

A) Terénní část výzkumu:

1 složitý sektor (35 dní)	161840,- Kč
7 středních sektorů (140 dní)	647360,- Kč
5 jednoduchých sektorů (25 dní)	115600,- Kč
věcné náklady (70 dní)	105000,- Kč
archeolog – 200 hodin	85400,- Kč
geodeti (subdodávka)	100000,- Kč

Celkem 1215200,- Kč (bez DPH)

B) Plocha pod schodišti do kaple a výkop pro kanalizaci

Nově k původnímu zadání přibyl pro provedení záchranného archeologického výzkumu plochy pod oběma schodišti do kaple v prvním patře (celkem 4 sektory) a výkop pro přípojku kanalizace (startovací šachta u hřbitovní zdi = 2 sektory) a šachta v ulici (1 sektor). Pod oběma schodišti se nacházejí hromadné hroby (jejich okraje byly zkoumány v přiléhajících sektorech), v šachtě na hřbitově se počítá také se složitou nálezovou situací, tj. i složitými sektory. O terénní situaci v ulici nejsou informace. Vzhledem k existující hlavní větvi kanalizace, do níž bude přípojka zaústěna, budou terény narušeny. Počítá se s existencí hřbitova i v těchto místech a zčásti odstraněnými archeologickými terény (střední sektor). Tj. celkem šest složitých sektorů a jeden střední sektor.

6 složitých sektorů (210 dní)	971040,- Kč
1 střední sektor (20 dní)	92480,- Kč
věcné náklady (70 dní)	105000,- Kč
archeolog – 100 hodin	42700,- Kč
geodeti (subdodávka)	50000,- Kč

Celkem

1261220,- Kč (bez DPH)

Praha 25. 2. 2017

PhDr. Jan Frolík, CSc.
 Oddělení záchranných výzkumů
 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
 Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

