

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 025/OD/2022

Doplnění technologie C-ITS na SSZ v Teplicích pro preferenci vozidel MHD a IZS (pilotní provoz)

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupeno na základě vnitřních předpisů:

Ing. Milanem Slepíčkou,
vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Teplice

se sídlem: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ00266621

Zástupci ve věcech

- a) **smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice,** [REDACTED]
b) **pro věcná jednání (TDO): Jakub Číže, odborný pracovník odboru dopravy Magistrátu města Teplice,** [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 226501/0100

na straně jedné – dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

Sídlo: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice

IČ: 256 80 595

DIČ: CZ25680595

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 5010015962/5500

Osoby oprávněné k jednání:

- a) **ve věcech smluvních:**

- b) **ve věcech technických, realizace a předání díla:**

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60652

na straně druhé – dále jen zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 7. 2. 2022 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 025/OD/2022 (dále jen „**smlouva**“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla Doplnění technologie C-ITS na SSZ v Teplicích pro preferenci vozidel MHD a IZS (pilotní provoz).
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku 3. Termín plnění smlouvy, a na uzavření dodatku ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku dodatku.
3. Důvod změny v článku 3. Termín plnění smlouvy – dle článku 2.3 smlouvy zhotovitel požádal o vyjádření Policii České republiky k pokládce kabelu pro SSZ TP.07. Policie České republiky vydala souhlasné sdělení dne 13. 7. 2022, kde mj. požaduje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věčné břemeno k pozemkům dotčených stavbou a vytyčení veškerých sítí. To však není možné splnit do termínu plnění smlouvy 31. 7. 2022.


II. Pozměňovací ustanovení

1. Původní znění odst. 1. článku 3. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

3.1. Dílo bude plněno, dle článku 2. smlouvy, a to v termínu od podpisu smlouvy do 31. 8. 2022.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.
6. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady statutárního města Teplice č. 0648/22 ze dne 19. 8. 2022.


2022.08.29
12:02:54 +02'00'

.....
za objednatele

Ing. Milan Slepíčka

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice


Datum: 2022.08.29
08:30:58 +02'00'

.....
za zhotovitele

