



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-004771

Číslo smlouvy zhotovitele: 1517.202 2071 JHR

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007.40942

Název související veřejné zakázky: I/14 Jablonec n.N., most 14-011
(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Liberec, Londýnská 564,
460 01 Liberec

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

právní forma: akciová společnost

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Praze
oddíl C, vložka 1561

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel:

dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.3.2022 smlouvu o dílo č. 09EU-004771 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu uvedené z důvodu: Po odhalení kabelových vedení f. Cetin bylo na místním jednání zástupcem f. Cetin konstatováno, že nálezový stav kabelů neumožňuje předpokládané vyvěšení, ani podepření a bude nutné zachovat část nosné konstrukce a tím změnit RDS. Dále byla po odhalení vedení středotlakého a nízkotlakého plynu zjištěna kolize s nosnou konstrukcí, následně přivolaným správcem plyn. zařízení byl tento stav dne 16.6. označený za havarijní, který bude nutné řešit přeložením. Přeložka byla dokončena 16.8.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

Článek 1.1.9. a 1.1.22 Přílohy ve znění:

”

Doba pro dokončení	1.1.9	15 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	14 týdnů

“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

”

Doba pro dokončení	1.1.9	9.10.2022 (21 týdnů)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	30.9.2022 (20 týdnů)

“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku č. 1.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2022.08.26 09:53:35 +02'00'