

Změnový list č. 1 ze dne 18. 8. 2022

Název stavby:	18. ZŠ Okružní - výměna původních dřevěných oken a dveří	
Číslo smluvního vztahu:	62/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	ELA-PLAST s.r.o.	
Radniční 1/2	Na Pavlu 2191	
434 01 Most	436 01 Litvínov	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. IV, V a XII SOD. Změna se týká ceny díla a termínu dokončení.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
1) Původní fasádní stěny měly být vyměněny v původních rozměrech do původního otvoru. V původním zadání chybělo přemístění technologie elektronického otevírání dveří a dorozumivacího zařízení.		
2) Původní termín dokončení stavby byl 19.8.2022		
<u>Nové řešení:</u>		
1) Nová schodišťová stěna museia být upravena vzhledem ke zjištěným odchylkám. Na nové vchodové dveře v pavilonu A byla přemístěna stávající technologie otevírání a dorozumivacího zařízení.		
2) Nový termín dokončení stavby bude do 9.9.2022		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
1) Po vybourání původních fasádních stěn (ve schodišťovém prostoru) byla zjištěna skutečnost, že původní otvor byl dodatečně upravován po obvodě nestabilními materiály, nevhodnými pro kotvení nových stěn. Z toho důvodu muselo být ostění doplněno teplenou izolací, sanačními výplňovými materiály a rovněž muselo být upraveno kotvení stěn. Na nové vchodové dveře v pavilonu A byla přemístěna stávající technologie otevírání a dorozumivacího zařízení.		
2) Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o posun termínu dokončení díla do 9.9.2022		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvní dokumentaci. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 646 441,68 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	3 202 194,43 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	41 303,40 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	49 977,11 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 687 745,08 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	3 252 171,54 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	19.08.2022
Nový termín dokončení díla:	09.09.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 18.8.2022

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 18.8.2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 18.8.2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 18.8.2022

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 18.8.2022

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Rozpočet víceprací, žádost

VÍCEPRÁCE

Stavba: Výměna výplní otvorů na 18. ZŠ Most
Objekt: 18. ZŠ Most, Okružní

Objednatel: Statutární město Most
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Zpracoval: 
Datum: 25.08.2022

č.	Položka	množství	jednotka	jedn. cena	cena celkem bez DPH
1	Montáž XPS 60 mm (obvodová spára fasádních stěn)	38,000	bm	65,00 Kč	2 470,00 Kč
2	XPS 60 mm	0,200	m ³	6 630,00 Kč	1 326,00 Kč
3	Rohový profil s perlínkou	38,000	bm	88,00 Kč	3 344,00 Kč
4	Montáž rohového profilu	38,000	bm	58,00 Kč	2 128,00 Kč
5	Keramická dlažba 100 x 100	1,000	m ²	375,00 Kč	375,00 Kč
6	Montáž dlažby	2,500	bm	320,00 Kč	800,00 Kč
7	Oplechování spár Al. plech bílý 0,8 mm RŠ do 200 mm	38,000	bm	395,00 Kč	15 010,00 Kč
8	Obklad ocelového nosníku PVC parapety 350 mm	6,800	bm	728,00 Kč	4 950,40 Kč
9	Přemístění technologií na nové vstupní dveře "A" - demontáž a montáž technologie EPS vstup "A"	1,000	kpl	10 900,00 Kč	10 900,00 Kč

Cena celkem bez DPH

41 303,40 Kč

DPH 21%

8 673,71 Kč

Cena celkem vč. DPH

49 977,11 Kč

Objednatel: 

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Věc: Žádost o prodloužení termínu – „18. ZŠ Okružní – výměna původních dřevěných oken a dveří“

Žádáme Vás o prodloužení termínu realizace výše uvedené zakázky do 9.9.2022.

S pozdravem



Za firmu ELA-PLAST s.r.o.
[REDACTED] jednatel