

Změnový list č. 1 ze dne 22. 8. 2022

Název stavby:	Dopravní úpravy ulice Velebudická v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	41/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Metrostav Infrastructure a.s.	BES s.r.o.	
Radniční 1/2	Koželužská 2246/5	Sukova 625	
434 01 Most	180 00 Praha 8	256 01 Benešov	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. IV, V a XII SOD. Změna se týká termínu dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní termín dokončení dle SOD byl 12 týdnů od zahájení stavebních prací, t.j. do 26.8.2022			
<u>Nové řešení:</u> Termín dokončení stavby do 30.9.2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Zhotovitel požádal o posun termínu dokončení stavby z důvodu dlouhých dodacích lhůt stožárů veřejného osvětlení a dále z důvodu projednávání změn během výstavby a rovněž ztížení zemních prací při výkopech pro VO.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvní dokumentaci. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	3 949 546,30 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	4 778 951,02 Kč
Ponížení/novýšení ceny díla bez DPH:	
Ponížení/novýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.08.2022
Nový termín dokončení díla:	30.09.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 22.8.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 22.8.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 22.8.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 22.8.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 22.8.2022

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 22.8.2022

Podpis:

Příloha změnového listu:

Potvrzení objednávky - Aspera

ASPERA
elektro

V Mostě 21.6.2022

ASPERA elektro s.r.o.

ELEKTROSKLAD MOST

Tyršova 1172 I 434 01 Most

Dobrý den

Potvrzuji přijetí objednávky na akci VO Most Velebudická pro fa.Derstav CZ s.r.o

V současné chvíli se termíny dodávky elektromateriálu, zejména svítidla, stožáry a výložníky pohybují v rozmezí okolo cca.10-12.týdnů.

Dodávka může být kratší,ale může se i o pár dní opozdit z důvodu vyšší moci,

(konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou)

Můj odhad je , že stožáry budou dodány okolo 12.9.2022

Děkuji za pochopení

S pozdravem

[Redacted signature]

[Redacted stamp]

[Redacted stamp]

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 22016LN	Název zakázky Dopravní úpravy ulice Velebudická v Mostě ZL č.8		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	05.08.2022
Zpracovává :		Termín zpracování :	08.08.2022

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **Prodloužení termínu dokončení díla**

PŘÍČINA / DUVOD :

Důvodem prodloužení termínu dokončení prací je z důvodu dlouhých dodacích lhůt stožárů veřejného osvětlení, dále projednávání změn během výstavby, stížení zemních prací při výkopových pracích, navýšení objemu prací.

Prodloužení termínu do 30.09.2022

Příloha tohoto podkladu :

- 1) Aktualizace HMG
- 2) dopis od výrobce stožárů veřejného osvětlení

