

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24. 5. 2022 (číslo smlouvy objednatele: AQ/16/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 22080173) pro zakázku s názvem „**AQUACENTRUM Teplice – venkovní úpravy, část VENKOVNÍ SLUNĚNÍ**“

Článek I

Smluvní strany

Objednatel:

Aquacentrum, p.o.

se sídlem: Aloise Jiráska 3149, Teplice, PSČ 415 01
IČO: 68975490
telefon: +420 417 577 164
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-1407030257/0100
zastoupený: na základě vnitřních předpisů: Ing. Michael Paraska, ředitel
Aquacentra Teplice
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Michael Paraska
ve věcech technických: Stanislav Vlk
stavební dozor: Ing. Tomáš Vrátíl

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

*subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu
oddíl C, vložka 93177*

se sídlem: Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8
kontaktní adresa: Dělnická 14, 400 04 Trmice
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
telefon: + 420 607 032 559
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-9620990237/0100
zastoupený: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů
a Ing. Petr Záborský, jednatel
oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů
a Ing. Petr Záborský, jednatel

ve věcech technických: Ing. Radek Zeman, stavbyvedoucí, Jan Ansl, zástupce
stavbyvedoucího

Článek II

Preambule

- 2.1. Mezi smluvními stranami došlo dne 24. 5. 2022 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „AQUACENTRUM Teplice – venkovní úpravy, část VENKOVNÍ SLUNĚNÍ“. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací, které mají vliv i na termín dokončení realizace. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

Článek III

Vícepráce

- 3.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek IV

Méněpráce

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla (stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě, potřeba jejichž provedení odpadla, příp. jejichž provedení se stalo nemožným, a jejichž výčet je obsažen ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek V

Cena víceprací a méněprací

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena veškerých méněprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku: - **694 575,40 Kč bez DPH**, přičemž o tuto částku se **ponižuje** cena za dílo sjednaná ve Smlouvě.

Článek VI

Cena díla

- 6.1 Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle SoD.....	15 494 693,12 Kč
Cena za méněpráce bez DPH	- 694 575,40 Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1.....	14 800 117,72 Kč
DPH (21 %) dle SoD.....	3 253 885,56 Kč
DPH (21 %) za méněpráce.....	- 145 860,83 Kč
Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č.1	3 108 024,73 Kč

Celková cena včetně DPH dle SoD.....	18 748 578,68 Kč
Cena za méněpráce včetně DPH	- 840 436,23 Kč
Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1.....	17 908 142,45 Kč

Článek VII Termín a místo plnění

7.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě článku VI Termín a místo plnění, odst. 6.2, termín dokončení prací.

Termín dokončení prací je nejpozději 22. 9. 2022.

Článek VIII Závěrečná ustanovení

8.1 Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě.

8.2 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

8.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

8.6 Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0657/22.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

V Teplicích, dne

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michael Paraska

Ředitel Aquacentrum, p.o.

.....
Ing. Karel Volf, MBA

předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

.....
Ing. Petr Záborský

Jednatel Metrostav DIZ s.r.o.