

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. MUCT/13560/2022/RMI/JAV/SML/57  
evidovaný na ORMI pod č. j. MUCT/21380/2022/RMI/JAV/SML/90**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „Občanský zákoník“*):

**„MĚSTSKÁ KNIHOVNA – STAVEBNÍ ÚPRAVY  
POBOČKA ČESKÁ TŘEBOVÁ“**

***I. SMLUVNÍ STRANY***

**Objednatel**

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

**Město Česká Třebová**

Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

bhqbzrn

00278653

CZ00278653

KB Česká Třebová

826-611/0100

Ing. Karel Švercl, vedoucí odboru RMI  
tel.

e-mail:

Bc. Jan Vaníček, stavební technik RMI  
tel.

e-mail:

**Zhotovitel**

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

**DS INTEX s.r.o.**

Danielem Sloupenským, jednatelem

U Dvora 118, 560 02, Česká Třebová

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 22588, den zápisu 30. 06.  
2006

8z62cqi

27498492

CZ27498492

Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Třebová

1217167359/0800

Daniel Sloupenský, jednatel  
mbt.

e-mail:

***II. PŘEDMĚT DODATKU***

**Odst. 1**

Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo čj. MUCT/13560/2022/RMI/JAV/SML/57 ze dne 24.06.2022 (*dále jen Smlouva*) je změna termínu plnění předmětu díla.

#### **Odst. 2**

Ke změně termínu plnění předmětu díla došlo na základě provedených sond zhotovitelem v místě realizace, ze kterých vyplynula odlišná stavební skladba obvodového zdiva budovy, než se kterou počítal autor PD. Předmět díla bude možné realizovat až na základě nových statických výpočtů (změny v PD) a po stanovení nového pracovního postupu při realizaci předmětu díla.

### **III. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

#### **Odst. 1**

Uzavřením tohoto dodatku se mění termín dokončení **celého** díla a odst. 2 článku III. původně uzavřené Smlouvy se mění takto:

#### ***Původní znění Odst. 2***

*Termín zahájení plnění je stanoven **nejdříve od 01.07.2022** a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven **nejpozději do 31.08.2022**.*

#### **Nové znění Odst. 2:**

Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve po podpisu Smlouvy (Dodatku č.1) a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven nejpozději do **01.04.2023**.

#### **Odst. 3**

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

#### **Odst. 4**

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

#### **Odst. 5**

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Cenová nabídka zhotovitele, která obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a nebude zveřejněna. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 880/2022 ze dne 22.08.2022.

V České Třebové dne .....

V České Třebové dne .....

.....  
objednatel  
Mgr. Magdaléna Peterková  
starostka města

.....  
zhotovitel  
Daniel Sloupenský  
jednatel