

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 30.04.2021**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmánem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14.01.2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

a

- (2) VDI Projekt s.r.o.  
K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10  
IČO: 28860080  
DIČ: CZ28860080  
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem společnosti  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce**  
**„III/32337 Lodín - Janatov“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 30.04.2021 723.000,00 Kč

**Navýšení ceny dle dodatku č. 1 20.000,00 Kč**

Číslo stavby: 32912

<b>Cena celkem</b>	<b>743.000,00 Kč</b>
<b>Cena DPH (21%)</b>	<b>156.030,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>899.030,00 Kč</b>

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

*Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:*

**Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:**

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 24 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 8 týdnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
<b>Vyhotovení geometrického plánu pro vynětí PUPFL</b>	<b>do 4 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1</b>
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32912

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové dne

V Praze dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Miroslav Kučera  
jednatel

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

32912

Název akce:

**III/32337 Lodín - Janatov**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

VDI Projekt s.r.o, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČ 28860080

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

30.04.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

-

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu rozdílů mezi skutečností a katastrem nemovitostí, je rekonstrukce stávající komunikace navržena na lesním pozemku (PUPFL). V rámci získání stavebního povolení je tedy nutné žádat o vynětí pozemků z PUPFL. Na základě stanoviska pracovníka MÚ v Novém Bydžově je nutné k žádosti doložit vypracovaný GP. Tento požadavek je obvykle vždy vznesen až po stavbě, nikoli v rámci projektových prací, z toho důvodu není součástí SOD vypracování GP pro žádost o vynětí pozemků z PUPFL.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
723 000,00 Kč	723 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	743 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 24 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - v konceptu	Do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 8 týdnů od vydání pravomocného společného povolení	

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	
<b>Vyhotovení geometrického plánu pro vymezení PUPFL</b>		<b>do 4 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1</b>
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek
3.	Předávací protokoly již hotových částí PD
4.	Stanovisko MU Nový Bydžov odbor životního prostředí

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/32337 Lodín - Janatov“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

ČÁST	NÁZEV	CENA CELKEM BEZ DPH	ZMĚNA Č.1		CENA CELKEM BEZ DPH
			Vícepráce	Méněpráce	
	Zeměměřické práce, mapový podklad	56 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	56 000,00 Kč
	Diagnostický průzkum	188 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	188 000,00 Kč
	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	55 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč
	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	170 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	170 000,00 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	72 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	72 000,00 Kč
	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	16 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč
	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	14 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč
	DIO a PD objízdných tras	16 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč
	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč
	Dendrologický průzkum	28 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 000,00 Kč
	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	14 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč
	Vyhotovení geometrického plánu pro vynětí PUPFL	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	671 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	691 000,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 650 Kč/hod	52 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	52 000,00 Kč
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>	<b>723 000,00 Kč</b>	<b>20 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>743 000,00 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>151 830,00 Kč</b>	<b>4 200,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>156 030,00 Kč</b>
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>	<b>874 830,00 Kč</b>	<b>24 200,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>899 030,00 Kč</b>



**VDI PROJEKT s. r. o.**

Vodohospodářská a Dopravní  
Infrastruktura

Datum: 27.7.2022

K Botiči 1453/6  
101 00 Praha 10

Vyřizuje: Ing. Tomko Pavol

info@vdiprojekt.cz  
IČO: 28 86 00 80

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje  
obchodní oddělení  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

**Věc: Dodatek ke smlouvě na akci „III/32337 Lodín – Janatov“**

Dobrý den,

, nutno zpracovat jako součást žádosti o trvalé odnětí z PUPFL. GP se standartně v rámci těchto řízení nepožaduje a nebyl zanesen ani ve smluvních podmínkách k vypracování PD. Z výše uvedených důvodů proto žádáme o vyhotovení dodatku ke smlouvě na zajištění GP.

Cena za vypracování GP je 20 000 Kč (bez DPH).

S pozdravem

K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 / IČ. 28860080

kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice

[www.vdiprojekt.cz](http://www.vdiprojekt.cz)



# Městský úřad Nový Bydžov

Odbor výstavby a životního prostředí

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 25.04.2022

ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: NB-V/11398/2022/Odl/1922/2022

Datum

13.05.2022

Oprávněná úřední osoba

E-mail

Telefon

495 703 964

## Závazné stanovisko

Městský úřad Nový Bydžov, Odbor výstavby a životního prostředí jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu lesu podle § 47 odst. 1 písmeno a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) příslušný podle § 48 odst. 2 písmeno c) citovaného zákona

uděluje souhlas  
podle § 14 odst. 2 zákona o lesích

k rekonstrukci silnice – akce III/32337 Lodín - Janatov v okrese Hradec Králové. Navrženou stavební úpravou šíře komunikace dojde v úseku kolem lesa k uvedení stavu do souladu s katastrem nemovitostí. Stavební úpravou dochází k dotčení částí lesních pozemků KN p.č. 247/1 v katastrálním území Kobylice a 247/2 v katastrálním území Chmelovice, okres Hradec Králové.

### Souhlas dle § 14 odst. 2 se uděluje za těchto podmínek:

1. Souhlas s umístěním je platný v rozsahu předložené projektové dokumentace. Záměr trvalého odnětí dle předloženého záborového elaborátu je navržen jen u označených částí v předložené projektové dokumentaci, jako trvalé odnětí TJ9 a TJ10.
2. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození okolních lesních pozemků a porostů určených k plnění funkcí lesa.
3. Lesní pozemky nesmí být využívány k jiným účelům bez vydání rozhodnutí dle § 13 lesního zákona (odnětí lesních pozemků).
4. Investor stavby požádá o vydání trvalého odnětí lesních pozemků příslušný orgán státní správy lesů (rozhodnutí o odnětí je podkladem pro vydání stavebního povolení).
5. Investor stavby zajistí vyhotovení geometrického plánu, který bude součástí žádosti o trvalé odnětí a další podklady potřebné pro vydání odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa dle vyhlášky o náležitostech žádosti o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa č. 77/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů





## VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a dopravní  
Infrastruktura

K Botiči 1453/6  
101 00 / Praha 10

info@vdiprojekt.cz  
IČO: 288 60 080

Číslo protokolu: 342102

Stránka:

Vyřizuje:

Telefon:

**VĚC**

Předávací protokol

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Zákazník

Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové  
IČ:70889546

Zakázkové číslo

34/21

Odpovědný projektant

Ing. Miroslav Kučera

Předmět objednávky (SOD):

**III/32337 Lodín - Janatov**

Záborový elaborát v konceptu dle SOD  
Koncept diagnostického průzkumu dle SOD

Počet tištěných paré / počet CD  
digitálně e-mailem

Osobně převzal za odběratele

Datum

20. 8. 2021

Podpis

Děkujeme za Vaši zakázku a těšíme se na další spolupráci.

VDI Projekt s.r.o. je na základě tohoto předávacího protokolu oprávněn předložit Zákazníkovi příslušné faktury za výše uvedené dokumenty. Není-li Zákazník s předanými dokumenty spokojen, uvědomí VDI Projekt s.r.o. písemně do 10 dnů po obdržení výše uvedených dokumentů. Pakliže Zákazník nebude mít k předaným dokumentům výhrady, budou dokumenty považovány za bezvadné. Jakékoli nároky uplatňované po tomto termínu nebudou mít vliv na platební podmínky stanovené smlouvou/objednávkou.

V Pardubicích 20.8.2021

razítko a podpis dodavatele



## VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a dopravní  
Infrastruktura

K Botiči 1453/6  
101 00 / Praha 10

info@vdiprojekt.cz  
IČO: 288 60 080

Číslo protokolu: 342104

Stránka:

Vyřizuje:

Telefon:

**VĚC**

Předávací protokol

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Zákazník

Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové  
IČ:70889546

Zakázkové číslo

34/21

Odpovědný projektant

Ing. Miroslav Kučera

Předmět objednávky (SOD) :

**III/32337 Lodín - Janatov**

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum

Počet tištěných paré / počet CD

digitálně e-mailem

Osobně převzal za odběratele

Datum

13.10.2021

Podpis

Děkujeme za Vaši zakázku a těšíme se na další spolupráci.

VDI Projekt s.r.o. je na základě tohoto předávacího protokolu oprávněn předložit Zákazníkovi příslušné faktury za výše uvedené dokumenty. Není-li Zákazník s předanými dokumenty spokojen, uvědomí VDI Projekt s.r.o. písemně do 10 dnů po obdržení výše uvedených dokumentů. Pakliže Zákazník nebude mít k předaným dokumentům výhrady, budou dokumenty považovány za bezvadné. Jakékoli nároky uplatňované po tomto termínu nebudou mít vliv na platební podmínky stanovené smlouvou/objednávkou.

V Pardubicích 13.10.2021

razítko a podpis dodavatele



## VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a dopravní  
Infrastruktura

K Botiči 1453/6  
101 00 / Praha 10

info@vdiprojekt.cz  
IČO: 288 60 080

Číslo protokolu: 342105

Stránka:

Vyřizuje:

Telefon:

**VĚC**

Předávací protokol

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Zákazník

Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové  
IČ:70889546

Zakázkové číslo

34/21

Odpovědný projektant

Ing. Miroslav Kučera

Předmět objednávky (SOD) :

**III/32337 Lodín - Janatov**

Dendrologický průzkum

Počet tištěných paré / počet CD

digitálně e-mailem

Osobně převzal za odběratele

Datum

28.2.2022

Podpis

Děkujeme za Vaši zakázku a těšíme se na další spolupráci.

VDI Projekt s.r.o. je na základě tohoto předávacího protokolu oprávněn předložit Zákazníkovi příslušné faktury za výše uvedené dokumenty. Není-li Zákazník s předanými dokumenty spokojen, uvědomí VDI Projekt s.r.o. písemně do 10 dnů po obdržení výše uvedených dokumentů. Pakliže Zákazník nebude mít k předaným dokumentům výhrady, budou dokumenty považovány za bezvadné. Jakékoli nároky uplatňované po tomto termínu nebudou mít vliv na platební podmínky stanovené smlouvou/objednávkou.

V Pardubicích 25.02.2022

razítko a podpis dodavatele



## VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a dopravní  
Infrastruktura

K Botiči 1453/6  
101 00 / Praha 10

info@vdiprojekt.cz  
IČO: 288 60 080

Číslo protokolu: 342103

Stránka:

Vyřizuje:  
Telefon:

**VĚC**  
Předávací protokol

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

---

Zákazník

Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové  
IČ:70889546

---

Zakázkové číslo

34/21

---

Odpovědný projektant

Ing. Miroslav Kučera

---

Předmět objednávky (SOD) :

**III/32337 Lodín - Janatov**

Koncept PD pro stupeň DUSP dle SOD

---

Počet tištěných paré / počet CD

digitálně e-mailem

---

Osobně převzal za odběratele

---

Datum

15.10.2021

---

Podpis

Děkujeme za Vaši zakázku a těšíme se na další spolupráci.

VDI Projekt s.r.o. je na základě tohoto předávacího protokolu oprávněn předložit Zákazníkovi příslušné faktury za výše uvedené dokumenty. Není-li Zákazník s předanými dokumenty spokojen, uvědomí VDI Projekt s.r.o. písemně do 10 dnů po obdržení výše uvedených dokumentů. Pakliže Zákazník nebude mít k předaným dokumentům výhrady, budou dokumenty považovány za bezvadné. Jakékoli nároky uplatňované po tomto termínu nebudou mít vliv na platební podmínky stanovené smlouvou/objednávkou.

V Pardubicích 15.10.2021

razítko a podpis dodavatele



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/32337 Lodín - Janatov“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	723 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,00 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	723 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 20 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 20 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>20 000,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	2,77 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	723 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>723 000,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 20 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>20 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
<b>(9)</b>	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>2,77 % ≤ 30,00 %</b>	

<b>§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7</b>			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

<b>SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU</b>	
<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 20 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>20 000,00 Kč bez DPH</b>

<b>SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ</b>	
<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>723 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>743 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>743 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

██████████