

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
Zastoupené: starostou Petrem Hablem  
IČO: 00272876  
DIČ: CZ00272876  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné  
a

**HaServices s.r.o.**

Se sídlem: Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice  
Zastoupený: XXXXXXXXXX  
IČ: 04877551  
DIČ: CZ04877551  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 4216456339/0800

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK Č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25.03.2022**

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování díla:

**„Oprava městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 v Novém Městě nad  
Metují“**

**(dále jen „dodatek č. 1“)**

**I.**

## PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 25.03.2022:

1. V čl. III. odst. 1 se upravuje doba plnění v prodloužení doby plnění o 1 měsíc a článek III. odst. 1 zní takto:

**duben – říjen 2022,**

**v tomto období max. 4 měsíce**

2. V čl. IV. odst. 1 se upravuje cena za provedení díla o vícepráce a méněpráce a článek IV. odst. 1 zní takto:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla – vícepráce a méněpráce - jedná se o tyto práce:

### **Změnový list č. 1:**

Rozsah: Změna provádění koruny zdiva městského opevnění. Nahrazení části betonové krycí desky pokládkou kamene v celé délce zdi v uliční části.

### **Změnový list č. 2:**

Rozsah: Dořešení základové konstrukce lícového zdiva u hranice s pozemkem p. p. č. 2000.

### **Změnový list č. 3:**

Rozsah: Odpočet neprováděných klempířských konstrukcí.

### **Změnový list č. 4:**

Rozsah: Odpočet neprováděné plochy opravy spárování zdiva z uliční části.

### Cena za provedení díla zní takto:

Cena dle Dodatku č. 1

Změnový list č. 1

Vícepráce: 58.801,83 Kč

Méněpráce: - 72.614,87 Kč

Celkem bez DPH - **13.813,04 Kč**

Změnový list č. 2

Vícepráce: 32.581,84 Kč

Celkem bez DPH **32.581,84 Kč**

Změnový list č. 3

Měněpráce: - 8.614,92 Kč

Celkem - **8.614,92 Kč**

Změnový list č. 4

Měněpráce: - 110.397,96 Kč

Celkem - **110.397,96 Kč**

Cena dodatku celkem bez DPH - 100.244,08 Kč

DPH 21 % - 21.051,26 Kč

Cena celkem dodatku č. 1 včetně DPH - 121.295,34 Kč

### **Celková cena díla**

Celková cena díla bez DPH 1 769 198,66 Kč

Dodatek č. 1 - 100.244,08 Kč

Celková cena díla bez DPH **1.668 954,58 Kč**

DPH 21 % **350 480,46 Kč**

**Celková cena díla včetně DPH 2.019 435,04 Kč**

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – změnové listy.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 98-5271/22 ze dne 22.08.2022.


V Novém Městě nad Metují dne 23.08.2022

V Novém Městě nad Metují dne 23.08.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable v. r., starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
  
jednatel společnosti  
HaServices s.r.o.