

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 1690/2022-SŽDC-SSZ-ÚI PLZ

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“

Označení/číslo původní Smlouvy: E618-S-1718/2021/PAL

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 61 - 01 - 01 Výpravní budova - Stavební část
SO 61 - 01 - 02 Výpravní budova - ZTI + ÚT
SO 61 - 01 - 03 Výpravní budova - ESI (silnoproudé rozvody)
SO 61 - 01 - 04 Výpravní budova - ESL (slaboproudé rozvody)
SO 61 - 01 - 05 Výpravní budova - VZT
SO 61 - 01 - 03.01 Výpravní budova - Přemístění osvětlovacího stožáru č. 11

Iniciátoři změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Plzeň - SPS (správa pozemních staveb) a Správa železnic, státní organizace, OŘ Plzeň - SSZT (správa sdělovací a zabezpečovací techniky)

Předběžný souhlas (kdy/kým): pan Martin Maděra, GŘ, vedoucí skupiny realizace investic ze dne 17.3.2022, forma souhlasu - emailová komunikace)

Stručný popis změny:

ZBV č. 2 - Výpravní budova - Změna dispozice západní přístavby a navazujících ZTI, ÚT, VZT a silnoproudých rozvodů

ZBV č. 3 - Výpravní budova - Doplnění sdělovací a zabezpečovací techniky

ZBV č. 4 - Výpravní budova - Přemístění osvětlovacího stožáru č. 11

Seznam příloh:

Příloha č.1 - Podrobný popis změny

Příloha č.2 - Rozpis ocenění změny položek

Příloha č.3 - Doklady (individuální kalkulace na dodávku technologie ČD Telematika, a.s., individuální kalkulace na změnu dokumentace a to nad rámec původního zadání, individuální kalkulace na nájem mobilních buněk, požadavek na doplnění a změnu specifikací ESL - OŘ Plzeň SSŽT, požadavek o úpravu OŘ Plzeň SPS)

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 31 979 240,00 Kč.
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí [REDAKCE] Kč, tj. 14,06 % z ceny dle SOD.
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí [REDAKCE] Kč, tj. 2,81 % z ceny dle SOD.
Celkem saldo z předkládaného ZL činí 11,25 % z ceny dle SOD.

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/4 de minimis
§ 222/6 nepředvídané změny

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rezervy stavby
c) z předschválených nákladů stavby
d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“**Finanční vyjádření změny v Kč:****ZL č. 2**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 61- 01	27 731 351,99	██████████	██████████	██████████	N
Celkem	27 731 351,99	██████████	██████████	██████████	N

Celkem kofinancovatelných
nákladů:

0,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných
nákladů:

4 496 048,62 Kč

1) Zhotovitel:

Jméno: Ing. Miroslav Vejskal, EPLcond a.s. Datum: 27.6/22 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Mgr. et Bc. Jiří Klášterka, D.T. Datum: 27.6/22 Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:Doporučuj Nedoporučuji

Jméno: Zbyněk Dubský, A3 projekt, s.r.o. Datum: 30.6/22 Podpis

4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Martin Košťál Datum: 28. Podpis

5) Stanovisko právníka SS:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Mgr. Lucie Kotoučová Datum: 27.6.2022 Podpis

6) Stanovisko technického náměstka SS:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jakub Bazgier Datum: 10.7.22 Podpis

7) Stanovisko investičního náměstka SS:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Petr Kolář Datum: 28.6.2022 Podpis

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“**Finanční vyjádření změny v Kč:****ZL č. 2**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 61-01	27 731 351,99	██████████	██████████	██████████	N
Celkem	27 731 351,99	██████████	██████████	██████████	N

Celkem kofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: ██████████ Kč

8) Stanovisko VO 07/3:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Martin Maděra

Datum: 22. 7. 22

Podpis:

9) Stanovisko Ř 07 o návrhu změny:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Karel Švejda, MBA

Datum: 4. 8. 22

Podpis:

10) Rozhodnutí NM o návrhu změny:**Schvaluji** **Zamítám**

Jméno: Ing. Mojmír Nejezchleb

Datum: 4. 8. 22

Podpis: