



DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

MODULÁRNÍ NOVOSTAVBA MŠ ŠKARVADOVA

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený mezi:

1. Objednatel: Městská část Praha 18

Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 00231321

DIČ: CZ00231321

bankovní spojení: č. ú.: [redacted]

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta MČ Praha 18

osoba oprávněná ve věcech technických: [redacted]

a

2. Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o.

spisová značka: vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C3777

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

IČO: 60826053

DIČ: CZ60826053

bankovní spojení: č. ú.: ČSOB České Budějovice, [redacted]

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer - jednatel

osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Petr Steinbauer - jednatel

dále společně jen „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 2. 2022 na veřejnou zakázku s názvem „MODULÁRNÍ NOVOSTAVBA MŠ ŠKARVADOVA“ (dále jen „SoD“). Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny předmětu plnění a s tím související změny ceny díla a prodloužení termínu realizace.

2. Změna předmětu plnění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

§ 222 odst. 4 ZZVZ:

V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změnám, jejichž bližší specifikace je obsažena v příloze č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 2, jedná se o následující změnové listy:

Změnový list č. 3: PD neobsahovala kročejovou izolaci tl. 20 mm v 2 NP a dostatečný prostor pro křížení tras rozvodů veškerých instalací v 1NP a 2 NP tj. elektro, voda, topení a vzduchotechnika bylo nutné zvýšit konstrukční výšku jednotlivých pater. Tím se zvětšila kubatura obestavěného prostoru dle výrobní dokumentace ocelové konstrukce modulů. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.

Změnový list č. 12: Projekt uvažoval s provedením polopříček pro zavěšení WC a umyvadel v koupelnách z porobetonových tvárnic. Vzhledem k suché skladbě podlahy není možné toto řešení provést a příčku řádně ukotvit. Bude tedy vyrobena ocelová nosná konstrukce, která bude přivařena k nosné konstrukci modulů a bude opláštěna sádkokartonem. Do této konstrukce budou kotveny závěsné systémy WC i umyvadla. Tento změnový list má dopad na termín dokončení stavby o **3 kalendářní dny**.

Změnový list č. 19: Na základě požadavku objednatele bude provedeno rozměření stěn v hernách a grafická výmalba dle PD interiéru. Tento změnový list má dopad na termín dokončení stavby o **1 kalendářní den**.

Změnový list č. 21: Výkaz výměr neobsahoval položku měření hluku a osvětlení. Zhotovitel zajistí měření dle pokynu objednatele. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.

Změnový list č. 22: Výkaz výměr neobsahoval položku generální klíč. Systém GK bude doplněn dle požadavku objednatele a provozovatele MŠ. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.

Změnový list č. 23: Výkaz výměr obsahoval položku podsyp pouze ve výšce 10 mm. Ve skutečnosti bylo ve skladbě nutné použít 50 mm podsypu. Tento změnový list má dopad na termín dokončení stavby o **3 kalendářní dny**.

Změnový list č. 24: Výkaz výměr neobsahoval položku elektrický vrátný pro dveře D1. Dle pokynu objednatele bude elektrický vrátný doplněn. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.

Změnový list č. 25: Výkaz výměr neobsahoval položku dělicí stěny mezi WC. Dle pokynu objednatele budou dělicí stěny instalovány. Tento změnový list má dopad na termín dokončení stavby o **2 kalendářní dny**.

Změnový list č. 26: Projekt neuvažoval s ukončením substrátu na hraně střešního koryta, tak aby se nesplavoval substrát do odtoků ze střechy. Z tohoto důvodu byl žlab vyložen drenážní folií nophadresin a dále vysypán kačírkem a osazen speciálními šachtami. Tento změnový list má dopad na termín dokončení stavby o **1 kalendářní den**.

Změnový list č. 27: Ve výkazu výměr chybí položka expanzní nádoba k zásobníku teplé vody a odvod kondenzátu od kotle. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.

Změnový list č. 28: Projekt neřešil nutnost bezpečnostního přepadu u ploché střechy. Tento prvek musí být proveden na každé ploché střeše s atikou, jako pojistka při ucpání všech střešních vpustí. Dále atika ve skutečnosti má větší výměru než uvažoval projekt. Tento změnový list má dopad na termín dokončení stavby o **1 kalendářní den**.

Změnový list č. 30: Výkaz výměr neobsahuje položku hasicí přístroje. Požadavek je specifikován pouze v požární zprávě. Dle pokynu objednatele budou dodány hasicí přístroje. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.

Změnový list č. 31: Výkaz výměr neobsahoval prokabelování kotlové regulace a dále kabeláž pro vyhřívání střešního vtoku. Výkaz výměr obsahoval pouze položku střešní vtok bez kabeláže. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.

Změnový list č. 33: Výkaz výměr neobsahoval položku konečná povrchová úprava na soklu budovy. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.

Změnový list č. 34: Projekt neuvažoval s tím, že při výstavbě nového oplocení bude muset být částečně rozebrán stávající chodník ze zámkové dlažby a pak opětovně položen a dořezán. Výkaz výměr neobsahuje položky pro úpravu komunikace. Tento změnový list nemá dopad na termín dokončení stavby.

3. Změna ceny díla:

Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, reflektující cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku.

4. Změna termínu dokončení díla:

Vzhledem k realizaci změn předmětu díla dle Změnových listů č: 12,19,23,25,26,28, které mají dopad na termín dokončení stavby, se tímto Dodatkem č. 2 prodlužuje termín dokončení stavby o 11 kalendářních dnů a termín dokončení stavby se tímto **Dodatkem č. 2 stanovuje na 14. 8. 2022.**

5. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky ZZVZ pro změnu závazku, a to dle § 222 odst. 4 ZZVZ, **neboť tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich celková hodnota nepřesáhne zákonný limit 15% původní hodnoty závazku.**

Absolutní hodnota změn dle Dodatku č. 1 je 3 258 779,67 Kč (absolutní hodnota VP+MP), což představuje **cca 5,74 %** původní hodnoty závazku.

Absolutní hodnota změn dle **tohoto Dodatku č. 2** je 980 207,57 Kč (absolutní hodnota VP+MP), což představuje **cca 1,73 %** původní hodnoty závazku.

Celková absolutní hodnota změn dle Dodatku č. 1 a č. 2 je **cca 7,47 %** původní hodnoty závazku.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **předmět díla** vymezený ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1 a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle **čl. II.** Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 dále provést (vícepráce) a neprovést (méněpráce) **uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 2 a blíže specifikované ve Změnových listech a Položkových rozpočtech pro dané změny, jež tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2.**

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 je upravena takto:**

5.1 *Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:*

Celková cena

56 868 686,00 Kč bez DPH

11 942 424,06 Kč DPH

68 811 110,06 Kč vč. DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:

2 831 014,35 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:

- 427 765,32 Kč

Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH (absolutní hodnota VP+MP):

3 258 779,67 Kč

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):

2 403 249,03 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1:

59 271 935,03 Kč bez DPH

12 447 106,40 Kč DPH

71 719 041,40 Kč vč. DPH

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:</i> | 906 401,63 Kč |
| <i>Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:</i> | - 73 805,94 Kč |
| <i>Hodnota změny dle Dodatku č. 2 bez DPH (absolutní hodnota VP+MP):</i> | 980 207,57 Kč |

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH (VP-MP): **832 595,69 Kč**

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:

| | |
|--|---------------------------------|
| | 60 104 530,72 bez DPH |
| | 12 621 951,45 Kč DPH |
| | 72 726 482,17 Kč vč. DPH |

Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v aktualizovaném položkovém rozpočtu prací v rámci přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně termínu realizace díla, a to tak, že termín realizace díla původně sjednaný v čl. III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo se prodlužuje o 11 kalendářních dnů a mění se tedy takto:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:

Předání staveniště: 7. 3. 2022

Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště

Maximální termín dokončení: do 14. 8. 2022 (161 kalendářních dní ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště)“

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S-2022/04/0003 ze dne 28. 2. 2022 se jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

3. Tento Dodatek č. 2 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]

5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. 355/24/22 dne 10. 08. 2022.

7. Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho součást a stávají se rovněž součástí smluvního ujednání.


Příloha č. 1 – Změnové listy č. 3,12,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,34

Příloha č. 2 – Rozpočty ke Změnovým listům

V Praze, dne viz el. podpis


V Českých Budějovicích, dne viz el. podpis

Objednatel



MČ Praha 18
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta

Zhotovitel



PRADAST spol. s r.o.
Ing. Petr Steinbauer
jednatel

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Stavba: | MŠ Škarvadova - Rekapitulace ZL - Dodatek č.2 | | | |
| | Datum vydání ZL | 25.7.2022 | | |
| Zhotovitel: | PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice | | | |
| Objednatel: | Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 | | | |
| Projektant: | Ing. arch. Radek Janošik, U Lesa 8, 370 05 České Budějovice | | | |
| TDS: | CONACT, s. r. o., Práčská 2669/8, 106 00 Praha 10, Ing. Jan Kaufner | | | |
| | vícepráce | méněpráce | rozdíl | |
| Gena bez DPH: | 906 401,63 Kč | -73 805,94 Kč | 832 595,69 Kč | |
| <u>Soupis změnových listů:</u> | | | | |
| 3. | Navýšení výměr stavby oproti PD | 144 737,82 Kč | 0,00 Kč | 144 737,82 Kč |
| 12. | Ocelová kce polopříčka koupelny | 103 351,24 Kč | -49 632,44 Kč | 53 718,80 Kč |
| 19. | Změna výmalby dle návrhu interiéru | 56 696,08 Kč | 0,00 Kč | 56 696,08 Kč |
| 21. | Meření hluku a osvětlení | 61 650,00 Kč | 0,00 Kč | 61 650,00 Kč |
| 22. | Generální klíč | 127 470,06 Kč | -24 173,50 Kč | 103 296,56 Kč |
| 23. | Doplnění podsypu | 194 783,55 Kč | 0,00 Kč | 194 783,55 Kč |
| 24. | Elektrický vrátný | 5 510,00 Kč | 0,00 Kč | 5 510,00 Kč |
| 25. | Dělicí stěny mezi WC | 51 697,80 Kč | 0,00 Kč | 51 697,80 Kč |
| 26. | Zelená střecha - střešní koryto | 34 494,55 Kč | 0,00 Kč | 34 494,55 Kč |
| 27. | Topení | 6 561,13 Kč | 0,00 Kč | 6 561,13 Kč |
| 28. | Bezpečnostní přepad, atika | 31 160,06 Kč | 0,00 Kč | 31 160,06 Kč |
| 30. | Hasicí přístroje | 27 266,00 Kč | 0,00 Kč | 27 266,00 Kč |
| 31. | Kotlová regulace, vyhřívání střešního vtoku | 16 360,50 Kč | 0,00 Kč | 16 360,50 Kč |
| 33. | Omítka sokl | 26 131,84 Kč | 0,00 Kč | 26 131,84 Kč |
| 34. | Úprava komunikace pro výstavbu oplocení | 18 531,00 Kč | 0,00 Kč | 18 531,00 Kč |
| Zhotovitel: | Datum: 4.8.2022 | | | |
| Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice | Podpis: [redacted] | | | |
| Objednatel: | Datum: [redacted] | | | |
| Městská část Praha 18 Bechyňská 639 199 00 Praha 9 | Podpis: [redacted] | | | |
| Projektant: | Datum: [redacted] | | | |
| Ing. arch. Radek Janošik U Lesa 8 370 05 České Budějovice | Podpis: [redacted] | | | |
| TDS: | Datum: [redacted] | | | |
| Ing. Jan Kaufner CONACT s.r.o. Práčská 2669/8, Praha 10 | Podpis: [redacted] | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TS_84/2021
Stavba: MŠ Škarvadova

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.7.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 832 595,69

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 645 085,44 | 135 467,94 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 968 063,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TS_84/2021

Stavba: MŠ Škarvadova


Místo: Datum: 25.07.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 832 595,69 | 968 063,63 |
| 3 | Navýšení výměr stavby oproti PD | 144 737,82 | 175 132,76 |
| 12 | Ocelová kce polopříčka koupelny | 53 718,80 | 64 999,75 |
| 19 | Změna výmalby dle návrhu interiéru | 56 696,08 | 68 602,26 |
| 21a | Měření hluku | 50 400,00 | 60 984,00 |
| 21b | Měření osvětlení | 11 250,00 | 13 612,50 |
| 22 | Generální klíč | 103 296,56 | 124 988,84 |
| 23 | Doplnění podsypu | 194 783,55 | 235 688,10 |
| 24 | Elektrický vratný dveře D1 | 5 510,00 | 6 667,10 |
| 25 | Dělicí stěny mezi WC | 51 697,80 | 62 554,34 |
| 26 | Zelená střecha střešní koryto | 34 494,55 | 34 494,55 |
| 27a | Topení - VCP | 5 001,16 | 6 051,40 |
| 27b | Odvod kondenzátu | 1 559,97 | 1 887,56 |
| 28 | Bezpečnostní přepad + atika | 31 160,06 | 37 703,67 |
| 30 | Hasicí přístroje | 27 266,00 | 32 991,86 |
| 31a | Vícepráce elektro - prokabelování kotlové regulace | 11 847,95 | 14 336,02 |
| 31b | Vícepráce elektro - střešní vtok kabeláž | 4 512,55 | 5 460,19 |
| 33 | Omítka - sokl | 26 131,84 | 31 619,53 |
| 34 | Úprava komunikace pro výstavbu oplocení | 18 531,00 | 22 422,51 |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|---|--|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŮVANY | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav: ČSOB České Budějovice Číslo účtu: ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti |
|---|--|

Název změnového listu:

Navýšení výměr stavby oproti PD

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | |
|--|--|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | výrobní dokumentace ocelové konstrukce modulů |
| Místo změny (patro atd.): | 1 NP a 2NP |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Vzhledem k tomu, že PD neobsahovala kročejovou izolaci tl. 20 mm v 2 NP a dostatečný prostor pro křížení tras rozvodů veškerých instalací v 1NP a 2 NP tj. elektro, voda, topení a vzduchotechnika bylo nutné zvýšit konstrukční výšku jednotlivých pater o 5cm což je celkově o 10 cm v celé budově. Tím se zvětšila kubatura obestavěného prostoru. viz výrobní dokumentace ocelové konstrukce modulů. |
| Změna vyvolaná: | Projektem Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|------------------------|----------------------|
| PŘÍPOČTY | Zvýšení stavby o 10 cm | 144 737,82 Kč |
| ODPOČTY | | 0,00 Kč |
| Celkem | | 144 737,82 Kč |

Vliv změny na termín

| | |
|---|---------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění: | bez dopadu na dobu plnění |
|---|---------------------------|


Ostatní

| | |
|-----------------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |
| | |

TITULNÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU číslo

12

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|--|--|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  ██████████ | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti |
|--|--|

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Název změnového listu: | Výztuhy do koupelen |
|------------------------|----------------------------|

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | | | | | |
|--|--|---------------|------------|---------------|------------|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část | | | | |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | | | | | |
| Místo změny (patro atd.): | 1NP, 2NP - koupelny | | | | |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Projekt uvažoval s provedením polopříček pro zavěšení WC a umyvadel v koupelnách z porobetonových tvárnic. Vzhledem k suché skladbě podlahy není možné toto řešení provést a příčku řádně ukotvit. Bude tedy vyrobena ocelová nosná konstrukce, která bude přivařena k nosné konstrukci modulů a bude opláštěna sádkokartonem. Do této konstrukce budou kolveny závěsné systémy WC i umyvadla. | | | | |
| Změna vyvolaná: | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Projektem</td> <td>Objednatel</td> <td>Vlivem stavby</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table> | Projektem | Objednatel | Vlivem stavby | Zhotovitel |
| Projektem | Objednatel | Vlivem stavby | Zhotovitel | | |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|----------------|---------------------|
| PŘÍPOČTY | | 103 351,24 Kč |
| ODPOČTY | | -49 632,44 Kč |
| Celkem | | 53 718,80 Kč |


Vliv změny na termín

| | |
|--|----------------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | s dopadem na dobu plnění - 3 dny |
|--|----------------------------------|

Ostatní

| | |
|-----------------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|--|--|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti |
|--|--|

Název změnového listu:

Změna výmalby dle návrhu interiéru

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | |
|--|---|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | |
| Místo změny (patro atd.): | |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Na základě požadavku objednatele bude provedeno rozměření stěn v hernách a grafická výmalba dle PD interiéru. |
| Změna vyvolaná: | Projektem Objednatel Vlivem-stavby Zhotovitel |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|----------------|---------------------|
| PŘÍPOČTY | výmalba | 56 696,08 Kč |
| ODPOČTY | | 0,00 Kč |
| Celkem | | 56 696,08 Kč |


Vliv změny na termín

| | |
|---|----------------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění: | s dopadem na dobu plnění - 1 den |
|---|----------------------------------|

Ostatní

| | |
|-----------------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |
| | |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|---|--|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŮNANY | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav: ČSOB České Budějovice Číslo účtu: ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti |
|---|--|

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Název změnového listu: | Měření hluku a osvětlení |
|------------------------|--------------------------|

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | |
|---|---|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | |
| Místo změny (patro atd.): | |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Výkaz výměr neobsahoval položku měření hluku a osvětlení. Zhotovitel zajistí měření dle pokynu objednatele. |
| Změna vyvolaná: | Projektem Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|------------------|---------------------|
| PŘÍPOČTY | měření hluku | 50 400,00 Kč |
| PŘÍPOČTY | měření osvětlení | 11 250,00 Kč |
| ODPOČTY | | 0,00 Kč |
| Celkem | | 61 650,00 Kč |


Vliv změny na termín

| | |
|--|---------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění: | bez dopadu na dobu plnění |
|--|---------------------------|

Ostatní

| | |
|----------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |
| | |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|---|--|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁSTLETŘANY | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti |
|---|--|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Název změnového listu: | Generální klíč |
|------------------------|-----------------------|

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | |
|---|--|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | |
| Místo změny (patro atd.): | |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Výkaz výměr neobsahoval položku generální klíč. Systém GK bude doplněn dle požadavku objednatele a provozovatele MŠ. |
| Změna vyvolaná: | Projektem Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|----------------|---------------------|
| PŘÍPOČTY | generální klíč | 127 470,06 Kč |
| ODPOČTY | | -24 173,50 Kč |
| Celkem | | 103 296,56 Kč |


Vliv změny na termín

| | |
|---|---------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | bez dopadu na dobu plnění |
|---|---------------------------|

Ostatní

| | |
|----------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|---|--|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav: ČSOB České Budějovice Číslo účtu: ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti |
|---|--|

| | |
|------------------------|------------|
| Název změnového listu: | 2NP podsyp |
|------------------------|------------|

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | |
|--|---|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | skladba podlahy 2 NP |
| Místo změny (patro atd.): | podlaha 2 NP |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Výkaz výměr obsahoval položku podsyp pouze ve výšce 10 mm. Ve skutečnosti bylo ve skladbě nutné použít 50 mm podsypu. |
| Změna vyvolaná: | Projektem Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|----------------|----------------------|
| PŘÍPOČTY | Podsyp | 194 783,55 Kč |
| ODPOČTY | | 0,00 Kč |
| Celkem | | 194 783,55 Kč |


Vliv změny na termín

| | |
|---|----------------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění: | s dopadem na dobu plnění - 3 dny |
|---|----------------------------------|

Ostatní

| | |
|-----------------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |
| | |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|--|--|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA sterosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav: ČSOB České Budějovice Číslo účtu: ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti |
|--|--|

| | |
|------------------------|------------------------|
| Název změnového listu: | Elektrovrátný dveře D1 |
|------------------------|------------------------|

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | |
|--|--|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | |
| Místo změny (patro atd.): | |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Výkaz výměr neobsahoval položku elektrický vrátný pro dveře D1. Dle pokynu objednatele bude elektrický vrátný doplněn. |
| Změna vyvolaná: | Projektem Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|----------------|---------------------|
| PŘÍPOČTY | el. Vrátný | 5 510,00 Kč |
| ODPOČTY | | 0,00 Kč |
| Celkem | | 5 510,00 Kč |


Vliv změny na termín

| | |
|---|---------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění: | bez dopadu na dobu plnění |
|---|---------------------------|

Ostatní

| | |
|-----------------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|---|--|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  ██████████ | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti |
|---|--|

| | |
|------------------------|----------------------|
| Název změnového listu: | Dělicí stěny mezi WC |
|------------------------|----------------------|

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | |
|---|--|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | |
| Místo změny (patro atd.): | |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Výkaz výměr neobsahoval položku dělicí stěny mezi WC. Dle pokynu objednatele budou dělicí stěny instalovány. |
| Změna vyvolaná: | Projektem Objednatel Vlivem-stavby Zhotovitel |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|----------------------|---------------------|
| PŘÍPOČTY | dělicí stěny mezi WC | 51 697,80 Kč |
| ODPOČTY | | 0,00 Kč |
| Celkem | | 51 697,80 Kč |


Vliv změny na termín

| | |
|---|----------------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | s dopadem na dobu plnění - 2 dny |
|---|----------------------------------|

Ostatní

| | |
|----------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|--|---|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: [REDAKCE] Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav: ČSOB České Budějovice Číslo účtu: [REDAKCE] Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti |
|--|---|

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Název změnového listu: | Zelená střecha - střešní koryto |
|------------------------|---------------------------------|

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | |
|--|--|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | |
| Místo změny (patro atd.): | |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Projekt neuvažoval s ukončením substrátu na hraně střešního koryta, tak aby se nesplavoval substrát do odtoků ze střechy. Z tohoto důvodu byl žlab vyložen drenážní folií nophadresin a dále vysypán kačírkem a osazen speciálními šachtami. |
| Změna vyvolaná: | Projektem Objednatel Vlivem-stavby Zhotovitel |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|---------------------------------|---------------------|
| PŘÍPOČTY | zelená střecha - střešní koryto | 34 494,55 Kč |
| ODPOČTY | | 0,00 Kč |
| Celkem | | 34 494,55 Kč |


Vliv změny na termín

| | |
|---|----------------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění: | s dopadem na dobu plnění - 1 den |
|---|----------------------------------|

Ostatní

| | |
|-----------------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |
| | |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|--|---|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27 200099702010000 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti |
|--|---|

| | |
|------------------------|--|
| Název změnového listu: | Topení - expanzní nádoba , odvod kondenzátu |
|------------------------|--|

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | | | | |
|--|---|------------|---------------|------------|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část | | | |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | | | | |
| Místo změny (patro atd.): | | | | |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Ve výkazu výměr chybí položka expanzní nádoba k zásobníku teplé vody a odvod kondenzátu od kotle. | | | |
| Změna vyvolaná: | Projektem | Objednatel | Vlivem stavby | Zhotovitel |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|------------------|---------------------|
| PŘÍPOČTY | topení | 5 001,16 Kč |
| PŘÍPOČTY | odvod kondenzátu | 1 559,97 Kč |
| ODPOČTY | | 0,00 Kč |
| Celkem | | 6 561,13 Kč |


Vliv změny na termín

| | |
|--|---------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | bez dopadu na dobu plnění |
|--|---------------------------|

Ostatní

| | |
|-----------------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |
| | |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|--|--|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti |
|--|--|

| | |
|------------------------|---|
| Název změnového listu: | Bezpečnostní přepad ploché střechy |
|------------------------|---|

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | | | | |
|---|---|------------|---------------|------------|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část | | | |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | | | | |
| Místo změny (patro atd.): | | | | |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Projekt neřešil nutnost bezpečnostního přepadu u ploché střechy. Tento prvek musí být proveden na každé ploché střeše s atikou jako pojistka při ucpání všech střešních vpustí. Dále atika ve skutečnosti má větší výměru než uvažoval projekt. | | | |
| Změna vyvolaná: | Projektem | Objednatel | Vlivem stavby | Zhotovitel |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|---------------------|---------------------|
| PŘÍPOČTY | bezpečnostní přepad | 31 160,06 Kč |
| ODPOČTY | | 0,00 Kč |
| Celkem | | 31 160,06 Kč |


Vliv změny na termín

| | |
|---|----------------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | s dopadem na dobu plnění - 1 den |
|---|----------------------------------|

Ostatní

| | |
|-----------------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |
| | |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|--|---|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Stelnbauer jednatel společnosti |
|--|---|

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Název změnového listu: | Hasicí přístroje |
|------------------------|-------------------------|

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | |
|---|---|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | |
| Místo změny (patro atd.): | |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Výkaz výměr neobsahuje položku hasicí přístroje. Požadavek je specifikován pouze v požární zprávě. Dle pokynu objednatele budou dodány hasicí přístroje |
| Změna vyvolaná: | Projektem Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|------------------|---------------------|
| PŘÍPOČTY | hasicí přístroje | 27 266,00 Kč |
| ODPOČTY | | 0,00 Kč |
| Celkem | | 27 266,00 Kč |


Vliv změny na termín

| | |
|---|---------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | bez dopadu na dobu plnění |
|---|---------------------------|

Ostatní

| | |
|----------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|--|--|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ██████████  | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinhauer jednatel společnosti |
|--|--|

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Název změnového listu: | Vícepráce elektro |
|------------------------|--------------------------|

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | | | | |
|---|---|------------|---------------|------------|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část | | | |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | | | | |
| Místo změny (patro atd.): | | | | |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Výkaz výměr neobsahoval prokabelování kollové regulace a dále kabeláž pro vyhřívání střešního vtoku. Výkaz výměr obsahoval pouze položku střešní vtok bez kabeláže. | | | |
| Změna vyvolaná: | Projektem | Objednatel | Vlivem stavby | Zhotovitel |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|--------------------------------|---------------------|
| PŘÍPOČTY | prokabelování kollové regulace | 11.847,95 Kč |
| PŘÍPOČTY | kabeláž pro střešní vtok | 4 512,55 Kč |
| ODPOČTY | | 0,00 Kč |
| Celkem | | 16 360,50 Kč |


Vliv změny na termín

| | |
|---|---------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění : | bez dopadu na dobu plnění |
|---|---------------------------|

Ostatní

| | |
|-----------------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |
| | |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|---|--|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LEHŮVKA | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav: ČSOB České Budějovice Číslo účtu: ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti |
|---|--|

| | |
|------------------------|-------------|
| Název změnového listu: | Omítka sokl |
|------------------------|-------------|

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | |
|--|---|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | |
| Místo změny (patro atd.): | |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Výkaz výměr neobsahoval položku konečná povrchová úprava na soklu budovy. |
| Změna vyvolaná: | Projektem Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|----------------|---------------------|
| PŘÍPOČTY | sokl | 26 131,84 Kč |
| ODPOČTY | | 0,00 Kč |
| Celkem | | 26 131,84 Kč |


Vliv změny na termín

| | |
|---|---------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění: | bez dopadu na dobu plnění |
|---|---------------------------|

Ostatní

| | |
|-----------------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |
| | |

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

| | |
|--|--|
| Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  | Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav: ČSOB České Budějovice Číslo účtu: ██████████ Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti |
|--|--|

| | |
|------------------------|---|
| Název změnového listu: | Úprava komunikace pro výstavbu oplocení |
|------------------------|---|

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

| | | | | | |
|--|--|---------------|------------|---------------|------------|
| Změna spadá pod stavební objekt: | 1- stavební část | | | | |
| Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu: | | | | | |
| Místo změny (patro atd.): | | | | | |
| Přesný popis Víceprací a Méněprací: | Projekt neuvažoval s tím, že při výstavbě nového oplocení bude musel být částečně rozebrán stávající chodník ze zámkové dlažby a pak opětovně položen a dořežán. Výkaz výměr neobsahuje položky pro úpravu komunikace. | | | | |
| Změna vyvolaná: | <table border="1"> <tr> <td>Projektem</td> <td>Objednatel</td> <td>Vlivem stavby</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table> | Projektem | Objednatel | Vlivem stavby | Zhotovitel |
| Projektem | Objednatel | Vlivem stavby | Zhotovitel | | |

Oceněný soupis

| Číslo rozpočtu | Název rozpočtu | Celkem (Kč bez DPH) |
|----------------|---------------------------------|---------------------|
| PRÍPOČTY | řežání stávající zámkové dlažby | 18 531,00 Kč |
| ODPOČTY | | 0,00 Kč |
| Celkem | | 18 531,00 Kč |

Vliv změny na termín

| | |
|---|---------------------------|
| Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění: | bez dopadu na dobu plnění |
|---|---------------------------|

Ostatní

| | |
|-----------------|---------------------|
| Přílohy: | č. 1 - Změnový list |
| | č. 2 - Rozpočet |
| | |

