

DODATEK č. 1 (072/2022/ORM/1)
ke smlouvě o dílo č. **072/2022/ORM** ze dne **30. 06. 2022**

„ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně“

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: RNDr. Jiřím Melcherem, místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm na základě usnesení zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 21/19/ZM/09/11/2021

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla, mob.: 739 503 633, 736 503 661, e-mail: marek.moll@roznov.cz, radomir.snejdrla@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

E.P.I., s.r.o.

se sídlem: Tvarůzkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 49610163

DIČ: CZ49610163

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 10834

zastoupen: [redacted]

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 19-8871070297/0100

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

ID datová schránka: pd64djh

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 30. 06. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. **072/2022/ORM** (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem **ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně**.

II.

Předmět dodatku

Na základě ustanovení SOD čl. IV., odst. 6, pododst. 6.1 písm. b), c), pododst. 6.3 a odst. 7, pododst. 7.1., 7.2. se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, jehož obsahem jsou níže popsané změny při provádění díla. Předmětem dodatku je změna rozsahu realizace díla sjednaného v čl. II. odst. 1 SOD a změna ceny sjednané v čl. IV. odst. 1 SOD. Změny v rozsahu realizace díla jsou podrobně popsány ve změnovém listu ZL 01, změny v ceně za dílo jsou podrobně vyčísleny ve změnovém rozpočtu ZR 01. Předmětem dodatku je rovněž změna termínu dokončení realizace díla sjednaného v čl. III. odst. 1, pododst. 1.2. SOD a to z důvodů nových požadavků na realizaci ze strany objednatele.

III.

Změna ceny za dílo

1. S ohledem na skutečnosti, uvedené v článku II. tohoto dodatku a v souladu s ustanoveními SOD, uvedenými v článku II. tohoto dodatku a v čl. XIV. odst. 15 SOD, se smluvní strany dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jak je uvedeno ve změnovém listu ZL 01 a změnovém rozpočtu ZR 01.
2. Dodatkem se cena za dílo dle SOD mění následovně:
Čl. IV. odst. 1 SOD nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	12 137 908,88 Kč
Celková cena VCP bez DPH dle dodatku č. 1	92 200 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	12 230 108,88 Kč
DPH (21%)	2 568 322,86 Kč
Celková nová cena díla vč. DPH	14 798 431,74 Kč
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění dodatečných stavebních prací:
 - a) nebyla z ekonomických anebo technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi, pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, možná změna v osobě dodavatele,
 - b) změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů,
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku,
 - d) celkový cenový nárůst, související se změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Změna termínu

1. Původní termín dokončení díla dle SOD čl. III. odst. 1, pododst. 1.2. zní:
1.2. Ukončení díla: **nejpozději do 31. 08. 2022**
2. V návaznosti na čl. II. a III. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla a tím na novém znění čl. III, odst. 1, pododst. 1.2 SOD takto:
 1. Termíny realizace díla:
1.2. Ukončení díla: **nejpozději do 21. 09. 2022**

III.

Závěrečná ustanovení


1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.

2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 26. 08. 2022 usnesením č. 2552/142/RM/26/08/2022.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:

- Změnový list ZL 01
- Změnový rozpočet ZR 01

V Rožnově p.R. dne 29. 8. 2022






.....
za objednatele
RNDr. Jiří Melcher
místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm

V Rožnově p.R. dne 29. 8. 2022



.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Mikošek
jednatel E.P.I., s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 01
Název stavby:	ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně	
Stavební objekt (PS):		
Zhotovitel:	E.P.I., s.r.o., Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jiří Mikošek	
Datum:	15. 08. 2022	
<p>Předmět změny: Dodávka + montáž nerezového komínu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předpokládala odkouření vzduchotechnické jednotky (VZT) jednoduchým vyústěním směrem od fasády objektu. Na základě sdělení zhotovitele, resp. jeho subdodavatele VZT, který vzhledem k maximální možné teplotě spalin a vzhledem k umístění vývodu pod okny objektu ZŠ, nedoporučoval jednoduché vyústění před fasádu objektu se objednatel a zhotovitel dohodli na dodávce a montáži nerezového komínu, který bude vyústěn nad střechu objektu. Realizace tohoto opatření sice prodlouží celkový termín dokončení díla, nicméně na zahájení provozu kuchyně vliv mít nebude, jelikož se topení ve VZT jednotce používá jen v chladnějším období (podzim-zima- jaro)</p>		
Cena víceprací bez DPH :	92 000,- Kč	Cena méněprací bez DPH :
		0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	92 000,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		21. 09. 2022
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum: 15. 08. 2022	Datum: 15. 08. 2022	Datum: 15. 08. 2022

NABÍDKA

č. 124/2022

Akce: ZŠ 5.května, Rožnov pod Radhoštěm
Objednatel: RV projekt s.r.o. Valašské Meziříčí, Ing. Valenta
Tel. & fax: 731 192 650

Specifikace poptávky:

- Přípravné práce.
- Výroba a montáž venkovního vícevrstvého nerezového komína typ KLASIK F-3-P DN 200/285 mm o celkové délce 11,6 m v provedení vnitřní vložka nerez tř. 1.4404 tl. 0,6 mm, izolace Knauf 65 tl.40 mm, vnější opláštění nerez-lesk tl. 0,5 mm. Součástí komína je dno s odvodem kondenzátů, díl s kontrolním otvorem, sopouch 30°, 2x 45° koleno pod římsou, koncový díl a nerezové kotevní prvky.
- Výroba a montáž kouřovodu DN 200 mm o délce do 2 m v provedení jako komín. Součástí kouřovodu je 90°koleno s kontrolním otvorem, návarek na měření a redukce 200/180 mm.
- Revize spalinové cesty.

Cenová nabídka:

Přípravné práce	600,-Kč
Komín	61.500,-Kč
Kouřovod	10.500,-Kč
Zaměření + doprava	4.200,-Kč
Přesun hmot	500,-Kč
Montážní plošina	6.500,-Kč
Doprava 1x	4.200,-Kč
Revize	2.000,-Kč
Ostatní reže	2.200,-Kč
Cena celkem bez DPH	92.200,-kč

Cena se rozumí bez DPH dle platných předpisů a je platná 14 dní ode dne zpracování nabídky.

V ceně není: - uzemnění komína, v ceně neuvedené.

Cena bude upravena po zaměření dle skutečné délky komína a kouřovodu a použitých komponentů.

S pozdravem za FREVLKO s.r.o.