

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 439/5/2022/OST
UZAVŘENÉ DNE 21. 3. 2022

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Ostrava, Poruba, Příčná 1108/1
zastoupena: Mgr. Pavel CHRENKA - ředitel
IČ: 00575933
DIČ: CZ00575933

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Roman Olejník, tel.: 602 765 378

(dále jen „objednatel“)

2. ELMIDA s. r. o.

se sídlem: Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: Ing. Jan Šamaj, jednatel
IČ: 25822802
DIČ: CZ25822802
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 107-7846500297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19475

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Lukáš Čonka, tel.: 737 948 693

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2022 SMLOUVU O DÍLO č. 439/5/2022/OST (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavby **„Revitalizace vstupní haly a chodby budovy „A“ na ul. Příčná“**.
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytné k smysluplnému dokončení díla. Zároveň v rámci akce byly vyčísleny nerealizované práce.
3. Rozsah víceprací a méněprací jsou uvedeny ve Změnovém listu stavby č. 1 včetně položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dále dohodly na změně konečného termínu ukončení díla v souvislosti se změnou technologie pokládky hrubé podlahy (viz Změnový list stavby č. 1).

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Soupis víceprací a méněprací uvedený v tomto dodatku je nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 138 631,96 Kč bez DPH
- c) **Cena sjednaných méněprací** činí 114 821,93 Kč bez DPH
- d) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací a činí:

Cena bez DPH	1 736 080,99	Kč
DPH 21 %	364 577,01	Kč
Cena včetně DPH	2 100 658,00	Kč

- e) Článek Smlouvy IV. odst. č. 1 se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě od 1.7.2022 do **31.8.2022** a nejpozději poslední den této lhůty hotové dílo předat objednateli.

IV. Závěrečná ujednání

- 1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
- 3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
- 5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1

V Ostravě dne 24.8.2022

V Ostravě dne 24.8.2022

.....
za objednatele
Mgr. Pavel Chrenka
ředitel školy

.....
za zhotovitele
Jan Šamaj
jednatel společnosti