

## DODATEK Č. 3

### KE SMLouvĚ O DíLO Č. 17004239920

uzavřené dne 25.09.2020 podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

#### Článek I – Smluvní strany

**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
zastoupený Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 za dne 20.11.2018  
IČ: 002 90 629,  
DIČ: CZ00290629  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel: NDCON s.r.o.**

se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1  
zastoupený Ing. Robertem Michkem, jednatelem  
IČ: 64939511  
DIČ: CZ64939511  
(dále jen „zhotovitel“)

#### Článek II – Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. 17004239920 ze dne 25.09.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) je změna termínů dodání díla a členění projektové dokumentace z důvodu komplikované majetkoprávní situace stavby a koordinace se stavbou „I/23 Třebíč – Vladislav“, tedy z důvodů nezaviněných zhotovitelem.
2. Smluvní strany se proto dohodly v souladu s ustanovením článku 13. odst. 13.1 smlouvy o dílo změnit její text takto:

1. Text článku 3. Způsob a rozsah vypracování díla, odstavce 3.2 se nahrazuje novým textem, který zní:

Projektová dokumentace bude členěna dle následujících stavebních objektů a etap:

**1. ETAPA:**

SO 103 Stezka km 1,732 - km 3,481 (limnigraf – km 3,481)  
SO 202 Lávka podél I/23 přes Klapovský potok  
SO 802 Sadové úpravy

**2. ETAPA**

SO 106 Stezka km 0,000 - km cca 0,635 – oprava stávající cesty

### 3. ETAPA:

SO 101 Stezka km 0,000 – km 0,037 a km 0,186 - km 1,165 (začátek Třebíč - Táborský Mlýn)  
SO 102 Stezka km 1,291 - km 1,732 (Táborský Mlýn – limnigraf)  
SO 201 Opěrná zeď s doplněným oplocením km 0,260 – km 0,310  
SO 301 Přeložka vodovodu VAS  
SO 401 Přeložka optického kabelu CETIN  
SO 402 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN  
SO 405 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN  
SO 801 Sadové úpravy

2. Text článku 5. Čas a místo plnění, předání díla, odstavce 5.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

- 5.1. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli a to nejpozději:
- Odevzdání finální verze dokumentace pro stavební povolení včetně stanovisek DOSS pro I. etapu do 31.10.2022.
  - Odevzdání konceptu dokumentace pro provedení stavby do 31.10.2022.
  - Odevzdání finální verze dokumentace pro provedení stavby do 31.1.2023.

### **Článek III**

1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu a dále ve třech listinných vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 59/17/RM/2022 dne 29. 8. 2022.

Za objednatele

V Třebíči dne

Za zhotovitele

V Praze dne

.....  
Vladimír Malý  
místostarosta

.....  
Ing. Robert Michek  
jednatel