

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.02.2022

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost pro Centrální komplement

První společník: **Energy Benefit Centre a.s.**

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČ: 29029210

DIČ: CZ 29029210

zastoupen: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

Druhý společník: **JIKA – CZ s.r.o.**

se sídlem: Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25917234

DIČ: CZ 25917234

Zastoupen: Ing. Jiřím Slánským, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.02.2022, evidenční číslo 001/OVZ/22/014 – OD (dále jen „**Dodatek č.2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 16.02.2022, 001/OVZ/22/014 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je „**FN Ostrava - přístavby Centrálního komplementu, operační sály, MR, LSPP a výdejna léků –projektová dokumentace**“ a další činnosti dle Smlouvy.

1. Smluvní strany se dohodly na posunu termínu předání díla z důvodu překážky na straně Objednatele. Pro odstranění všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že důvodem

překážek na straně Objednatele jsou dodatečné požadavky Objednatele, které vyvolaly nutnost dopracování koncepce a přepracování původní studie přístavby centrálního komplementu

2. V návaznosti na posun termínu se dosavadní ustanovení článku **3. Termín předání díla** Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

3.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dílo dle čl. 2 nejpozději v následujících termínech:

a. DUR a DSP nejpozději do 3.2.2023.

b. Technologický projekt a DPS nejpozději do 3.4.2023.

3. Specifikace posunu termínu předání díla je zaznamenáno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 – Oznámení o změně akce č. 2 a Žádost a posun termínu (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č. 2 a Žádost o posun termínu
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2022.08.30
12:52:06 +02'00'

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Praze dne _____

Miroslav Hořejší, Ing.
Digitálně podepsal
Miroslav Hořejší,
Ing.
Datum: 2022.08.16
11:34:00 +02'00'

Zhotovitel
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva


Oznámení o změnách akce č 2.

Identifikační údaje akce	
Název	„FN Ostrava – přístavba Centrálního komplementu, operační sály, MR, LSPP a výdejna léků – projektová dokumentace“
SOD ev.č. 001/OVZ/22/014-OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Energy Benefit Centre a.s., IČ 29029210; JIKA – CZ s.r.o., IČ 25917234;
Adresa	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210; Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové IČ: 25917234;
Oznámení vystavil:	
Ing. Pavel Němec	
Navrhované změny akce	
Posun termínu předání díla "FN Ostrava - přístavba Centrálního komplementu, operační sály, MR, LSPP a výdejna léků - projektová dokumentace". Posun termínu odevzdání DUR+DSP o 167 dní. S využitím částečného překryvu prací na PD DUR+DSP a DPS je konečný termín odevzdání PD DPS stanoven na 60 dní, po nově stanoveném termínu pro odevzdání DUR+DSP.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změny jsou vyvolány překážkami na straně objednatele: Dodatečné požadavky objednatele vyvolaly nutnost dopracování koncepce a přepracování původní studie přístavby centrálního komplementu. Z tohoto důvodu byl posunut termín možného zahájení prací na projekční fázi DUR+DSP a následně také na projekční fázi DPS. Konečná verze koncepce a přepracované studie byla definitivně schválena dne 3.8.2022 poradou vedení FNO. Poté bylo možné zahájit práce na projekční fázi DUR+DSP v plném rozsahu. V důsledku provedení těchto nezbytných úprav vyvolaných požadavky uživatele, byla doba zahájení projekčních prací reálně opožděna o 167 dní.	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	0,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	0,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	0,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	0,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Termín odevzdání DUR+DSP – 03.02.2023	
Termín odevzdání DPS – 03.04.2023	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Ing. Marek Tabasek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Miroslav
Hořejší,
Ing.

Digitálně
podepsal Miroslav
Hořejší, Ing.
Datum:
2022.08.09
22:51:37 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva

Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:

.....

Seznam příložených dokladů:

Příloha č. 1 – Žádost o posun termínu

AKCE: FN OSTRAVA – PŘÍSTAVBA CENTRÁLNÍHO KOMPLEMENTU – OPERAČNÍ SÁLY A MR

VĚC: ŽÁDOST O POSUNUTÍ TERMÍNU

K RUKÁM NÁMĚSTKA ŘEDITELE PRO TECHNIKU A PROVOZ – FAKULTNÍ MENOCNICE OSTRAVA,
ING. MARKA TABÁŠKA, PH.D.

VÁŽENÝ PANE, NA ZÁKLADĚ ČASOVÉHO POSUNU VZNIKLÉHO DOBOU NUTNOU NA VZNIK NOVÉ KONCEPCE A PŘEPRACOVÁNÍM STUDIE PŘÍSTAVBY CENTRÁLNÍHO KOMPLEMENTU VÁS ŽÁDÁME O POSUNUTÍ TERMÍNU PRACÍ.

ZDŮVODNĚNÍ:


DOPRACOVÁNÍM KONCEPCE A PŘEPRACOVÁNÍM STUDIE PŘÍSTAVBY CENTRÁLNÍHO KOMPLEMENTU, BYLA POSUNUTA DOBA MOŽNÉHO ZAHÁJENÍ PRACÍ NA PROJEKČNÍ FÁZI DUR+DSP A SEKUNDÁRNĚ TEDY TAKÉ NA PROJEKČNÍ FÁZI DPS.
PŘED DOBOU SCHVÁLENÍ NEBYLO MOŽNÉ TYTO PRÁCE ZAHÁJIT V PLNÉM ROZSAHU.
DOBA PRÁCE NA KONCEPCI A PŘEPRACOVÁNÍ STUDIE BYLA UKONČENA PŘIJETÍM NÁVRHU NA KONTROLNÍM DNU 12.7.2022 A JEHO DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM NA PORADĚ VEDENÍ FN 3.8.2022, TRVALA TEDY CELKEM 167 DNÍ.

ŽÁDÁME VÁS TEDY O POSUNUTÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ DUR+DSP O 167 DNÍ. DÁLE NAVRHOJEME, ABY DOŠLO K ČÁSTEČNÉMU PŘEKRYVU PRACÍ NA PD DUR+DSP A DPS A KONEČNÝ TERMÍN ODEVZDÁNÍ PD DPS BYL TEDY STANOVEN NA 60 DNÍ PO ODEVZDÁNÍ DUR+DSP.

V OSTRAVĚ 5.8.2022


ŘEDITEL POBOČKY OSTRAVA
ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

JIŘÍ SLÁNSKÝ
JEDNATEL
JIKA-CZ.S.R.O.


ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.
Věstecká 42/II, 702 00 Ostrava
tel.: +420 596 270

[illegible][illegible]

