

DODATEK č. 1
Ke Smlouvě o dílo
č. 019/2022/Pi

„Cyklostezka Hlučín - Darkovičky“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Město Hlučín

na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ: 003 00 063
DIČ: CZ 003 00 063
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně objednatele

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Jednající: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava a Ing. René Suchan,
ekonom oblasti Sever o.z. Morava – na základě plné moci ze dne
3.1.2022
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXXXX, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
XXXXXXXXXXXX, ekonom oblasti Sever o.z. Morava,
XXXXXXXXXXXX, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava
Telefon, e-mail XXXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX, výrobní manažer oblasti,
XXXXXXXXXXXX, vedoucí PJ Opava
Telefon, e-mail XXXXXXXXXXXXXXXX
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever, Polanecká 827, 721 08
Ostrava - Svinov

na straně zhotovitele

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 019/2022/Pi „Cyklostezka Hlučín - Rovniny“ ze dne 14.4.2022 (dále také jen „Smlouvy“), v tomto znění:

II.

Článek II. Předmět smlouvy, se nově doplňuje o nový odstavec 14 :

„14. Při stavebních pracích bylo zjištěno a konzultováno se správcem sítě CETIN, že není potřeba ukládat komunikační kabelové vedení této sítě do chrániček a dále že nebude potřeba použít betonové panely pro obslužnou komunikaci. **Tyto práce byly vyčísleny jako méněpráce ve výši 392 605,32 Kč bez DPH.**

Po odstranění zeminy na pláň bylo zjištěno, že pláň nevyhoví statickým zkouškám únosnosti, která byla dle projektové dokumentace stanovená na hodnotu 45MPa. Na základě této skutečnosti bylo přistoupeno na sanaci provápněním svrchní části zeminy, protože odtěžením další části zeminy by nemuselo dojít požadované únosnosti. S tímto zpevněním je spojen potřebný přesun hmot a odvoz přebytečného materiálu. V průběhu stavby vznikl i požadavek dotačního titulu na provedení varovných pásů u přejezdů přes cyklostezku. **Tyto stavební práce byly vyčísleny jako vícepráce ve výši 1 880 005,22 Kč bez DPH.**

Výsledný rozdíl ceny méněprací a víceprací na předmětnou stavbu představuje 1 487 399,90 Kč bez DPH, 1 799 753,88 Kč vč. DPH.“

III.

V Čl. IV Cena díla se v odstavci 1. mění takto:

„IV.

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena za dílo celkem	14 932 352,65 Kč	3 135 794,06 Kč	18 068 146,71 Kč
Cena méněprací	392 605,32 Kč	82 447,12 Kč	475 052,44 Kč
Cena víceprací	1 880 005,22 Kč	394 801,10 Kč	2 274 806,32 Kč
Výsledný rozdíl mezi cenou víceprací a méněprací	1 487 399,90 Kč	312 353,98 Kč	1 799 753,88 Kč
Nová cena za dílo celkem	16 419 752,55 Kč	3 448 148,03 Kč	19 867 900,59 Kč

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady

souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. **Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.**“

IV.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.
6. O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 119. schůzi, konané dne 22.8.2022 pod bodem usnesení č. 119/7b).

Příloha: Rekapitulace nákladů

V Hlučíně dne 29.8.2022

V Ostravě dne 23.8.2022

.....
Mgr. Pavel Paschek
starosta města
objednatel

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel oblasti Sever o.z. Morava
zhotovitel

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ekonom oblasti Sever o.z. Morava