



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

47/ORM/2022/2

D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 47/ORM/2022 ze dne 12. 1. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 6. 2022 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2192/22-RM ze dne 25. 8. 2022 na akci:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Rekonstrukce zastávek MHD „ul. 5. května“, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
Zastoupený: [redacted] ředitelem závodu Morava jih
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 1561
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 12. 1. 2022 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 47/ORM/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 6. 2022, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Rekonstrukce zastávek MHD „ul. 5. května“, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť).

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 5 – 7.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 5 – Změna skladby potrubí a etapizace vodovodu:

Po odkopání napojovacích míst vodovodu bylo nutné provést změny kladečského schématu potrubí. Nebylo možné uzavřít celý kříž v ulici 5. května, proto bylo nutné provést suchovod na 2 etapy, kdy bylo nutné jednotlivé přívody připojovat dle potřeb, což vyvolalo prodloužení potrubí suchovodu vč. spojovacího materiálu.

odpočet - 66.081,56 Kč

přípočet 264.065,49 Kč

celkem 197.983,93 Kč

Změnový list č. 6 – Nutné úpravy kvůli zvýšení nivelety chodníku u zastávky:

Vzhledem k výšce nášlapu na nových zastávkových obrubách a příčnému sklonu chodníku je nový chodník výše než byl původní. Bylo nutné provést výškovou úpravu lapačů splavenin na dešťových svodech ze střech přilehlých domů v chodníku. Dále byla kvůli nové niveletě chodníku provedena zámečnická úprava "noční" výplně vstupu do obchodu (úprava zavěšení, zkrácení rámu i pláště spodního dílu výplně).

odpočet 0,00 Kč

přípočet 7.360,00 Kč

celkem 7.360,00 Kč

Změnový list č. 7 – Doměrky:

Jedná se o dopřesnění výměr dle zaměřeného skutečného provedení stavby.

odpočet - 352.316,21 Kč

přípočet 257.937,10 Kč

celkem - 94.379,11 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH

5.168.532,91 Kč

Dodatek č. 2

• *Odpočty*

- 418.397,77 Kč

• *Přípočty*

529.362,59 Kč

Celková cena dodatku č. 2 bez DPH

110.964,82 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 bez DPH

5.279.497,73 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 2 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 2 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V BRNĚ dne: 30.8.2022



Ředitel závodu Morava jih

V Jihlavě dne: 30.8.2022



Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky

