

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	KŘP KvK - FKSP - Bublava 729, objekt B – rekonstrukce víceúčelového sálu a zřízení vodovodní přípojky"
Číslo akce SMVS:	114V17200 1283
Objednatel:	KŘP Karlovarského kraje
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r.o. IČ 14707551
Projektant:	

Předmět změnového listu

Vícepráce a méně práce z důvodu nepředvídatelných okolností - stropní skladba nad 1.NP a elektroinstalace pro kongresový sál.

Část díla dotčená změnovým listem

Stropní skladna nad 1.NP a elektroinstalace pro kongresový sál.

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V dokumentaci byla řešena sanace dřevěných stropních trámů, ale po odstranění stropních vrstev se ukázalo napadení dřevních trámů ve větším rozsahu.

Nové řešení :

Nutná tlaková impregnace dřevěných trámů včetně odlišné podlahové skladby v 2.NP. Rozsáhlejší elektroinstalace pro správné napojení smart-stolů v kongresovém sálu.

Zdůvodnění změny :

Následná sanace dřevěných trámů zamezila totální výměně výztužných prvků stropu nad 1.NP a tím pádem ještě vyšším nákladům. Potřebná elektroinstalace pro napojení smart-stolů byla v průběhu druhého kontrolního dne z naší strany dospecifikována a mohla se následně zahrnout do změn vůči původnímu výkazu výměru.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Nedošlo ke změně PD, probíhaly konzultace s projektantem.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Všechny změny jsou zaznamenány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů. Vše je také odsouhlaseno TDS stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: posunutí dílčího termínu o 14 dní; celkový termín bude posunut do 16.9.2022.

Vliv na kvalitu: nové řešení odpovídá požadované kvalitě.

Vliv na cenu: dojde k navýšení ceny - uvedené v soupisu prací odsouhlasené TDS.

Přípočty k ceně díla bez DPH:	358 651,15 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	207 832,49 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	150 818,66 Kč
DPH	31 671,92 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	182 490,58 Kč

Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:
Úplnost změny	