

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2404/2019/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 06031/2019

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na základě plné moci

oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí projektu

[redacted], stavbyvedoucí

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-9545870277/0100

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze Smlouvy o dílo spočívající ve změnách souvisejících s umožněním rozšířeného předčasného užívání některých částí Díla. Důvodem této změny jsou požadavky provozovatele Vodního díla Hněvkovice na zajištění funkčnosti segmentů bezpečnostních přelivů vodního díla ještě v průběhu plnění Smlouvy o dílo, a to pro možnost převádění případných povodňových průtoků přes vodní dílo. Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem je s ohledem na projednání s příslušným speciálním stavebním úřadem jediná možná. Zároveň je takového charakteru, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, protože
 - a) by neumožnila účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení Veřejné zakázky, ani by neovlivnila výběr dodavatele,
 - b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy o dílo ve prospěch Zhotovitele, ani
 - c) nevede k podstatnému rozšíření rozsahu Veřejné zakázky.

II.

Tento dodatek č. 8 mění a doplňuje výše uvedenu smlouvu o dílo takto:

Článek XI. smlouvy o dílo „Práva a povinnosti Zhotovitele“ odstavec 14. se mění následovně:

14. Zhotovitel je povinen Objednateli za účelem Předčasného užívání umožnit užívání:
 - a) do 31. 3. 2021 části Díla v rozsahu PS 02 Výměna horních vrat plavební komory,
 - b) do 30. 4. 2022 části Díla v rozsahu PS 03 Výměna dolních vrat plavební komory,
 - c) **v nejkratším termínu po nabytí účinnosti tohoto dodatku** části díla PS 01.1 Výměna segmentu bloku č. 7 a **PS 01.2 Výměna segmentu bloku č. 9.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 8 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 8 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
na základě plné moci
Metrostav a.s.