

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	Odkanalizování Koterova		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 13		
Dotčená část stavby:	14TUOIN12-kanalizace : IO 101 Splašková kanalizace, SO 101 Rekonstrukce povrchů		
Název / označení změny:	ul.Pastýřská - změna oddílné kanalizace na jednotnou		
Podklad pro změnu:	PD + změna stavebního povolení před dokončením		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	28.04.2022
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>Návrh řešení odkanalizování jednotnou kanalizací ul. Pastýřská vychází ze zjištěného stavu sousedních objektů, podél kterých by měly být prováděné výkopové práce. Sousední objekty vykazují značně technické opotřebení a mají narušenou statiku. Z tohoto důvodu se změnil způsob odkanalizování ul. Pastýřská a to pouze jednou stokou. Dle navržené změny bude ulice Pastýřská odkanalizovaná jednotnou kanalizací.</p> <p>Dne 15.3. 2021 vydal Magistrát města Plzně, Odbor stavebně právní stavební povolení k provedení změny stavby vodního díla: Odkanalizování Koterova - úprava stok BB, BBA. Povolení změny nabylo právní moc dne 23.4.2021.</p> <p>Změna je zaříděna dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.</p>			
Vliv změny na termín dokončení díla :	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			-1 336 802,40 Kč bez DPH
přípočty celkem:			1 008 186,90 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-2 344 989,30 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací vč. příloh, nabídky dodavatelů, stavební povolení k provedení změny stavby			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		27.06.2022	
projektant /AD/ -		27.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		27.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		27.06.2022	
- TDS		27.06.2022	
- TDS		27.06.2022	
- cenová kontrola		27.06.2022	