

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	Odkanalizování Koterova
----------------	--------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 19
--	--------------

Dotčená část stavby:	14TUOIN12-kanalizace : IO 101 Splašková kanalizace, IO 104 Kanalizační přípojky - splašková kanalizace		
Název / označení změny:	Prodloužení kanalizační stoky ul. U Mlýna		
Podklad pro změnu:	PD + změna stavebního povolení před dokončením		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	20.06.2022

Zdůvodnění a popis změny:

V průběhu realizace nové splaškové kanalizace v ul. U Mlýna Objednatel vznesl požadavek na úpravu kanalizační stoky v úseku mezi šachtou ŠSB-12 a šachtou ŠSB-13, a to na zvětšení průměru vedlejší větve kanalizační stoky ukončené v šachtě ŠSB-12A. Původní světlost DN 150 mm byla zvětšena světlost na DN 250 mm. Nové prodloužení kanalizační stoky umožnilo napojení okolních nemovitostí gravitačními přípojkami. Tím došlo ke zrušení nutnosti čerpání splaškových vod z těchto nemovitostí. Zvětšení světlosti umožnilo prodloužení stoky ve spádových parametrech gravitační kanalizace až k šachtě ŠSB-12C, která bude zbudována na základě uzavřené smlouvy.

Nové řešení podstatně zlepší provozní parametry kanalizační stoky v lokalitě ul. U Mlýna. Dne 16.05.2022 vydal Magistrát města Plzně, Odbor stavebně právní stavební povolení k provedení změny stavby vodního díla: Odkanalizování Koterova – prodloužení stoky v ul. U Mlýna. Povolení změny nabylo právní moc dne 15.6.2022. Aby nedošlo ke kolizi s inženýrskými sítěmi v této lokalitě (vodovod, plynovod, kabely NN, sdělovací kabely), byla provedena přesná výšková i polohopisná lokalizace (pomocných kopaných sond). Změna je zaříděna dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			859 753,60 Kč bez DPH
přípočty celkem:			859 753,60 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,00 Kč bez DPH

Přílohy: soupis víceprací vč. příloh, nabídky dodavatelů, stavební povolení k provedení změny stavby

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		27.06.2022	
projektant /AD/ -		27.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		27.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		27.06.2022	
- TDS		27.06.2022	
- TDS		27.06.2022	
- cenová kontrola		27.06.2022	