

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 23/21, Sml 0008/2022 ZE DNE 26.01.2022

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Jiří Mlčkovský, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 208, e-mail: jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

zastoupený: Ing. Markem Masopustem, jednatelem společnosti

se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235 ,397 01 Písek

IČO: 46679405 DIČ: CZ46679405

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých

Budějovicích, oddíl C, spisová značka 1631

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Písek

číslo účtu: 272104647/0300

telefon: +420 382 521 174 mobil: +420 777 572 151

e-mail: info@unikopisek.cz

identifikátor datové schránky: bzy869c

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti

telefon: +420 774 200 215 e-mail: masopust@unikopisek.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Marek Masopust

telefon: +420 774 200 215 e-mail: masopust@unikopisek.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. Sml 0008/2022, 23/21 ze dne 26.01.2022 (dále jen „dodatek“):

A)
PREAMBULE:

Z důvodu nepředvídatelných okolností, které nebyly součástí projektové dokumentace (stavba narazila na nízké uložení teplovodu a plynovodu) dochází k prodloužení termínů dokončení díla, protože u teplovodu je třeba vyztužení a zpevnění konstrukce betonové žlabu, kde je uložen a dále u plynovodu společnost EG.D, a.s. požaduje nově uložení potrubí do větší hloubky, což ze strany zhotovitele znamená vynucené zpevnění a hloubkovou přeložku plynu. Proto se smluvní strany dohodly dle čl. XI. odst. 2. smlouvy o dílo ze dne 26. 01. 2022 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který prodloužení termínů dokončení díla v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými.

B)
MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:

Na základě tohoto dodatku:

čl. III. odst. 1 písm. b), c) smlouvy o dílo nově zní:

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

b) termín předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací:

do 16. 09. 2022

c) termín dokončení díla

do 30. 09. 2022

C)
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 307/22 ze dne 08.08.2022. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Milevsku dne ..3.1..08..2022



V Milevsku dne ..31.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Ivan Radosta
starosta města



Ing. Marek Masopust
Jednatel společnosti

