

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
<b>Projekt:</b>	Jez Sudoměřice - oprava						
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 4</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	19.08.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	AQUATIS a.s, Botanická 834/56, 602 00 Brno [REDAKOVANÉ]						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun termínu plnění bodů B -2), C a D.						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Projektová dokumentace "Jez Sudoměřice - oprava" k vydání stavebního povolení						
<b>N</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					19.08.2022	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Jez Sudoměřice - oprava" projektovou dokumentaci pro stavební povolení na základě uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/048/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. (N 22/21) 211083 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 13.05.2021.</p> <p>V rámci předchozího plnění v souladu s SoD byl k 30.07.2021 vyhotoven koncept projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na základě vybrané varianty vzešlé ze dvou koncepčních návrhů řešení. Oba koncepční návrhy řešení byly projednány s OBJEDNATELEM a Povodím Moravy, s. p.</p> <p>Navazující bod plnění B-2) – zajištění inženýrské činnosti byl dle domluvy zahájen projednáním řešení vybrané varianty s Povodím Moravy, s. p., jehož předběžné připomínky byly součástí sdělení ze dne 16.08.2021. Přes veškeré snahy Zhotovitele byl termín výrobního výboru k dořešení technického návrhu se správcem VD stanoven na 5.11.2021, což vedlo k pozastavení projednávání konceptu PD s dalšími dotčenými subjekty do doby provedení tohoto výboru. Výrobní výbor vyvolal požadavky na úpravu projektu, které byly nadále projednávány mezi OBJEDNATELEM a Povodím Moravy, s.p., a do jejichž jasné specifikace nebylo možné provést úpravu projektové dokumentace. Dne 16.03.2022 byla Zhotoviteli dodána úprava zadání (stanovisko Povodí Moravy, s.p., k plavebním hladinám), ten provedl úpravu projektu a dne 13.05.2022 jej zaslal s žádostí o vyjádření na Povodí Moravy, s. p.</p> <p>Dne 06.06.2022 proběhlo jednání mezi OBJEDNATELEM, Zhotovitelem a zástupci Povodí Moravy, s.p. k dříve zasláné, upravené dokumentaci projektu. Závěry jednání, uvedené v záznamu, vyžadovaly úpravy / doplnění projektové dokumentace. Upřesnění těchto závěrů pokračovalo se zástupci Povodí Moravy, s.p. dále do 14.06.2022. Zhotovitel následně dokumentaci upravil a dne 28.06.2022 ji předal Povodí Moravy, s.p. Do dne vyhotovení tohoto změnového listu nedošlo ze strany Povodí Moravy, s.p. k vydání stanoviska, ani k jinému kroku.</p> <p>S ohledem na tuto skutečnost navrhuje posunutí termínu plnění bodů B - 2) a C o 3 měsíce. Všechny výše uvedené skutečnosti nebylo možné předvídat a nejsou chybou ze strany Zhotovitele. Na základě pokynu objednatele pak došlo k úpravě termínu plnění bodu D, kdy byl termín "do 60 dnů od pravomocného povolení stavby" nahrazen dřívějším termínem "do 31. 8. 2022".</p>							
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>							
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění : Ano.</b></p>							
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</b></p>							
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>							

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.			
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní			
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní			
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní			
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní			
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní			
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla:  Nemá vliv na celkové dokončení díla, pouze na dílčí bod B-2), C a D.
Cena SoD před změnou		1 387 000,- Kč	
Cena SoD po změně		1 387 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč	
<b>VYJÁDRĚNÍ TDS:</b> Nebyl sjednán			
<b>VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:</b> Není relevantní			
<b>DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> Není relevantní			
<b>VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>		Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/048/P/SoD/2021	předpokládaný výdaj v Kč (bez DPH)	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodů: B-2, A, C, D.	802.000,- Kč	2022/ 2023	
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....		
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....		
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....		
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....		