

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Rekreační Přístav Hodonín						
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1 1		
Datum vydání:	18.08.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění bodu C - a), C - b) + c)						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/146/P/SoD/2021						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					29.07.2022	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k akci "Rekreační přístav Hodonín" projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí i dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/1146/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1234-01000 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 17.1. 2022.</p> <p>Objednatel zhotovitele informoval, že není schopen předat závěrečnou zprávu o „Provedení inženýrskogeologického průzkumu“ pro výstavbu záměru „Rekreační přístav Hodonín“ v termínu uvedeném v čl. VIII., odst. 1 Smlouvy o dílo č. S/ŘVC/146/P/SoD/2021, tj. do 31.3.2022. Dle sdělení objednatele lze očekávat předání tohoto podkladu v průběhu srpna 2022.</p> <p>Na základě této skutečnosti navrhuje změnu související s posunem termínu plnění dle čl. IV, odst. 1.2, písm. C-a) – Zhotovení konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí do 30.11.2022. Adekvátně pak budou posunuty všechny další termíny plnění s tím, že tento posun nemá vliv na celkovou cenu díla.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je úprava dílčích termínů plnění z důvodu neočekávaných prodloužení při předávání podkladů</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní</i></p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i></p>							
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i></p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>							
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i></p>							
<p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i></p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>							

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		2 090 000,00 Kč
Cena SoD po změně		2 090 000,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,0
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - a) a C - b) + c)</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění předmětu díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/146/P/SoD/2021	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu : A, C - a), C - b) + c)</i>	<i>1.540.000,-</i>	<i>2022/2023</i>
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	