

## **DODATEK Č. 2**

ke Smlouvě o dílo

**Název zakázky: „Žamberk ON – oprava“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření  
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

#### **Adresa pro zasílání elektronických faktur:**

E-mail: [xxx](#)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 057 200 21

ev. č. registru VZ: 64021115

číslo jednací: 25341/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

#### **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 1441

bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 8010-308211883/0300

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021/1015/0966

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Žamberk ON - oprava“, číslo smlouvy objednatele: S 640 057 200 21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1015/0966, uzavřené dne 6. 12. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1.

Stručný popis změn v ZL č. 1:

V části SO 02 Stavební úpravy WC:

- V prostoru sociálních zařízení nebudou osazeny zápachové uzávěry a v místnosti WC nebude provedena podlahová vpust.

V části SO 03 Oprava perónního přístřešku:

- Dojde k úpravě rozsahu opravy prkenného záklopu perónního přístřešku.

V části SO 04 Oprava čekárny pro cestující:

- V prostoru čekárny dojde k odstranění nevyužívaného pokladního okénka.

V části SO 05 Oprava fasády:

- Bude upuštěno od odstranění okna v reliévé místnosti, dále bylo rozhodnuto o částečné změně povrchové úpravy fasády, změně povrchové úpravy soklu přístavby a k redukci osvětlovacích těles.

V části SO 06 Oprava střešního pláště:

- Oproti původnímu předpokladu je třeba vyměnit téměř 90 % prkenného záklopu střechy.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 185 360,33 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	- 211 853,85 Kč
Celková změna ceny díla:	- 26 493,52 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **9 591 601 Kč**

(slovy: devět milionů pět set devadesát jedna tisíc šest set jedna korun českých)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 26 493,52 Kč (slovy: dvacet šest tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých padesát dva haléřů).

**Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 9 565 107,48 Kč**

(slovy: devět milionů pět set šedesát pět tisíc jedno sto sedm korun českých čtyřicet osm haléřů).

## **II. Změny smlouvy**

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 9 565 107,48 Kč

slovy: devět milionů pět set šedesát pět tisíc jedno sto sedm korun českých čtyřicet osm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

**3.12** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 17. 11. 2021 se v části „Soupis prací s výkazem výměr “ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

#### **Přílohy**

1. Soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:

*elektronicky podepsáno  
dne 1. 9. 2022*

.....  
Ing. Petr Vodička  
Správa železnic, státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno  
dne 31. 8. 2022*

.....  
Ing. Martin Kvirenc  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
předseda představenstva

## **Příloha č. 1**

Soupis víceprací a méněprací

Neuveřejňuje se