



Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2020 na realizaci stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: D70312/INV/2020/172

Smluvní strany

Objednatel: město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a. s.
se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupen: Davidem Horákem, ředitelem divize a Ing. Martinem Stančíkem,
obchodním ředitelem divize, na základě plné moci
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)



Změnový list č. 24 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

V průběhu realizace stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ (dále jen „CDT“) bylo nutné zpracovat novou část projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která řeší trvalé dopravní značení (dále jen „DZ“), a nechat odsouhlasit DI PČR. Tuto DPS zpracoval autorský dozor a na základě odsouhlasené DPS a dle Opatření obecné povahy, které stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, zhotovitel musel upravit položky výkazu výměr o nové vodorovné a svislé DZ. Dále bylo dle původní DPS v části parkovacích ploch navrženo vodorovné dopravní značení (dále jen „VDZ“) stříkaným plastem, ale s ohledem na povrch ze zámkové a zatravnovací dlažby, by následně docházelo k praskání a odlupování plastového nástřiku. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto a odsouhlaseno provedení VDZ na parkovištích stříkanou barvou.

Změnový list č. 25 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Změnový list se týká doplnění úpravy zpevněných ploch a komunikací podél obrub ul. Frýdecká, Svojsíkova a větve A, která spojuje ulice Frýdeckou a Jablunkovskou. Dle DPS se podél ulice Svojsíkova a Frýdecká provedla demontáž původních silničních obrub a osadili se nové. Výkaz výměr neobsahoval položky pro opravu přilehlých komunikací, tzn. provedení asfaltových vrstev, a dále byla doplněna oprava napojení mezi novým dopravním terminálem a stávajícím autobusovým stanovištěm podél větve A.

Změnový list č. 26 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Dle rozpočtu stavby CDT měl zhotovitel dodat a osadit 6 ks označnicků pro autobusové zastávky. Na základě změny DPS v části DZ a dle Opatření obecné povahy, které stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, bylo zjištěno, že označnicků musí být celkem 10 ks (dodávka a montáž), pro každou autobusovou zastávku. Do rozpočtu je doplněna montáž pro 4 ks označnicků. Dále na základě požadavku provozovatele pro meziměstskou autobusovou dopravu, budou na zastávky dodány označnický dle technických a provozních standardů ODIS, kdy dopravci ve smluvním závazku s Moravskoslezským krajem musí dodržovat tyto podmínky. Proto 3 ks označnicků nevyhovující standardům ODIS, budou umístěny na zastávky pro místní a zájezdovou dopravu a další 3 ks označnicků jsou předmětem méněprací.

Změnový list č. 27 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

V čekárně objektu zázemí CDT měly být umístěny 4 ks odpadkových košů. Dle doporučení odboru místního hospodářství byly 3 ks odpadkových košů nahrazeny jedním kombinovaným košem na tříděný odpad – tři druhy odpadů (papír, plast, ostatní), který bude umístěn v exteriéru v těsné blízkosti vstupních dveří čekárny. V rozpočtu části SO 701 a SO 702 bude odečtena položka „M+D Přesun nápisu „Český Těšín“ na zastřešení vč. kotvení a všech doplňků“, protože nebude realizována. Další položky méněprací se týkají části SO 000, kdy se realizovala pouze demontáž 3 ks laviček a jednoho odpadkového koše, následně nejsou osazeny zpět na místo stavby, ale převzal si je odbor místního hospodářství.



Změnový list č. 28 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Změnový list upravuje původní výkaz výměr objektů pozemních komunikací dle skutečných zrealizovaných ploch na základě geodetického zaměření skutečného stavu, vč. bezbariérového řešení stavby. Dle DPS, v části Bezbariérové užívání, byly řešeny pouze signalizační vodící pásy z reliéfní zámkové dlažby v červené barvě, které byly realizovány. Dále vodící linie byly nepřístupné, když se osadil mobiliář dle této DPS. Na základě těchto skutečností byl přizván zástupce NIPI a zhotovené části konzultovány dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb. Zástupce NIPI konstatoval, že projektované a již realizované řešení neodpovídá současným nutným požadavkům a standardům na užívání dopravního terminálu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedná se především o nutnost doplnění vodících linií s přiloženou přídlažbou místo původních signalizačních pásů z reliéfní dlažby.

Stávající provedená dlažba a signalizační pásy z reliéfní dlažby budou v místech vodících linií demontovány a budou položeny nové požadované vodící linie. Dále budou doplněny prvky umělé vodící linie, vč. nutných rovinných pásů. Dle požadavku NIPI byly také doplněny varovné samolepící pásy pro slabozraké na prosklené fasádě objektu zázemí AN a sloupech veřejného osvětlení, které jsou umístěny v chodnících.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 14.10 Smlouvy o dílo č. D70312/INV/2020/172 ze dne 21. 12. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 07. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 31. 08. 2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 24. 11. 2021, ve znění dodatku č. 4 ze dne 28. 03. 2022, ve znění dodatku č. 5 ze dne 10. 06. 2022 a dodatku č. 6 ze dne 19. 07. 2022 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1. Změny Smlouvy

1.1 Článek 2 (Předmět smlouvy) odst. 2.1 Smlouvy se na konci doplňuje o nový bod 2.1.4. – 2.1.6. tohoto znění:

- 2.1.4. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnových listů č. 12, 14 a 16. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 12, 14 a 16 tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy.
- 2.1.5. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnových listů č. 17-22. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 17-22 tvoří Přílohu č. 8 této Smlouvy.
- 2.1.6. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnových listů č. 24-28. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 24-28 tvoří Přílohu č. 10 této Smlouvy.



1.2 **Článek 5 (Cena díla) odst. 5.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:**

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

1. **„Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“**

cena díla dle Smlouvy bez DPH ve znění dodatků č. 1 – 6	83 107 556,14 Kč
vícepráce dle ZL č. 24 bez DPH	290 933,70 Kč
méněpráce dle ZL č. 24 bez DPH	– 156 648,00 Kč
vícepráce dle ZL č. 25 bez DPH	95 396,70 Kč
vícepráce dle ZL č. 26 bez DPH	8 472,00 Kč
méněpráce dle ZL č. 26 bez DPH	– 19 413,00 Kč
vícepráce dle ZL č. 27 bez DPH	39 944,00 Kč
méněpráce dle ZL č. 27 bez DPH	– 63 119,00 Kč
vícepráce dle ZL č. 28 bez DPH	946 242,13 Kč
méněpráce dle ZL č. 28 bez DPH	– 1 039 175,63 Kč
cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 7	83 210 189,04 Kč

2. **„Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“**

cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 7 2 640 583,08 Kč

3. **Celková cena díla dle části 5.1 a) a 5.1 b) bez DPH**

dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 7 **85 850 772,12 Kč**

1.3 **Článek 14 (Závěrečná ujednání) odst. 14.14 Smlouvy se na konci doplňuje o novou Přílohu č. 10 tohoto znění:**

10. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 24-28

2. Ostatní ujednání

- 2.1 Všechna ustanovení Smlouvy pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 7, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 2.2 Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 7.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 2.5 Dodatek č. 7 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je Příloha č. 10:
10. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 24-28
- 2.7 Uzavření tohoto Dodatku č. 7 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 3522/56./4/RM dne 10. 08. 2022.

V Českém Těšíně dne 22. 08. 2022

V Ostravě dne 18. 08. 2022

.....
za objednatele:

Mgr. Gabriela Hřebočková, starostka

.....
za zhotovitele:

David Horák, ředitel divize

.....
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize