

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SPR-S165/2022-1
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

Článek I.

1. Objednatel: Národní technické muzeum

se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7

IČ: 00023299, DIČ: CZ00023299

jednající : Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

se sídlem : Olomoucká 704/174, Černovice 627 00 Brno

IČ: 25322257, DIČ: CZ25322257

jednající : Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

zapsaný: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo (č. objednatele SPR-S165/2022) ze dne 15.6.2022 jsou změny v rozsahu plnění díla v rámci akce "Realizace pozemních komunikací v areálu Čelákovice", na základě Změnového listu č.1 – Odvoz a likvidace výkopku na skládce. (dále jen ZL), který je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

S ohledem na tuto skutečnost se objednatel a zhotovitel dohodli na realizaci popsanych změn v plnění díla a na následné změně čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady, bod 1) smlouvy o dílo ze dne 15.6.2022.

Článek II.

V čl.III. Cena díla bod 1. se mění z původního znění

1) Celková cena díla dle článku II. odst. 2) Smlouvy činí 5.235.298,49 Kč včetně DPH (slovy: pět milionů dvěstětřicetpět tisíc dvěstědevadesát osm korun českých čtyřicetdevět haléřů). **Cena za provedení díla bez DPH činí 4.326.692,97 Kč**, DPH ve výši 21% činí 908.605,52 Kč. Cena díla je stanovena oceněným položkovým výkazem výměr, nedílná příloha č. 3 smlouvy. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost.



Na nové závazné znění :

1) Celková cena díla dle článku II. odst. 2) Smlouvy činí **5.447.054,54 Kč včetně DPH** (slovy: pět milionů čtyřista čtyřicet sedm tisíc padesát čtyři korun českých padesát čtyři haléřů). **Cena za provedení díla bez DPH činí 4.501.697,97 Kč**, DPH ve výši 21% činí 945.356,57 Kč. Cena díla je stanovena oceněným položkovým výkazem výměr, nedílná příloha č. 3 smlouvy a ZL č.1. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.6.2022 nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven elektronicky. Osoby jednající a podepisující tuto smlouvu prohlašují, že si jí před podpisem přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz této skutečnosti připojují jednající osoby své elektronické podpisy.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo je ZL č.1.


V Praze dne (datum v el. podpisu)

 
Národní technické
muzeum
02.09.2022 13:54

.....
Objednatel

Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

V Brně dne (datum v el. podpisu)

 
Datum: 2022.08.30
13:02:58 +02'00'

.....
Zhotovitel

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice																																	
reg. č. projektu:	Realizace pozemních komunikací v areálu Čelákovice 134V131000180		číslo ZL: 1																														
smlouva:	SPR-S165/2022																																
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299																																
zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., IČO:26322257, DIČ: CZ025322257																																
název ZL:	ODVOZ A LIKVIDACE VÝKOPKŮ NA SKLÁDCE																																
dotčené st. objekty:	SO 101.1-3 Komunikace a zpevněné plochy - 3.část																																
předmět změny: Odvoz a likvidace výkopku na skládce. zdůvodnění nezbytnosti změny: Po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že vytěžený materiál s ohledem na svůj charakter, velmi hrubý a nesourodý stavební odpad, panely a částečně i komunální odpad, není vhodný k plánovanému skládání v areálu NTM a k následnému využití pro terénní úpravy v oblasti vlečky u Železniční haly a na dalších plochách areálu, jak bylo specifikováno PD a stanovil VV. zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Z důvodu rozdílných skladeb terénu v jednotlivých částech areálu NTM nebylo možno tuto skutečnost předvídat a nevhodný charakter sklady neodhalily ani náhodně provedené sondy v různých místech větve A a B. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. zařazení změny dle ZZVZ: §222, odst.6 zákona č. 134/2016 Sb.																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="3">záporná hodnota změny</td> <td>bez DPH</td> <td>-101 464,74</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>-101 464,74</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">kladná hodnota změny</td> <td>bez DPH</td> <td>276 469,74</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>276 469,74</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</td> <td>bez DPH</td> <td>175 005,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>175 005,00</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table>				záporná hodnota změny	bez DPH	-101 464,74	Kč	21%DPH		Kč	celkem	-101 464,74	Kč	kladná hodnota změny	bez DPH	276 469,74	Kč	21%DPH		Kč	celkem	276 469,74	Kč	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	175 005,00	Kč	21%DPH		Kč	celkem	175 005,00	Kč
záporná hodnota změny	bez DPH	-101 464,74	Kč																														
	21%DPH		Kč																														
	celkem	-101 464,74	Kč																														
kladná hodnota změny	bez DPH	276 469,74	Kč																														
	21%DPH		Kč																														
	celkem	276 469,74	Kč																														
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	175 005,00	Kč																														
	21%DPH		Kč																														
	celkem	175 005,00	Kč																														
vliv na termín dokončení: Nemá vliv. jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.																																	
vyjádření AD: AD souhlasí vyjádření TDS: TDS souhlasí vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí další vyjádření:																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>přílohy:</td> <td>Název přílohy</td> </tr> <tr> <td>příloha č.1</td> <td>Položkový rozpočet.</td> </tr> <tr> <td>příloha č.2</td> <td>Zápis z KD</td> </tr> </tbody> </table>				přílohy:	Název přílohy	příloha č.1	Položkový rozpočet.	příloha č.2	Zápis z KD																								
přílohy:	Název přílohy																																
příloha č.1	Položkový rozpočet.																																
příloha č.2	Zápis z KD																																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>za zhotovitele:</td> <td>Ing. Radek Voráč</td> <td>Datum</td> <td>10.08.2022</td> </tr> <tr> <td>za AD:</td> <td>Ing. arch. Jiří Krejčík</td> <td>Datum</td> <td>10.08.2022</td> </tr> <tr> <td>za TDS:</td> <td>Marek Bauer</td> <td>Datum</td> <td>10.08.2022</td> </tr> <tr> <td>za objednatele:</td> <td>Ing. arch. Marek Hein</td> <td>Datum</td> <td>10.08.2022</td> </tr> </tbody> </table>				za zhotovitele:	Ing. Radek Voráč	Datum	10.08.2022	za AD:	Ing. arch. Jiří Krejčík	Datum	10.08.2022	za TDS:	Marek Bauer	Datum	10.08.2022	za objednatele:	Ing. arch. Marek Hein	Datum	10.08.2022														
za zhotovitele:	Ing. Radek Voráč	Datum	10.08.2022																														
za AD:	Ing. arch. Jiří Krejčík	Datum	10.08.2022																														
za TDS:	Marek Bauer	Datum	10.08.2022																														
za objednatele:	Ing. arch. Marek Hein	Datum	10.08.2022																														

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **469** **Realizace pozemních komunikací v Čelákovících**

Objekt: **1** **Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovících**

Rozpočet: **04** **SO 101.1-3 Komunikace a zpevněné plochy - 3. část**

Objednatel: **Národní technické muzeum** **IČO: 23299**
Kostelní 1320/42 **DIČ: CZ 00023299**
170 00 **Praha-Holešovice**

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.** **IČO: 25322257**
Olomoucká 704/174 **DIČ: CZ25322257**
62700 **Brno - Černovice**

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	175 005,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	175 005,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	175 005,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **175 005,00 CZK**

v **Praze**

dne **10.08.2022**

[REDACTED]

[REDACTED]

Za objednatele

Popis stavby: 469 - Rozvoj depozitního areálu v Čelákovících
 Popis objektu: 1 - Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovících
 Popis rozpočtu: 04 - SO 101.1-3 Komunikace a zpevněné plochy - 3. část

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	HSV			276 469,74	158,0
1	Zemní práce	HSV			-101 464,74	-58,0
Cena celkem					175 005,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	469	Realizace pozemních komunikací v areálu Čelákovice
O:	1	Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovících
R:	04	SO 101.1-3 Komunikace a zpevněné plochy - 3. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-101 464,74
1	123731 OA0_b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TRÁV. ODVOZ DO 1KM	m3	-433,61000	234,00	-101 464,74

pol.č.5

výkop pro sanaci s odvozem na skládku v areálu muzea s uložením, odměřeno z cad situace

"větev A 20*7,7+20*7,55+20*7,7+20*20=859,00 [A]

větev B 5,5*62=341,00 [B]

konec 8,5*5,6=47,60 [C]

(a+b+c)*0,50=623,80 [D]"

"položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141****

Díl: 0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				276 469,74
2	161218 OA0	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 20 KM	m3	433,61000	637,60	276 469,74

Zápis z kontrolního dne č. 1 stavby

„Realizace pozemních komunikací v areálu Čelákovice i.č. 134V131000180“

Datum KD: 27.7.2022

Místo konání: Čelákovice

Číslo zápisu: 1

Zapsal: [REDACTED]

Příští KD 10.8.2021 v 9:00 v buňkovišti IMOS

Přítomní

Společnost	Zástupce	Telefon	Email	Přít.	Odes.					
Objednavatel										
NTM										
NTM										
NTM										
MK ČR										
Zhotovitel										
IMOS Brno a.s.										
IMOS Brno a.s.										
TDI										
REALSTAV MB										
REALSTAV MB										
Koordinátor BOZP										
REALSTAV MB										
Projektant										
ARN STUDIO										

1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny

p.č.	předmět	Zodp.	Termín	Poznámka
1.1.1.	Staveniště předáno zhotoviteli dne 29.6.2022 viz samostatný protokol	Info		

2. Harmonogram

p.č.	předmět	Zodp.	Termín	Poznámka
2.1.1.	Předložen plán prací a dočasných uzavírek areálových komunikací v souvislosti s realizací stavby	Info		

3. Projektová dokumentace

p.č.	předmět	Zodp.	Termín	Poznámka
3.1.1.	K projednávání předložen požadavek správce areálu týkající se dodatečné úpravy stávajících komunikací v prostoru cca 4 vjezdů do hal A a B – viz náčrt.	Zhotovitel	10.8.	
3.1.2.	Po zahájení zemních prací, bylo zjištěno, že vytěžený materiál s ohledem na svůj charakter (hrubý stavební odpad, komunální odpad atp.) není vhodný k využití pro terénní úpravy v areálu tak jak předpokládala PD a stanovil VV. Vytěžený materiál je nezbytné uložit na skládku – bude předložen ZL – nutno zohlednit odpočty, přípočty – TDO provádí kontrolu skládkovaného materiálu – odpadní materiál – bude předložen položkový rozpočet změny.	Zhotovitel	10.8.	

4. Kvalita prací a materiálů, technologické postupy

p.č.	předmět	Zodp.	Termín	Poznámka
4.1.1.	Zhotovitel postupuje dle PD a předložených tech. předpisů	Zhotovitel	10.8.	
4.1.2.	V rámci KD upřesněna lokálních oprav stávajících komunikací – vyznačeno značkovacím sprejem - rozsah vyznačených oprav bude porovnán a vyhodnocen v souladu s PD a výkazem výměr	Zhotovitel/TDI	10.8.	

5. Schvalování vzorků

p.č.	předmět	Zodp.	Termín	Poznámka

6. Změnový list

p.č.	předmět	Zodp.	Termín	Poznámka
6.1.1.	ZL 1 - Zjištěn větší rozsah vytěženého materiálu nutného ke skládkování – bude předložen návrh ZL – nutno zohlednit odpočty, přípočty – TDO provádí kontrolu skládkovaného materiálu – odpadní materiál – nevhodný pro terénní úpravy areálu NTM.	Zhotovitel/TDI	10.8.	

7. BOZP

p.č.	předmět	Zodp.	Termín	Poznámka
7.1.1.	Hlášení o zahájení prací zasláno a vyvěšeno na staveništi	KOO-BOZP		

8. Ostatní

p.č.	předmět	Zodp.	Termín	Poznámka
8.1.1.	Domluveno místo pro uskladnění nepoškozených panelů, které byly vytěženy v místě původní komunikace			

Veškeré připomínky k zápisu posílejte do 24 hodin od jeho obdržení, pozdější připomínky, nebudou zapracovány