

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 001, Demolice stávajících objektů		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Bourání betonového podkladu a betonových panelů nad rámec výkazu výměr.			
Odůvodnění změny: Předmětem rozpočtu k SOD nebylo odstranění zpevněných ploch na p. p. č. 1296/8 v k.ú. Jičín, dále bylo zjištěno, že podklad pod žulovou dlažbou na p.p.č. 1296/1 a 1296/7 v k.ú. Jičín je tvořen betonovou deskou, s čímž v rámci PD nebylo uvažováno.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		974 521,50 Kč
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		1 125 221,50 Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		0,00 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		974 521,50 Kč
	Výše DPH / sazba:	21%	204 649,52 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v		1 179 171,02 Kč
	tabulce evidence změn č. 2		
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objedbatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		



ZBV č. 02 Bourání betonových a ŽB konstrukcí

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 001, DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Objednatel: JICIN, Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: 48266230, Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 505 888,50 Kč

Cena - celkem: 1 480 410,00 Kč

DPH: 310 886,10 Kč

Cena s daní: 1 791 296,10 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 480 410,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 974 521,50 Kč

DPH: 204 649,52 Kč

Cena s daní: 1 179 171,02 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 11.05.2022



Položky ZBV č. 02

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 001, DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
2	113151		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 1KM	M3	362,000		
			<i>plochy z PB</i> <i>plochy garáže 964m2=964,000 [E]</i> <i>panely trafo stanice 484m2=484,000 [F]</i> <i>tl.vrstvy 0,25m=0,250 [G]</i> <i>(E+F)*G=362,000 [H]</i>				
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	443,350		
			<i>Bourání betonových ploch - panely</i> <i>panely garáže 362m2=362,000 [A]</i> <i>panely trafo stanice 253m2=253,000 [B]</i> <i>tl.vrstvy 0,25m=0,250 [C]</i> <i>(A+B)*C=153,750 [D]</i>				
			<i>plochy z PB</i> <i>plochy garáže 964m2=964,000 [E]</i> <i>panely trafo stanice 484m2=484,000 [F]</i> <i>tl.vrstvy 0,20m=0,200 [G]</i> <i>(E+F)*G=289,600 [H]</i>				
			<i>Celkem: Celkem: D+H=443,350 [I]</i>				
4	11336		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	123,000		
			<i>Bourání betonových ploch - panely</i> <i>panely garáže 362m2=362,000 [A]</i> <i>panely trafo stanice 253m2=253,000 [B]</i> <i>tl.vrstvy 0,2mm=0,200 [C]</i>				
			<i>Celkem: (A+B)*C=123,000 [D]</i>				
						Celkem	974 521,50
						Celkem za rozpočet	974 521,50