

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OR/21/70805
na zhotovení díla**

„Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“

Veřejná zakázka
P20V00000595

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 220430336/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Aleš Pachman nebo
Ing. Miroslav Netolický

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Aleš Pachman nebo
Ing. Miroslav Netolický

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Aleš Pachman nebo
Ing. Miroslav Netolický

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Aleš Pachman nebo
Ing. Miroslav Netolický

2. Zhotovitel: „Společnost GG+KDS+DOB – Seč“

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
č. ú.: **6446732/0800**

Zastoupena: [REDACTED]

Vedoucí společník:

GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupen: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Michalem Beňákem, ředitelem
Závodu dopravních staveb, na základě plné moci,
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
12459

Společník 1:

Silnice Čáslav s.r.o.

se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
zastoupen: [REDACTED]

IČO: 284 47 085

DIČ: CZ28447085

spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

Společník 2:

DOB CONSTRUCTION a. s.

se sídlem: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

zastoupen: [REDACTED]

IČO: 256 71 464

DIČ: CZ25671464

spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 27. 04. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/70805 na zhotovení díla „**Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337**, kterou následně upravily dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je zejména změna rozsahu stavebních prací, které souvisí s osazením silničních dřevocelových svodidel a odpočtem za sjezd.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

105 376 665,41 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **22 129 099,74 Kč**

Cena včetně DPH činí **127 505 765,15 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 7: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 7 Smlouvy.

Článek III.

1. Smluvní strany berou na vědomí změny oprávněných osob jak na straně objednatele, tak na straně zhotovitele, tak jak jsou tyto uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.
2. Smluvní strany potvrzují, že jsou si vědomy skutečnosti, že změny v předmětu díla sjednávané tímto dodatkem mají dopad do doby jeho realizace. V době jeho uzavření však nemají strany dostatek podkladů pro kvalifikované určení časové náročnosti nově sjednaných prací. Smluvní strany se tímto zavazují vstoupit v jednání, jehož výsledkem bude uzavření dodatku smlouvy, kterým bude, na základě objektivních skutečností a ve vzájemné shodě, tento časový dopad ujednan formou nové lhůty pro dokončení plnění.
3. Smluvní strany potvrzují, že jsou si vědomy, že dosud nebyl vypořádán závazek přijatý v čl. III dodatku č. 1 k aktualizaci harmonogramu plnění, a že je jejich vůlí jej splnit při nejbližší příležitosti.

Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je podepisován elektronicky.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 08. 08. 2022 usnesením číslo R/1150/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7		
Zhotovitel:	„Společnost GG+KDS+DOB – Seč“ (GEOSAN GROUP a.s. + Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. + DOB CONSTRUCTION a.s.)			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 20.5.2022		
Název akce:	Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337			
Způsob odeslání / předání datum: 1.7.2022	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Předmět změny: Změna typu silničních svodidel oproti zadávací dokumentaci na základě dodatečného požadavku AOPK.				
Popis a zdůvodnění změny: V zadávací projektové dokumentaci byla navržena v místě gabionové stěny (staničení km 1,940 – 2,623) jednostranná silniční ocelová svodidla s úrovní zadržetí H1. Na základě požadavku AOPK byla svodidla navržena v zadávací dokumentaci nahrazena svodidly dřevoocelovými.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby: Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou.				
Příloha:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 2. Stanovisko AOPK 3. Cenová nabídka dodavatele dřevoocelových svodidel 				

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 7</i>
Zhotovitel:	„Společnost GG+KDS+DOB – Seč“ (GEOSAN GROUP a.s. + Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. + DOB CONSTRUCTION a.s.)
Změnový list vystavil:	
Datum:	1.7.2022
<p>Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. <u>OR/21/70805</u> tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna typu silničních svodidel oproti zadávací dokumentaci na základě dodatečného požadavku AOPK.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V zadávací projektové dokumentaci byla navržena v místě gabionové stěny (staničení km 1,940 – 2,623) jednostranná silniční ocelová svodidla s úrovní zadržení H1. Na základě požadavku AOPK byla svodidla navržená v zadávací dokumentaci nahrazena svodidly dřevoocelovými.</p> <p>Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) se umožňuje změna smlouvy v zakázce na stavební práce dodatkem bez provedení nového zadávacího řízení v případě, že nebude změněna celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 15 % původní hodnoty zakázky.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 479 165,50 Kč	5 749 028,96 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
5 269 863,46 Kč	
Výsledná cena změny s DPH:	
6 376 534,79 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

ZBV č. 7 Změna typu silničních svodidel**Stavba:** 16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337**Objekt:** SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293 _způsobilé hlavní**Rozpočet:** SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293 _způsobilé hlavní**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 15 436 537,60 Kč**Cena - celkem:** 15 436 537,60 Kč**DPH:** 3 241 672,90 Kč**Cena s daní:** 18 678 210,50 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 15 436 537,60 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 5 269 863,46 Kč**DPH:** 1 106 671,33 Kč**Cena s daní:** 6 376 534,79 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 19.05.2022**

Položky ZBV č. 7

Stavba: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

Objekt: SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293 _způsobilé hlavní

Rozpočet: SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293 _způsobilé hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
50			ÚPRAVY GABIONU PRO MONTÁŽ SVODIDEL	KUS	346,000	800,00	276 800,00
<p><i>Stavební úpravy gabionu z důvodu zajištění možnosti beranění svodidel dle předpisu výrobce. Vyzvání drátěných košů rozměru 0,5*0,5*1 m vsazených do gabionové stěny, s výplní ze štěrku 0-32. Délka svodidel 690,938 m, rozteč sloupků 2 m. Celkem 346 kusů košů pro beranění sloupků dřevoocelových svodidel.</i></p> <p><i>346=346,000 [A]</i></p>							
						Celkem	276 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce							
40	9113B1	a	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ jednostranné svodidlo - stupeň zadržení H1, včetně osazení do gabionů do zabetonovaných trubek, včetně materiálu chrániček, osazení a zabetonování.	M	-690,938	693,50	-479 165,50
<p><i>-690,938=- 690,938 [A]</i></p>							
49	911xx		SILNIČNÍ SVODIDLO DŘEVOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1	M	690,938	7 920,00	5 472 228,96
<p><i>jednotková cena dle cenové nabídky v příloze změnového listu navýšená o marži zhotovitele ve výši 10%</i></p> <p><i>690,938=690,938 [A]</i></p>							
						Celkem	4 993 063,46
						Celkem za rozpočet	5 269 863,46



VESIBA s.r.o.

Sokolovská 84, 186 00 Praha 8

IC:/DIČ : CZ 61248711

To:

GEOSAN GROUP a.s.

Závod dopravních staveb

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

Název akce: Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337

Předmět nabídky: Dodávka a montáž dřevoocelových svodidel TM40 4MS2 (H2/W4)

Cenová nabídka:

Pol. č.	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Svodidlo dřevoocelové TM40 4MS2 (H2/W4) – dodávka a montáž	m	690,938	7200,00	4 974 753,60
Cena celkem bez DPH					4 974 753,60

Termín plnění: Při objednání do 15.7.2022 je předpokládán termín dodání v druhé polovině srpna.

Doba realizace: Dokončení montáže svodidel předpokládáme do 15 dní od zahájení prací.

Platební podmínky: splatnost faktur 30 dní

Záruční podmínky: 61 měsíců od předání objednateli

Cenová nabídka je platná do 15.7.2022.

VESIBA, s.r.o.

VESIBA, s.r.o.

Mezilesí 2078/18, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

IČO: 61248711, DIČ: CZ61248711

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28809

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8		
Zhotovitel:	„Společnost GG+KDS+DOB – Seč“ (GEOSAN GROUP a.s. + Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. + DOB CONSTRUCTION a.s.)			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 28.7.2022		
Název akce:	Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337			
Způsob odeslání / předání datum: 1.7.2022	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Předmět změny: Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 – 1,732. Změna se týká stavebních objektů SO101 (ZL č. 8) a SO134 (ZL č. 9).				
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je nový sjezd ze silnice II/343 ve staničení cca 1,1 km, který nebyl obsažený v zadávací dokumentaci. V rámci této změny jsou položky související s jeho vybudováním odečteny. Veškeré náklady spojené s výstavbou dopravního napojení na silnici II/343 budou hrazeny investorem řešeného sjezdu mimo akci „Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby: Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou.				
Příloha:				
1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf				
2. Projektová dokumentace dopravního napojení pozemku 476/44 k.ú. Seč na silnici II/343				

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 8</i>
Zhotovitel:	„Společnost GG+KDS+DOB – Seč“ (GEOSAN GROUP a.s. + Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. + DOB CONSTRUCTION a.s.)
Změnový list vystavil:	
Datum:	1.7.2022
<p><u>Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70805 tuto změnu rozsahu díla:</u></p> <p>Předmět změny: Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 – 1,732. Změna se týká stavebních objektů SO101 (ZL č. 8) a SO134 (ZL č. 9).</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je nový sjezd ze silnice II/343 ve staničení cca 1,1 km, který nebyl obsažený v zadávací dokumentaci. V rámci této změny jsou položky související s jeho vybudováním odečteny. Veškeré náklady spojené s výstavbou dopravního napojení na silnici II/343 budou hrazeny investorem řešeného sjezdu mimo akci „Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“.</p> <p>Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) se umožňuje změna smlouvy v zakázce na stavební práce dodatkem bez provedení nového zadávacího řízení v případě, že nebude změněna celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 15 % původní hodnoty zakázky.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 4 493,88 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 4 493,88 Kč Výsledná cena změny s DPH: - 5 437,59 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

ZBV č. 8 Sjezd pro jezdecký klub

Stavba: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

Objekt: SO 101, Modernizace silnice II/343 v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé hlavní

Rozpočet: SO 101, Modernizace silnice II/343 v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé hlavní

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 7 146 032,16 Kč

Cena - celkem: 7 146 032,16 Kč

DPH: 1 500 666,75 Kč

Cena s daní: 8 646 698,91 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 7 146 032,16 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -4 493,88 Kč

DPH: -943,71 Kč

Cena s daní: -5 437,59 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 01.08.2022

Položky ZBV č. 8**Stavba:** 16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337**Objekt:** SO 101, Modernizace silnice II/343 v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé hlavní**Rozpočet:** SO 101, Modernizace silnice II/343 v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce							
43	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonová obruby do betonového lože s boční opěrou - klasické	M	-18,000	249,66	-4 493,88
			<i>odpočet v místě budovaného sjezdu</i>				
			<i>-18=-18,000 [A]</i>				
						Celkem	-4 493,88
						Celkem za rozpočet	-4 493,88

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9		
Zhotovitel:	„Společnost GG+KDS+DOB – Seč“ (GEOSAN GROUP a.s. + Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. + DOB CONSTRUCTION a.s.)			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 28.7.2022		
Název akce:	Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337			
Způsob odeslání / předání datum: 1.7.2022	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Předmět změny: Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 – 1,732. Změna se týká stavebních objektů SO101 (ZL č. 8) a SO134 (ZL č. 9).				
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je nový sjezd ze silnice II/343 ve staničení cca 1,1 km, který nebyl obsažený v zadávací dokumentaci. V rámci této změny jsou položky související s jeho vybudováním odečteny. Veškeré náklady spojené s výstavbou dopravního napojení na silnici II/343 budou hrazeny investorem řešeného sjezdu mimo akci „Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby: Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou.				
Příloha:				
1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf				
2. Projektová dokumentace dopravního napojení pozemku 476/44 k.ú. Seč na silnici II/343				

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 9</i>
Zhotovitel:	„Společnost GG+KDS+DOB – Seč“ (GEOSAN GROUP a.s. + Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. + DOB CONSTRUCTION a.s.)
Změnový list vystavil:	
Datum:	1.7.2022
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. <u>OR/21/70805</u> tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 – 1,732. Změna se týká stavebních objektů SO101 (ZL č. 8) a SO134 (ZL č. 9).</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je nový sjezd ze silnice II/343 ve staničení cca 1,1 km, který nebyl obsažený v zadávací dokumentaci. V rámci této změny jsou položky související s jeho vybudováním odečteny. Veškeré náklady spojené s výstavbou dopravního napojení na silnici II/343 budou hrazeny investorem řešeného sjezdu mimo akci „Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“.</p> <p>Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) se umožňuje změna smlouvy v zakázce na stavební práce dodatkem bez provedení nového zadávacího řízení v případě, že nebude změněna celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 15 % původní hodnoty zakázky.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 19 632,74 Kč	0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 19 632,74 Kč	
Výsledná cena změny s DPH:	
- 23 755,62 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

ZBV č. 9 Sjezd pro jezdecký klub**Stavba:** 16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337**Objekt:** SO 134, Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé vedlejší**Rozpočet:** SO 134, Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé vedlejší**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 871 471,97 Kč**Cena - celkem:** 2 871 471,97 Kč**DPH:** 603 009,11 Kč**Cena s daní:** 3 474 481,08 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 871 471,97 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -19 632,74 Kč**DPH:** -4 122,88 Kč**Cena s daní:** -23 755,62 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 30.06.2022**

Položky ZBV č. 9

Stavba: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

Objekt: SO 134, Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé vedlejší

Rozpočet: SO 134, Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-36,000	9,49	-341,64
			<i>odpočet v místě budovaného sjezdu</i>				
			<i>-36=-36,000 [A]</i>				
						Celkem	-341,64
2 - Základy							
12	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE separační geotextilie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97	M2	-36,000	40,88	-1 471,68
			<i>odpočet v místě stávajícího sjezdu</i>				
			<i>-36=-36,000 [A]</i>				
13	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO drcené kamenivo sanací aktivní zóny včetně vyrovnávek- lokální sanace	M3	-1,620	487,64	-789,98
			<i>odpočet v místě stávajícího sjezdu</i>				
			<i>uvažováno 15% plochy ((2877-36)*0,15)*0,30-129,465=-1,620 [A]</i>				
						Celkem	-2 261,66
5 - Komunikace							
14	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32 tl.150mm - podkladní vrstva	M2	-36,000	78,11	-2 811,96
			<i>odpočet v místě budovaného sjezdu</i>				
			<i>-18*2=-36,000 [A]</i>				
16	582611		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí	M2	-36,000	305,14	-10 985,04
			<i>odpočet v místě budovaného sjezdu</i>				
			<i>-18*2=-36,000 [A]</i>				

Položky ZBV č. 9**Stavba:** 16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337**Objekt:** SO 134, Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé vedlejší**Rozpočet:** SO 134, Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
						Celkem	-13 797,00
	9 - Ostatní konstrukce a práce						
21	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM chodníkový obrubník 100x250x1000 do beton. lože s boční opěrrou	M	-18,000	179,58	-3 232,44
			<i>odpočet v místě budovaného sjezdu</i> <i>-18=-18,000 [A]</i>				
						Celkem	-3 232,44
						Celkem za rozpočet	-19 632,74