



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
se sídlem Chaberská 1014/57, 182 51 Praha
zastoupený doc. Ing. Pavlem Peterkou, Ph.D., ředitelem
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 131417340/0300
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

FIRAST s.r.o.
se sídlem V korytech 972/12, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupená Stanislavou Polákovou, jednatelkou, Ing. Denisou Boháčovou, Ph.D., jednatelkou
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88746
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 177397090/0300
IČ: 26708167
DIČ: CZ26708167
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 1.8.2017 (dále jen „Dodatek“)

1. Úvodní prohlášení

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 1.8.2017 smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení, na zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost stavby: „Nový pavilon ÚFE v Kobylisích“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele pro Objednatele zhotovit dokumentaci pro vydání stavebního povolení na stavbu (dále jen „**DSP**“) dle odst. 2.1.1 Smlouvy a dokumentaci pro výběr zhotovitele na demolici účelové budovy THS a realizaci stavby (dále jen „**DVZ**“) dle odst. 2.1.2 Smlouvy a provést s tím související činnosti specifikované v odst. 2.2 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“), a že k této Smlouvě byl dne 23.3.2021 podepsán Dodatek č. 1.
- 1.2 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že před podpisem tohoto Dodatku bylo Zhotovitelem Objednateli předáno dílo týkající se DSP ve smyslu odst. 2.1.1 Smlouvy a DVZ ve smyslu čl. 2.1.2. Smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že před podpisem tohoto Dodatku uhradil Objednatel Zhotoviteli část ceny Díla ve smyslu odst. 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4., 4.6.5 Smlouvy a vícepráce ve smyslu odst. 2.3.1, Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 23.3.2021, resp. odst. 2.5.2. písmen a) až d) Smlouvy, že Zhotovitel uhradil Objednateli smluvní pokutu ve smyslu odst. 3.1. Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 23.3.2021 a že ke dni podpisu tohoto Dodatku Zhotovitelem nebyla fakturována a Objednatelem nebyla uhrazena částka ve výši 240.000,- Kč bez DPH ve smyslu odst. 4.6.3 Smlouvy.
- 1.4 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že Dílo týkající se DVZ bylo Zhotovitelem předáno Objednateli dne 18.11.2021. Po seznámení se s jeho obsahem ho Objednatel dne 12.4.2022 vrátil s připomínkami Zhotoviteli k doplnění chybějících náležitostí s tím, že smluvní strany dobu od

předání Díla Objednateli dne 18.11.2021 do vrácení díla Zhotoviteli dne 12.4.2022 nepovažují za prodlení Zhotovitele se zhotovením díla. Zhotovitel předal Dílo reflektující připomínky Objednatele zpět dne 24.6.2022. Objednatel ho přebral s tím, že na Díle nespátňuje vady, které by bránily vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby dle odst. 2.1.2 Smlouvy. Objednatel tímto prohlašuje, že v tomto smyslu převzal dílo přebírá bez výhrad, a to v počtu 6 paré tištěné verze a v digitální podobě na datovém nosiči ve formátech *.pdf, *.dwg (výkresy), *.xls či *.xlsx (výkazy výměr, rozpočty), *.doc či *.docx (texty). Dvě vyhotovení předávaného Díla jsou Zhotovitelem autorizována, tj. podepsána a opatřena autorizačními razítky. Tato ujednání ale nevylučují, že Dílo může obsahovat skryté vady nebo vady, existenční ke dni převzetí Díla Objednatel, které nebylo možné s ohledem na povahu Díla nebo z jiného důvodu zjistit v čase předání a převzetí Díla nebo jeho částí.

1.5 Předmětem tohoto dodatku je dále provedení dodatečných projekčních prací a doplňků nad rozsah stanovený Smlouvou a prací, které nemohly být zadavateli jednajícím s náležitou péčí v době vypracování zadání zřejmé a nebyly proto obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce DVZ“) v rámci plnění veřejné zakázky.

1.6 Smluvní strany se dohodly, že znění Smlouvy upraví takto:

- odst. 2.5.2. doplní o písmeno e) ve znění „*Zpracování do DVZ změn vynucených precizací technického řešení po vydání pravomocného stavebního povolení v celkové ceně 206.550 Kč bez DPH*“ a zbylý text tohoto odstavce korigují, kdy nové znění je „*Celková cena za vícepráce podle bodů a) až d) je 320.000 Kč bez DPH (dále jen „Cena za vícepráce DSP“) a celková cena za vícepráce podle bodu e) je 206.550 Kč bez DPH (dále jen „Cena za vícepráce DVZ“)*“,
- odst. 2.5.3. korigují, kdy nové znění je „*Smluvní strany se dohodly, že Ceny za vícepráce DSP a DVZ jsou cenami smluvními, kdy k jejich úhradě dojde na základě Zhotovitelem vystavených faktur se splatností do 30 dnů od jejich doručení Objednateli. Smluvní strany se dále dohodly, že Ceny za vícepráce je možné započíst proti Smluvním pokutám dle čl. 7.1. Smlouvy, čl. 3.1. Dodatku č.1 smlouvy a čl. 2.1. Dodatku č.2 smlouvy.*“

1.7 Tímto Dodatkem se Smluvní strany dohodly na finančním vyrovnání, jak je uvedeno v čl. 2. tohoto Dodatku.

2. Finanční vyrovnání

2.1 S ohledem na skutečnost, že se Zhotovitel dostal do prodlení s předáním Díla Objednateli dle odst. 3.1.3. Smlouvy a dle odst. 3.2. Dodatku č. 1 smlouvy ze dne 23.3.2021 a s přihlédnutím ke znění odst. 1.4. této listiny má Objednatel právo na smluvní pokutu dle znění odst. 7.1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel, jako smluvní pokutu za výše uvedené prodlení s předáním Díla, uhradí Objednateli částku ve výši 366.000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že smluvní pokuta bude započítána proti fakturované částce za část Díla ve smyslu odst. 4.6.3 Smlouvy a proti fakturované ceně za vícepráce DVZ ve smyslu odst. 1.7. tohoto dodatku.

2.2 Objednatel výslovně prohlašuje, že po uhrazení částky Zhotovitelem dle odst. 2.1. tohoto Dodatku, považuje svůj nárok na smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla (jejich jednotlivých částí) ode dne prodlení až do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku za zcela vyrovnaný.

2.3 Zhotovitel předá objednateli do 10 dnů od podpisu tohoto Dodatku veškeré věci a podklady, které v souvislosti s provedením Díla převzal.

3. Závěrečná ujednání

3.1 Zhotovitel na základě výzvy Objednatele poskytne Objednateli veškerou součinnost, vč. poradenských a technických konzultací, v celém průběhu výběrového řízení pro výběr zhotovitele na základě samostatné objednávky.

3.2 Tento Dodatek byl uzavřen ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. Pokud je Dodatek podepisován v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

- 3.3 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že jejich svéprávnost není nijak omezena a že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.5 Podmiňuje-li zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZRS“), nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv dle ZRS, pak bez ohledu na ostatní smluvní ustanovení nabude smlouva účinnosti nejdříve okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle ZRS. Pokud smlouva podléhá povinnosti uveřejnit ji v registru smluv, tak v souladu se ZRS, se objednatel zavazuje, že smlouvu uveřejní do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

[Redacted signature line]

[Redacted signature line]

[Redacted signature block]

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D., ředitel

FIRAST s.r.o.
Stanislava Poláková, jednatelka