



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Modernizace ŘS na [REDACTED]
Číslo registrační zhotovitel:

Ev.č.: D700/81000/00054/22/00
č. smlouvy pro daňové doklady č. SAP
[REDACTED]

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Modernizace řídicích systémů na těžních zařízeních [REDACTED]

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV	
SML.č. D700/81000/00054/22/07	
DNE: 1.9.22	Podpis: [REDACTED]

1. Objednatel:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
Sídlo: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED] ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření ze dne 18. 1 2022

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
předmětu smlouvy:

[REDACTED]

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
plnění smlouvy:

[REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: INCO engineering s. r. o.
Sídlo: Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8
Zastoupený: [REDACTED] jednatel,
[REDACTED] jednatel,
Zapsaný: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 33482
IČO: 625 82 844 DIČ: CZ 625 82 844
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k
jednání ve věcech
smluvních:

[REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

I. Úvod

Mezi smluvními stranami byla dne 24. 3. 2022 uzavřena smlouva o dílo číslo: D700/81000/00054/22/00 na Modernizaci řídicích systémů na těžních zařízeních [REDACTED] (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kdy objednatel přistoupil na žádost zhotovitele ze dne 28. 7. 2022 o prodloužení termínu plnění z důvodu zpoždění dodávek komponent, které vzniklo z důvodu pozdějšího uzavření smlouvy, což nelze brát za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna Smlouvy

Mění se čl. III. odst. 1. smlouvy takto:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Původní termín dokončení | do 31. 8. 2022 |
| 2. Nový termín dokončení | do 24. 9. 2022. |

III. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo na “Modernizace řídicích systémů na těžních zařízeních [REDACTED]”, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních strana a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, k čemuž dává zhotovitel souhlas bez výhrad.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Karviné dne: 22 -08- 2022

Za objednatele

DIAMO, státní podnik

[REDACTED]
ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě Gen. pověření ze dne 18. 1. 2022

V Praze dne:

Za zhotovitele

INCO engineering s.r.o

[REDACTED]