

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210003  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 119170010

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba pověřená k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **DREDGER s.r.o**  
Adresa sídla: Dubina 30, 362 72 Šemnice  
Statutární orgán: Ing. Alice Dvořáková, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Alice Dvořáková, jednatel  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26353571  
DIČ: CZ26353571  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl C vložka 14845

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210003 na akci „*Metuje, Hronov, oprava zdi, ř. km 44,945 -45,300*“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Předmět smlouvy:**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši **996 768,97 Kč bez DPH**.

<b>Stavební objekt</b>	<b>Dodatečné stavební práce</b>
SO 01 Dolní úsek, SO 02 Střední úsek – přezdění opěrné zdi	960 393,97 Kč
SO 01 Dolní úsek, SO 02 Střední úsek, SO 03 Horní úsek – přesun sedimentu	36 375,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>996 768,97Kč</b>

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši **70 255,66 Kč bez DPH**.

<b>Stavební objekt</b>	<b>Neprovedené stavební práce</b>
SO 01 Dolní úsek – spárování zdiva	34 646,82 Kč
SO 02 Střední úsek – spárování zdiva	35 608,84 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>70 255,66 Kč</b>

### **Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.**

#### **Stávající text:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 9. 12. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 12 682 253,27 Kč,

slovy: dvanáctmilionůšestsetosmdesátdvatisícdvěstěpadesát tři korun českých dvacetsedm haléřů bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 9. 12. 2020 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 12 682 253,27 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 996 768,97 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 70 255,66 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **13 608 766,58 Kč**

slovy: třináctmilionůšestsetosmtisícšedesátšest korun českých 58/100 bez DPH.

### **Zdůvodnění změny ceny díla**

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce.

### **SO 01, SO 02 PŘEZDĚNÍ OPĚRNÉ ZDI NA LB**

Při vysekávání spár stávajícího zdiva, zejména v místech stálého nadržení vody, byl zjištěn na 7 místech u SO 01 a 02 výrazně zhoršený stav LB zdi. Při provádění těchto prací docházelo k odlamování zvětralých částí kamenů, což nebylo v době vzniku PD předvídatelné, protože zdi se jevily kompaktně a tudíž se neuvažovalo s jejich opravou. Stupeň poškození zejména v dolních partiích zdí byl natolik vážný, že hrozil jejich pád do koryta a ohrožení zdraví pracovníků. Proto bylo přikročeno k částečnému odbourání a následnému opětovnému přezdění.

### **SO 01, SO 02, SO 03 PŘESUN NAPLAVENÉHO SEDIMENTU**

Předmětná lokalita (staveniště) se nachází v nadjezí MVE Freiwald, kde jsou opěrné zdi zatopeny do hloubky cca 1,7 - 2,5 m. Po vypuštění jezové zdrže v roce 2021 byla v korytě toku v řešeném úseku zjištěna přítomnost naplavených sedimentů usazených podél nábrežních zdí, které bránily přístupu k opravovaným zdem a pro zdárné provedení opravy zdí bylo nutno tyto sedimenty od zdí přemístit. Po opětovném vypuštění jezové zdrže v roce 2022 byly na všech 3 SO zastíženy pomístně naplavené sedimenty, které budou odvezeny na skládku zhotovitelem.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210003 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek  
Investiční ředitel  
*podepsán elektronicky*

Za zhotovitele:

Ing. Alice Dvořáková  
jednatel  
*podepsán elektronicky*