

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky:

Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ,
na základě Řádu SŽ č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železnic

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2879/2021**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN:5813520027

a

KOHL Architekti s.r.o.

se sídlem: 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 28597931, DIČ: CZ28597931

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C 33846

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. arch. Danielem Labuzíkem, jednatelem

Korespondenční adresa:

28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2021_VB VÍTKOVICE**

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 31.5.2022 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu předmětu Díla včetně souvisejícího navýšení Ceny Díla a úpravě termínů plnění Díla.

Předmět Díla se rozšíří o položku Dodatečné služby č. 15 Vícepráce dle dodatku č. 1, spočívající umístění tří kusů osobních výtahů.

Umístění výtahů bude následující:

- Vnitřní osobní výtah – bude obsluhovat 1. NP a 2. NP,
- Venkovní osobní výtah – z nástupiště u výpravní budova na přechodovou lávku,
- Venkovní osobní výtah – z ostrovního nástupiště na přechodovou lávku.

Důvodem pro rozšíření rozsahu díla jsou dodatečné změny dokumentace požadované Oblastním ředitelstvím Ostrava v zájmu vytvoření bezbariérového přístupu cestující veřejnosti z výpravní budovy a prvního nástupiště na ostrovní nástupiště. V souvislosti s touto změnou dochází i k prodloužení délky realizace z 18 na 22 měsíců.

Z důvodu rozšíření předmětu plnění Díla dochází k prodloužení 2., 3., 4. a 5. Dílčí etapy z termínu vždy o 4 měsíce.

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany, s ohledem na rozšíření předmětu plnění, dohodly na navýšení ceny Díla o částku 678 750,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 7 533 250 Kč

slovy: sedmmiliónůpětsetřicettřítisícdvěstěpadesát korun českých

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Rozpis Ceny a Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohy č. 4 a 5.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

- aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo;
- aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci 5.9.2022

V Ostravě

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. arch. Daniel Labuzík
jednatel
KOHL Architekti s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|----------------------------|---|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 1 | Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP | | | | 3 202 500 |
| 2 | Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP | | | | 3 207 000 |
| 3 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G | | | | 37 500 |
| 4 | Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H | | | | 75 000 |
| 5 | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti | | | | 7 500 |
| 6 | Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | | | | 30 000 |
| 7 | Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | | | | 30 000 |
| Celkem za základní služby: | | | | | 6 589 500 |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|-----------------------------|---|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 8 | Zajištění mapových podkladů | | | | 1000 |
| 9 | Geodetické práce | | | | 500 |
| 10 | Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb | | | | 37 500 |
| 11 | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě | | | | 37 500 |
| 12 | Koordinátor BOZP v přípravě | | | | 37 500 |
| 13 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | | | | 37 500 |
| 14 | Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP | | | | 37 500 |
| 15 | Vícepráce dle dodatku č. 1 | | | | 660 000 |
| Celkem za doplňkové služby: | | | | | 850 000 |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|---------|---|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 15 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | | | | 93 750 |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

| Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH) |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 7 533 250 Kč | 1 581 982,50 Kč | 9 115 232,50 Kč |

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 7 439 500 Kč | 1 562 295 Kč | 9 001 795 Kč |
|--------------|--------------|--------------|

Cena za výkon autorského dozoru:

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| 93 750 Kč | 19 687,50 Kč | 113 437,50 Kč |
|-----------|--------------|---------------|

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

| Specifikace položky | Cena položky (bez DPH) | Cena položky (s DPH) |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Dílčí etapa | 3 389 750 Kč | 4 101 597,50 Kč |
| 2. Dílčí etapa | 677 950 Kč | 820 319,50 Kč |
| 3. Dílčí etapa | 2 033 850 Kč | 2 460 958,50 Kč |
| 4. Dílčí etapa | 1 337 950 Kč | 1 618 919,50 Kč |
| 5. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru | 93 750 Kč | 113 437,50 Kč |
| Celkem: | 7 533 250 Kč | 9 115 232,50 Kč |

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

| Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy |
|------------------------------|--|--|--|
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy | - | - |
| 1. Dílčí etapa | Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | DUSP k připomínkám 1. Dílčí fakturace | Předávací protokol k Dílčí etapě |
| 2. Dílčí etapa | Do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami vč. podání vyplněné žádosti o společné povolení 2. Dílčí fakturace | Předávací protokol k Dílčí etapě +kopie žádosti potvrzená podatelnou Drážního úřadu |
| 3. Dílčí etapa | Do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | Dílčí předání PDPS k připomínkám 3. Dílčí fakturace | Předávací protokol k Dílčí etapě |
| 4. Dílčí etapa | Do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | PDPS se zapracovanými připomínkami 4. Dílčí fakturace | Předávací protokol k Dílčí etapě <u>Protokol o provedení Díla</u> |
| 5. Dílčí etapa | 22 měsíců (předpoklad 12/2023 – 10/2025) | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 22 měsíců Fakturace AD (1 x za čtvrtletí) | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| Termín dokončení Díla | <u>předpoklad do 31. 10. 2025</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy) | Konečná fakturace AD | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |