

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

pro realizaci stavby

„Stavební úpravy cesty Křimice – Malesice“

22TUOIN01

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

ROADFIN STAVBY s.r.o.

se sídlem Plzeňská 1147, 330 27 VEJPRNICE

zastoupená Ing. Václavem Kotěšovcem

IČO: 04852427

DIČ: CZ04852427

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni

oddíl C, vložka 32379

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2022/002270

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22.04.2022 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy cesty Křimice - Malesice**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je úpravu stávající nebezpečné komunikace v celkové délce cca 1459 m při pravém břehu řeky Mže mezi městskými obvody Křimice a Malesice (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu provádění díla vyvstala nutnost provedení sanace ve větším rozsahu oproti předpokladu, a to z důvodu nevyhovující únosnosti podloží. Laboratorní zkoušky pak na úrovni sanované pláně a 1. konstrukční vrstvy ŠD vyplynulo, že není nutné nahrazovat 2. konstrukční vrstvu ŠD vrstvou SC 8/10, proto budou v celém rozsahu provedeny dvě konstrukční vrstvy ŠD. Na stavbě nebyl zjištěn nebezpečný odpad. Tato skutečnost byla potvrzena rozborem zemin. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“). Uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. ZL 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů: **588.191,60Kč bez DPH**

Hodnota Méněprací dle Změnových listů: **- 672.176,99 Kč bez DPH**

Celková cena za provedení díla se snižuje o: 83.985,39 Kč bez DPH

a činí celkem: 6.782.680,77 Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. ZL 1.
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 26.8.2022

Ve Vejprnicích dne 24.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....

Ing. Václav Kotěšovec
jednatel