

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 22TUOIN01

Stavební akce:	Stavební úpravy cesty Křimice - Malesice		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	1		
Dotčená část stavby:	SO 101-1		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	geodetické zaměření, laboratorní protokoly		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	30.06.2022		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	30.06.2022
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 6			
Zdůvodnění a popis změny: a) sanace podloží - z důvodu nevyhovující únosnosti podloží provedena sanace v rozsahu přesahujícím původní rozpočet SoD o 92 m2. b) SC 8/10 - z výsledků laboratorních zkoušek provedených na úrovni sanované pláně a 1. konstrukční vrstvy ŠD vyplývá, že není nutné nahrazovat 2. konstrukční vrstvu ŠD vrstvou SC 8/10. V celém rozsahu budou provedeny dvě konstrukční vrstvy ŠD. c) nebezpečný odpad - rozbor zemin potvrdil, že se na stavbě v celém rozsahu nevyskytuje nebezpečný odpad.			
Vliv změny na termín dodání díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-83 985,39	Kč bez DPH
přípočty celkem:		588 191,60	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-672 176,99	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku laboratorní protokoly ostatní		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - ROADFIN STAVBY s.r.o.		30.06.2022	
projektant: Ing. Viktor Vaidiš		30.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		30.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		30.06.2022	
- TDS (OI MMP)		30.06.2022	
- TDS (EX)		30.06.2022	
- cenová kontrola		30.06.2022	
- AD		30.06.2022	
- ÚKEP		30.06.2022	