

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/057/Dur, uzavřené dne 15.03.2022

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. IPS Třinec, a. s.

sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva nebo
Ing. Marek Kufa, člen představenstva

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Daniel Pieszka, Ing. Marek Kufa

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Ivan Stryja, Ing. Jiří Kuchtíček

oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Tomáš Lýsek

IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Ostrava

č. účtu:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/057/Dur, uzavřené dne 15.03.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.05.2022 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Parkovací objekt Sosna - opakování**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 1.237.498,10 Kč bez DPH. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle ust. § 222 odst. 5 výše zmíněného zákona je změnou nezbytnou.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH	51.106.272,76 Kč
DPH v zákonné výši	10.732.317,27 Kč
Cena díla vč. DPH	61.838.590,03 Kč


K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/3896 ze dne 22.08.2022.

V Třinci
30.8.2022

Za objednatele:


RNDr. Věra Paikovská
primátorka



V Třinci
30.8.2022

Za zhotovitele:



Příloha č. 1:
Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	17.08.2022
Název akce:	Parkovací objekt Sosna		
Předmět změny:			
<p>Statutární město Třinec v současné době realizuje stavbu „Parkovací objekt Sosna“. Zhotovitel stavby IPS Třinec, a. s., dne 23.06.2022 předložil Upozornění Objednatele na rozpor v zadávací dokumentaci stavby „Parkovací objekt Sosna – opakování“, kde mimo jiné upozorňuje na nesprávnou specifikaci výztuže stropních desek nad 1. a 2. NP. Tato skutečnost byla zjištěna až v rámci dopracování dílenské dokumentace ocelové konstrukce haly.</p> <p>Projektová dokumentace pro provádění stavby specifikuje materiál jako standardní Kari sítě + ohýbanou nerezovou výztuž. V rámci dopracování dílenské a dodavatelské dokumentace je statikem požadováno použití atypických Kari sítí a nerezových Kari sítí. Tyto požadavky nebyly v dokumentaci pro provádění stavby nijak definovány ani zohledněny a mají vliv na cenu díla. Zhotovitel předložil k odsouhlasení změnový rozpočet, včetně kalkulačního vzorce a cenových nabídek nově požadovaných materiálů.</p> <p>V rámci kontrolních dní a konzultací ohledně provozu parkovacího objektu, byly budoucím provozovatelem vneseny upřesňující požadavky týkající se požárního zabezpečení, osvětlení a přístupu do objektu. Bylo dohodnuto, že okruh požární signalizace bude za účelem zvýšení bezpečnosti doplněn o semaforey (zelené a červené světlo), a to u každého vjezdu. Vybraná světla (21 ks), nad středovou komunikací v jednotlivých podlažích, budou doplněna o záložní zdroj (délka svícení minimálně 3 hodiny). Dále budou doplněna čidla tak, aby jednotlivá podlaží byla rozsvěcována po třetinách, a to za účelem úspory el. energie. U vjezdových i výjezdových vrat budou doplněny čtečky čipů, aby bylo zabráněno případným kolizím v případě nečitelnosti SPZ.</p>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-1 207 391,68 Kč		2 444 889,78 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 237 498,10 Kč			
Cena dle SOD vč. dodatku č. 1 bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
49 868 774,66 Kč		51 106 272,76 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Ing. Petr Piprek	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (AD):</u>	Ing. Zbigniew Fukala	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>	Martin Madeja	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Bc. Alexandra Lipovská	<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
1.	Změna výztuže desek	2 444 889,78 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		2 444 889,78 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
1.	Změna výztuže desek, doplnění elektroinstalace	- 1 207 391,68 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 1 207 391,68 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU	1 237 498,10 Kč
----------------------------------	------------------------

Dodavatel: Ing. Petr Pipek

AD: Ing. Zbigniew Fukala

TDS: Martin Madeja

Objednatel: Bc. Alexandra Lipow

90	SUB	0	Zkoušky systému, koordinace	hod	11 000,00
91	SUB	8	Montáž indukční smyčky	ks	4 320,00
Oddíl					
10: Rozvod přístupového systému - dvoudvřka					
87	SUB	1	Kabel FTP/cat5e	m	112 458,00
88	SUB	11	Kličenka Teardrop Mítare	ks	3 780,00
94	SUB	4	Bezkontaktní čtečka HID iClass. Mítare a DESFire karet, dosah do 5 cm (karty iClass), vysoká bezpečnost přenosu mezi kartou a čtečkou. IP65	ks	10 000,00
95	SUB	5	adapťer pro povrchovou montáž čtečky	ks	37 560,00
96	SUB	6	řidič člen identifikačního stanoviště, ovládá 4 řídící místa, komunikace RS485, 2c., montážní krabice, povrchová - komplet	ks	2 862,00
97	SUB	7	FW pro řídicí jednotku, konfigurovatelné dle požadavku, včetně režimu offic	ks	38 384,00
101	SUB	15	Indukční smyčka výjezdu	kus	432,00
Objekt					
06: EPS					
Skupina					
1: Nezařazeno					
Oddíl					
0: Neřazený díl					
17	SUB	Pol_0009	Mont zdroj dle EN64-4, 24V/3A, kovový kryt, aku 2x18Ah	ks	1 332,00
18	SUB	Pol_0009a	Dod zdroj dle EN64-4, 24V/3A, kovový kryt, aku 2x18Ah	ks	6 133,00
20	SUB	Pol_0001	Mont SEMAFOR ČERVENÁ/ZELENÁ	ks	1 260,00
21	SUB	0001_a	Dodávka SEMAFOR ČERVENÁ/ZELENÁ	ks	17 604,00
22	SUB	Pol_0017	Mont Kabel PRAFiaCom 2x2x0,8	m	8 400,00
23	SUB	Pol_0017a	dod Kabel PRAFiaCom 2x2x0,8	m	12 000,00
Objekt					
06: EPS					
Skupina					
1: Nezařazeno					
Oddíl					
0: Neřazený díl					
17	SUB	Pol_0009	Mont zdroj dle EN64-4, 24V/3A, kovový kryt, aku 2x18Ah	ks	1 332,00
18	SUB	Pol_0009a	Dod zdroj dle EN64-4, 24V/3A, kovový kryt, aku 2x18Ah	ks	6 133,00
20	SUB	Pol_0001	Mont SEMAFOR ČERVENÁ/ZELENÁ	ks	1 260,00
21	SUB	0001_a	Dodávka SEMAFOR ČERVENÁ/ZELENÁ	ks	17 604,00
22	SUB	Pol_0017	Mont Kabel PRAFiaCom 2x2x0,8	m	8 400,00
23	SUB	Pol_0017a	dod Kabel PRAFiaCom 2x2x0,8	m	12 000,00