



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka – 2. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2021000686
číslo smlouvy zhotovitele: 1082035JKL.02
číslo veřejné zakázky: 011 0253




veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROVIA CS, a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
ve věcech technických: Bc. Jan Klepal – hlavní stavbyvedoucí
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 27. 5. 2021. Dodatek č. 1 byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 11. 5. 2022. Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 je nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
 ceny díla ☒
 doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Na základě okolností (skutečný stav, skutečný počet a skutečná poloha inženýrských sítí) postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, včetně geodetického zaměření po skončení stavebních prací, a na základě dodatečných požadavků objednatele ke změnám uvedeným ve změnových listech č. 5 a 6, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 4 ZZVZ ☒
 § 222 odst. 5 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 6 ZZVZ ☒
 § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. **Nabídková cena** díla činí 20 286 217,71 Kč bez DPH.
 2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1** (tzn. dle změnových listů č. 1, 2, 3 a 4, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 22 853 011,13 Kč bez DPH.
 3. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č.2** (tzn. dle změnových listů č. 5 a 6, které jsou přílohou dodatku č. 2) činí 23 169 260,06 Kč bez DPH.
 4. **K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.**
6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	20 286 217,71 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	2 566 793,42 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	316 248,93 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	238 571,76 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	524 934,45 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 447 257,28 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků č.1 a 2	23 169 260,06 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 5 a 6.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 22. 8. 2022, č. 1148/2022.
- 7.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing.
Pavel
Vrba

Digitálně podepsal Ing. Pavel Vrba
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18808226, cn=Ing. Pavel Vrba,
sn=Pavel Vrba, givenName=Pavel,
serialNumber=P375804
Datum: 2022.09.01 13:57:55
+02'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Stavba: Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa

Rekapitulace změnových listů

P.Č.	Název změnového listu	Hodnota ZL
1	ZMĚNOVÝ LIST 5 - VÍCEPRÁCE	763 506,21 Kč
2	ZMĚNOVÝ LIST 6 - MĚNĚPRÁCE	- 447 257,28 Kč

Celkem bez DPH:

316 248,93 Kč

DPH 21%:

66 412,28 Kč

Celkem včetně DPH:

382 661,21 Kč

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE

5

Název a číslo stavby: Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M. Pařízka - 2. etapa
 Název objektu: SO 199.2 - Dopravně inženýrská opatření - SM ČB
 SO 311 - Obnova vodovodních řadů

Č. smlouvy objednatele: 2021000686
 Č. smlouvy zhotovitele: 1082035JKL.02

Investor (objednatel): Statutární město České Budějovice
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

TDI: Ing. Michal Türk - TISOX s.r.o.
 Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice

Projektant (autorský dozor): Ing. Martin Jáchym - Akiprojekt s.r.o.
 Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice

Dodavatel: Bc. Jan Klepal - EUROVIA CS, a.s.,
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:

VP22	SO 199.2	Změna řeši doplnění provizorního dopravního značení, které vyplynulo z prodloužení realizace Díla a z důvodu realizace stavby v průběhu dvou stavebních sezón v roce 2021 a 2022.
VP23	SO 311	Během realizace vodovodu Plavská č. 1 a č. 2 došlo k úpravám na základě zastižných podmínek na stavbě a požadavků majetkového správce vodovodu.
VP23	SO 311	Při prodloužení vodovodu Plavská-2 bylo nezbytné zpočátku odstranit původní asfaltové souvrství a po dokončení prací opětovně položit nové souvrství vozovky.
VP23	SO 311	Ve změně dochází k navýšení zemních prací dle skutečnosti na stavbě.

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

VP22	DIO - 2. etapa	156 733,12 Kč
VP23	Upravy vodovodu Plavská-1 a Plavská-2	431 455,50 Kč
VP24	Výměna asfaltů v místě prodloužení vodovodu	81 838,64 Kč
VP25	Navýšení zemních prací	93 478,95 Kč

Celkem bez DPH:	763 506,21 Kč
DPH 21%:	160 336,30 Kč
Celkem včetně DPH:	923 842,51 Kč

Investor (objednatel):	Statutární město České Budějovice	datum	podpis	
TDI:	Ing. Michal Türk - TISOX s.r.o.	datum	podpis	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Martin Jáchym - Aklprojekt s.r.o.	datum	podpis	
Dodavatel:	Bc. Jan Klepal - EUROVIA CS, a.s.,	datum	podpis	
Přílohy:	- změnový soupis prací			
		 EUROVIA CS, a.s. Odšipný závod oblast Čechy západ závod České Budějovice Pláná 72, CZ-370 01 České Budějovice		vyhotovení číslo

Stavba
číslo a název SO SO 199.2 Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařížka - 2. etapa
číslo a název rozpočtu: SO 199.2 Dopravně inženýrská opatření - SM ČB
Dopravně inženýrská opatření - SM ČB

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
91			Doplňující konstrukce a práce				
14	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	270,500	160,95	43 536,98
16	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	270,500	107,30	29 024,65
18	914169		DOPRAV ZNAČKY ZAKL VEL HLINÍKFÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	7 844,500	10,73	84 171,49
91			Doplňující konstrukce a práce				166 733,12
			Celkem				166 733,12

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

SO 311
SO 311

Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
Obnova vodovodních řadů
Obnova vodovodních řadů

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	13,200	298,34	3 938,09
2	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	950,400	2,41	2 290,46
4	125832		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II. ODVOZ DO 2KM	M3	75,840	69,75	5 289,84
5	13283		HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	56,400	252,16	14 221,82
6	13283B		HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - DOPRAVA	M3KM	353,040	11,61	4 099,79
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	56,400	16,10	908,04
9	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	37,920	80,48	3 051,80
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,850	556,89	8 269,82
11	18120		UPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	33,600	16,10	540,96
1			Zemní práce				42 609,62
4			Vodorovné konstrukce				
17	45152		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,940	948,96	5 636,82
4			Vodorovné konstrukce				5 636,82
5			Komunikace				
18	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	33,600	268,34	9 016,22
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	33,600	185,07	6 218,35
5			Komunikace				15 234,57
8			Potrubi				
20	85133		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	1,550	1 608,43	2 493,07
22	85227		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 100MM	M	4,300	7 892,99	33 939,86
23	85233		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 150MM	M	4,900	8 584,00	42 061,60
27	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 100MM	M	4,800	715,69	3 435,31
28	873453		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 300MM BEZVYKOPOVOU	M	0,830	3 074,15	2 551,54
36	891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	1,000	2 628,85	2 628,85
37	891933		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	KUS	4,000	2 628,85	10 515,40
41	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	36,000	36,48	1 313,28
42	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VYŠTRAŽNÁ FOLIE	M	36,000	23,61	849,96
47	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	36,000	42,92	1 545,12
50	89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	72,000	160,95	11 588,40
8			Potrubi				112 922,39
9			Ostatní práce				
57	969133		VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH	M	30,000	268,25	8 047,50
9			Ostatní práce				8 047,50
xx			Nové položky				
64	85133	1N	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	12,000	2 110,00	25 320,00
66	891127	2N	ŠOUPATKA DN DO 100MM	KUS	1,000	11 053,20	11 053,20
67	891133	2N	ŠOUPATKA DN DO 150MM	KUS	5,000	18 729,60	93 648,00
68	891426	1N	Odvozňovací souprava (vč. poklopu)	KUS	1,000	9 985,00	9 985,00
69	899331	2N	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE	KUS	3,000	21 919,20	65 757,60
70	87333	1N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 150MM	M	18,000	1 940,40	34 927,20
72	014101	1N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	18,480	95,00	1 755,60
73	014132	1N	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAĐ)	T	1,060	4 300,00	4 558,00
xx			Nové položky				247 004,60
			Celkem				431 455,60

SO 311

SO 311

Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařížka - 2. etapa

Opnova vodovodních řadů

Obnova vodovodních řadů

Př. č. pol.	Kod položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		xx	Nové položky				
65	58920	N	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	62,400	91,21	5 691,50
74	11372	N	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	8,558	796,51	6 816,53
75	572214	N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	244,500	10,62	2 596,59
76	574J42	N	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK. SMA 8+, 8S TL. 35MM	M2	244,500	229,10	56 014,95
77	574D66	N	ASFALTOVÝ BETON PRO TLOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	33,600	319,02	10 719,07
		xx	Nové položky				81 838,64
			Celkem				81 838,64

Stavba
číslo a název SO SO 311 Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pafizka - 2. etapa
číslo a název rozpočtu: SO 311 Obnova vodovodních řadů
Obnova vodovodních řadů

Por. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
4	125832		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLADEK TR. II. ODVOZ DO 2KM	M3	223,372	69,75	15 580,20
5	13263		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	223,372	252,16	56 325,48
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	223,372	16,10	3 596,29
9	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	223,372	80,48	17 976,98
		1	Zemní práce				93 478,96
			Celkem				93 478,96

ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE

6

Název a číslo stavby:	Silnice II/15529, České Budějovice, ulice Plavská a t.M.Pařízka - 2 etapa	Č. smlouvy objednatele:	2021000686
Název objektu:	SO 001 - Smluvní požadavky SO 311 - Obnova vodovodních řadů SO 312 - Obnova kanalizačních řadů SO 401 - Veřejné osvětlení	Č. smlouvy zhotovitele:	1082035JKL 02

Investor (objednatel): Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

TDI: Ing. Michal Türk - TISOX s.r.o.
Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice

Projektant (autorský dozor): Ing. Martin Jáchym - Akiprojekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice

Dodavatel: Bc. Jan Klepař - EUROVIA CS, a.s.,
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:

MP14	SO 002	Odpočet prací spojených se skládkováním nebezpečného odpadu, který nebyl během realizace prací zastížen.
MP15	SO 311	Během realizace vodovodu Plavská č. 1 a č. 2 došlo k úpravám na základě zastížených podmínek na stavbě a požadavků majetkového správce vodovodu.
MP16	SO 312	V rámci prací byla původně uvažovaná šachta ŠS-15 ve stavu, kdy nemuselo dojít k jejímu vybourání a tudíž byla ve stavbě ponechána.
MP17	SO 401	Změna řeší upřesnění rozsahu prací, které byly realizovány v souvislosti s pokládkou optického kabelu.

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

MP14	Neprováděné práce	- 231 658,88 Kč
MP15	Doplnění strojího prolaku DN 300	- 88 518,22 Kč
MP16	Neprováděné práce - šachta ŠS-15	- 72 446,81 Kč
MP17	Výměry dle skutečnosti	- 54 633,37 Kč

Celkem bez DPH:	- 447 257,28 Kč
DPH 21%:	- 93 924,03 Kč
Celkem včetně DPH:	- 541 181,31 Kč

Investor (objednatel):	Statutární město České Budějovice	datum	podpis	
TDI:	Ing. Michal Türk - TISOX s.r.o.	datum	podpis	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Martin Jáchym - Akiprojekt s.r.o.	datum	podpis	
Dodavatel:	Bc. Jan Klepař - EUROVIA CS, a.s.,	18.07.2022	podpis	
Přílohy:	EUROVIA CS, a.s. Odštěpný závod oblast Čechy západ závod České Budějovice Pláně 72, CZ-370 01 České Budějovice			vyhotovitel číslo
- změnové soupisy prací				

SO 001
SO 001

Smluvní požadavky
Smluvní požadavky

Poř. č. pol.	Kod položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		8	Základy				
6	014132		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	- 479,774	482,85	- 231 658,88
		8	Základy				- 231 658,88
			Celkem				- 231 658,88

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

SO 311
SO 311

Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
Obnova vodovodních řadů
Obnova vodovodních řadů

Por. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		8	Potrubí				
21	85226		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PRÍRUBOVÝCH DN DO 80MM	M	- 1,200	3 755,50	- 4 506,60
30	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	- 1,000	7 983,12	- 7 983,12
32	891133		ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	KUS	- 1,000	14 401,81	- 14 401,81
33	891426		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS	- 2,000	18 101,51	- 36 203,02
40	89913		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	- 2,000	4 422,91	- 8 845,82
44	899331		DOPLNKY NA POTRUBÍ DN DO 150MM - PRÍPOJE	KUS	- 1,000	16 577,85	- 16 577,85
		8	Potrubí				- 88 518,22
			Celkem				- 88 518,22

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

SO 312
SO 312

Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
Obnova kanalizačních řadů
Obnova kanalizačních řadů

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		8	Potrubí				
22	894157		SÁCHTY KANALIZAČNÍ Z BETONDILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	- 1,000	24 161,81	- 24 161,81
		8	Potrubí				- 24 161,81
		9	Ostatní konstrukce				
39	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAC SÁCHETKOMPLETNÍCH	KUS	- 1,000	48 285,00	- 48 285,00
		9	Ostatní konstrukce				- 48 285,00
			C e l k e m				- 72 446,81

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

SO 401
SO 401

Střnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
11	460 20-1603	1	VYKOP RYHY 35x70	M3	- 3,971	804,75	- 3 195,66
16	460 42-1101		ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 57,61m3 (98,0t)	M	- 68,080	69,75	- 4 748,58
19	460 56-1801	1	ZAHOZ RYHY 35x70	M3	- 3,971	321,90	- 1 278,26
21	460 60-0021		NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	M3	- 1,589	160,95	- 255,75
22	460 60-0061		ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km	T	- 2,859	85,84	- 245,42
25	460 62-0013		PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	M2	- 7,943	69,75	- 554,02
		1	Zemní práce				- 10 277,69
		2	Základy				
35	210 01-0256	1	VRAPOVANA CHRANIČKA pr.94/110	M	- 68,080	107,30	- 7 304,98
		2	Základy				- 7 304,98
		7	Přidružená stavební výroba				
87	75IB21	1N	MIKROTRUBIČKA PŘES 10/8 MM	M	- 218,000	57,50	- 12 535,00
88	75IB21	2N	MIKROTRUBIČKA PŘES 10/8 MM - SVAZEK	M	- 209,000	117,30	- 24 515,70
		7	Přidružená stavební výroba				- 37 060,70
			Celkem				- 54 633,37