
Dodatek č. 1 – VHZ-2021-904-23/1
ke smlouvě o dílo č. VHZ-2021-904-23
na stavbu „Projekt odvodnění kalů ČOV Zábřeh II.“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.

se sídlem: Sečská 570, Slatiňany, 538 21
IČ: 00655261
DIČ: CZ00655261
zastoupená: Mgr. David Dohnal, jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 83
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 4.8.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Projekt odvodnění kalů ČOV Zábřeh II.**“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.

Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla, a to na základě žádosti zhotovitele a v návaznosti na pozdější zahájení stavební realizace projektu z důvodu objektivní překážky na straně objednatele, spočívající v opoždění dodávky nové mobilní odstředivky provozovateli ČOV Zábřeh. Délka stavební realizace sjednaná v původní smlouvě o dílo v délce 7 měsíců se tímto dodatkem nemění a plně odpovídá podmínkám zadávacího řízení na dodavatele stavby.

4. Doba a místo provádění díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. Smlouvy o dílo, který nově zní takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební a montážní práce včetně provedení komplexní provozní zkoušky v délce 72 hodin kontinuálního provozu do **31. 10. 2022** a předá Objednateli celé Dílo nejpozději do **30. 11. 2022**. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha dodatku č. 1:

1) Žádost o prodloužení termínu stavebních prací

V Šumperku dne: 26. 8. 2022

V Hranicích dne: 31. 8. 2022

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Mgr. David Dohnal

Jednatel společnosti

Stavební hut' Slatiňany, spol. s r.o.