



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Obnova armatur lokalita Branišovská“

číslo smlouvy objednatele: 2021002171

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 21155

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ČEVAK a.s.
sídlo: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657
zastoupený: Ing. Jiřím Heřmanem, předsedou představenstva
ve věcech technických: Františkem Babickým, zástupcem provozního střediska ČB
IČO: 608 49 657
DIČ: CZ60849657
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 20. 12. 2021. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Jedná se o změny provedené na základě konkrétní situace na staveništi nastalé při zemních pracích, kdy byly zjištěny odchylky od předpokládaného stavu, např. sousedních inženýrských sítí.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 4 888 380,33 Kč bez DPH.
 2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 5 076 917,94 Kč bez DPH.**
 3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.
 - 7.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	4 888 380,33 Kč
Dodatek č. 1	188 537,61 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	5 076 917,94 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 22. 8. 2022, č. 1146/2022.

Dne 1. 9. 2022

V Českých Budějovicích




Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice



Dne 25. 8. 2022

V Českých Budějovicích



Ing. Jiří Heřman, předseda představenstva
ČEVAK a.s.

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (245)

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.1

na akci

Obnova armatur lokalita Branišovská

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Změny v provedených položkách - závěrečné vyúčtování - změny kubatur zejména zemních prací dle skutečně zjištěných podmínek při výkopových pracích + neprováděné práce

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Vícepráce: Uzel Z12: nutnost rozšíření výkopových prací a odstranění povrchů z důvodu nalezené přípojky pro přilehlý kiosek a osazení armatur s eleimací nevyhovujících hrdlových spojů, u kterých hrozilo vystřelení z důvodu tlaku v síti. Uzel Z13: při výkopových pracích byl oproti archivním podkladům předaných majiteli inženýrských sítí nalezen masivní betonový teplovodní kolektor (o profilu cca 2m x 2m, uložený na vodovodním řadu DN 400), který téměř znemožnil osazení armatur na veřejném vodovodu, a proto musely být značně zvětšeny výkopové práce a s tím i související následné zásypy a asfaltový povrch. Na základě skutečně nalezených vrstev komunikace v ulici Ant. Barcala byla zohledněna, na základě projednání se správcem komunikace, následná skladba vozovky a zásyp včetně výměny podloží pro potřebnou pevnost zhutnění. Uzel Z 16: rozšířený rozsah zemních prací z důvodu nalezeného předsazeného hrdlového kolena DN 400, které bylo tudíž vyměněno a propojeno až za tento kritický spoj. V archivních podkladech byla trasa vodovodu v jiné trase. Uzel Z17: bylo potřeba vybourat železobetonovou vrstvu ukrytou pod asfaltovým povrchem chodníku a zvětšit stavební jámu pro osazení spojek na potrubí DN 400 - úprava provedena dle aktuálního umístění souvisejících armatur - byla zde montážní spojka (dříve používaný způsob řešení, který se dnes již nepoužívá) - toto se muselo odstranit a upravit na skutečnost.

Méněpráce: Bylo upuštěno od izolace přírubových spojů z důvodu budoucích zásahů na armaturách. Dále nebyla provedena výsadba keře (odsouhlaseno správcem veřejné zeleně) z důvodu ochranného pásma veřejného vodovodu, přesazení dřeviny a nebyla osazena jedna multitoleranční spojka DN 600 + redukce 600/400 neboť u problematického místa kolize s teplovodem byla stávající ocelová redukce vyvařená v úhlu směrově i výškově správně - stávající stav byl prověřen a shledán zcela vyhovující. Dále nebyl přizván hydrogeolog (nebyla zastižena hladina podzemní vody).

Vícepráce celkem: 576.556,65 Kč bez DPH

Méněpráce celkem: - 388.019,04 Kč bez DPH

Souhrn nákladů :	bez DPH	188 537,61 Kč
	DPH 21%	39 592,90 Kč
	celkem s DPH	228 130,51 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

Ne

Za zhotovitele : František Babický

Dne: 20.07.2022

Severní 2 [redacted] dějovice
IČ: 60 [redacted] 9657
zaps [redacted] více
(247)

Za projektanta : Ing. Martina Zamlínská

Dne:

VAK projekt s.r.o.
Božany Němcové 12/2
[redacted] ské Budějovice
IČ: 81 59 721

Za TDS : Petr Beran

Dne:

[redacted]
Lannova tř. 1
IČ: [redacted]
tel: +420 777 601 100 00 99 99 77

Za objednatele : Ing. Lenka Růžičková

Dne:

24.8.22

[redacted]
oddělení přípravy a realizace
vodohospodářských staveb

Přílohy : - změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Stavba: Obnova armatur Lokalita Branišovská

P.Č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl	Poznámka
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	
5	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na	m2	78,590	100,00	7 859,00	153,59	100,00	15 359,00	7 500,00	cena dle SOD
7	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na	m2	31,410	150,00	4 711,50	106,00	150,00	15 900,00	11 188,50	cena dle SOD
9	113201112	Vyrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s	m	4,33	100,00	433,00	6,00	100,00	600,00	167,00	cena dle SOD
16	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo	m3	3,75	500,00	1 875,00	27,75	500,00	13 875,00	12 000,00	cena dle SOD
17	131251021	Hloubení zapážených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do	m3	190,53	750,00	142 897,50	485,53	750,00	364 147,50	221 250,00	cena dle SOD
27	171201201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku bez hutnění s upravením uložené sypaniny do	m3	53,720	10,00	537,20	217,00	10,00	2 170,00	1 632,80	cena dle SOD
28	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení	t	100,03	250,00	25 007,50	336,00	250,00	84 000,00	58 992,50	cena dle SOD
29	174102101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hmoty při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s	m3	153,59	150,00	23 038,50	201,00	150,00	30 150,00	7 111,50	cena dle SOD
30	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	28,02	300,00	8 406,90	205,00	300,00	61 500,00	53 093,10	cena dle SOD
40	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	4,43	950,00	4 208,50	10,00	950,00	9 500,00	5 291,50	cena dle SOD
43	564831112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm	m2	18,72	120,00	2 246,40	48,72	120,00	5 846,40	3 600,00	cena dle SOD
44	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	51,92	150,00	7 788,00	81,92	150,00	12 288,00	4 500,00	cena dle SOD
45	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm	m2	31,410	250,00	7 852,50	66,41	250,00	16 602,50	8 750,00	cena dle SOD
46	564871115	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	21,22	300,00	6 366,00	56,22	300,00	16 866,00	10 500,00	cena dle SOD
47	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením	m2	13,62	500,00	6 810,00	43,62	500,00	21 810,00	15 000,00	cena dle SOD
48	565176113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a	m2	31,41	700,00	21 987,00	66,41	700,00	46 487,00	24 500,00	cena dle SOD
52	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusá ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného	m2	50,13	300,00	15 039,00	80,13	300,00	24 039,00	9 000,00	cena dle SOD
53	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,41	500,00	15 705,00	66,41	500,00	33 205,00	17 500,00	cena dle SOD
54	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva	m2	12,34	400,00	4 936,00	21,34	400,00	8 536,00	3 600,00	cena dle SOD
136	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živého povrchu na stávající se zalitím za tepla	m	80,04	100,00	8 004,00	152,04	100,00	15 204,00	7 200,00	cena dle SOD
137	919735113	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	80,04	120,00	9 604,80	152,04	120,00	18 244,80	8 640,00	cena dle SOD
138	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,40	250,00	3 098,75	25,00	250,00	6 250,00	3 151,25	cena dle SOD
139	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t	111,56	10,00	1 115,55	205,00	10,00	2 050,00	934,45	cena dle SOD
142	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	7,27	500,00	3 636,50	25,00	500,00	12 500,00	8 863,50	cena dle SOD
144	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení	t	40,01	250,00	10 002,25	205,00	250,00	51 250,00	41 247,75	cena dle SOD
145	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu	t	22,90	450,00	10 303,20	25,00	450,00	11 250,00	946,80	cena dle SOD
N	Teplárna	Dopojení drenážního potrubí ve výkopu od kolektoru	kpl.	0,00	4 325,00	0,00	1,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	Nad ramec
N	Teplárna	Podsouvání potrubí pod teplovodní kolektor	kpl.	0,00	5 380,00	0,00	1,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	Nad ramec
N	VO	Sundání a znovuosazení VO	kpl.	0,00	7 350,00	0,00	1,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	Nad ramec
N	Betony	Bourání betonového koryta	kpl.	0,00	5 333,00	0,00	1,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	Nad ramec
N	Betony	Příplatek za ruční bourání ve výkopu	kpl.	0,00	1 658,00	0,00	1,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	Nad ramec
N	Betony	Opava Teplovodního koryta	kpl.	0,00	6 350,00	0,00	1,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	Nad ramec
		Celkem				353 469,55			930 026,20	576 556,65	

Celkem bez DPH

576 556,65

Zpracoval: František Babický

Datum: 23.04.2020

Zhotovitel: ČEVAK a.s.

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Stavba: Obnova armatur loklata Branišovská

P.Č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl	Poznámka
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	Skutečnost - SOD	
18	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	274,48	10,00	2 744,75	0,00	10,00	0,00	-2 744,75	cena dle SOD
19	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na	m2	274,48	5,00	1 372,38	0,00	5,00	0,00	-1 372,38	cena dle SOD
20	151101301	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení	m3	190,53	10,00	1 905,30	0,00	10,00	0,00	-1 905,30	cena dle SOD
21	151101311	Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od	m3	190,53	5,00	952,65	0,00	5,00	0,00	-952,65	cena dle SOD
33	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1 až 4 bez výměny půdy v rovině	kus	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	cena dle SOD
34	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v	kus	1,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	cena dle SOD
35	10321100	zahradní sUBstrát pro výsadbu VL	m3	0,20	1 000,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00	-200,00	cena dle SOD
36	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na	kus	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	cena dle SOD
37	184401111	Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	cena dle SOD
38	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	0,00	-2 000,00	cena dle SOD
39	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně	kus	2,00	800,00	1 600,00	0,00	800,00	0,00	-1 600,00	cena dle SOD
89	HWL NS9460000010	Multitoleranční spojka s přírubou DN600 PN10 (615-645)	kus	1,01	85 566,00	86 421,66	0,00	85 566,00	0,00	-86 421,66	cena dle SOD
90	DKT.FFR600E400P10	FFR přírubový přechod-redukce DN 600/400, PN 10, litina, práškový epoxid tl 250µm	kus	1,01	46 230,00	46 692,30	0,00	46 230,00	0,00	-46 692,30	cena dle SOD
122	R8-1.1	Izolace přírubového spoje pomocí petrolátové bandáže systémem anticorplast DN80	spoj	18,00	700,00	12 600,00	0,00	700,00	0,00	-12 600,00	cena dle SOD
123	R8-1.2	Izolace přírubového spoje pomocí petrolátové bandáže systémem anticorplast DN200	spoj	11,00	1 700,00	18 700,00	0,00	1 700,00	0,00	-18 700,00	cena dle SOD
124	R8-1.3	Izolace přírubového spoje pomocí petrolátové bandáže systémem anticorplast DN300	spoj	3,00	2 900,00	8 700,00	0,00	2 900,00	0,00	-8 700,00	cena dle SOD
125	R8-1.4	Izolace přírubového spoje pomocí petrolátové bandáže systémem anticorplast DN400	spoj	34,00	5 000,00	170 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-170 000,00	cena dle SOD
126	R8-1.5	Izolace přírubového spoje pomocí petrolátové bandáže systémem anticorplast DN600	spoj	1,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	-11 000,00	cena dle SOD
156	041903000	Dozor jiné osoby - součinnost hydrogeologa	soub	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	cena dle SOD
		Celkem				388 019,04			0,00	-388 019,04	

Celkem bez DPH	-388 019,04
-----------------------	--------------------

Zpracoval: Milan I František Babický

Datum: 1.11.20 23.04.2020

Zhotovitel: STRAČ ČEVAK a.s.

