

DODATEK č.1

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 315 800 / 02 / 2016
číslo smlouvy zhotovitele: 08022016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s. r. o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ing. Ludvík Šulc - jednatel

IČO: 49814052

DIČ: CZ49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463/0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc – jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo stavby „**Kanalizace Hradec Králové - Vlčkovická**“ dle změnového listu č. 1 a č. 2. Změnové listy jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany považují soupis prací, který je přiložen u změnového listu č. 1 a u změnového listu č. 2 za obchodní tajemství a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednavatele.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Cena celkem základní SOD (bez DPH)	4 613 400,- Kč
Méněpráce celkem	-1 745 482,-Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (bez DPH)	2 867 918,- Kč
DPH 21%	602 263,- Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (včetně DPH)	3 470 181,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

Přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a č. 2

V Hradci Králové dne: 26. 4. 2017

V Hradci Králové dne: 26. 4. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ludvík Šulc
jednatel
VODOEKOSTAV s. r. o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo : 1.
Kanalizace Hradec Králové – ulice Vlčkovická					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.					
Navrhovatel:		VODOEKOSTAV s. r. o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 22. 3. 2017		
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: -Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA			
<p>POPIS ZMĚNY: Při projednání stavby ve stavebním řízení požadoval správce komunikace, kterým je Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, na základě smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti finanční částku ve výši 121 835,-Kč. Z důvodu tohoto požadavku provedl objednatel bližší průzkum stoky a zjistil, že poslední kanalizační přípojka pro odvádění odpadních vod je zaústěna do revizní kanalizační šachty B1344 a bylo rozhodnuto, že stavební úprava na kanalizační stoce bude provedena v úseku od revizní kanalizační šachty B 1351 do revizní kanalizační šachty B1344 a touto změnou dojde ke zkrácení stavby o 109 m. Tento úsek od revizní kanalizační šachty B1344 do revizní kanalizační šachty B1341 bude sloužit jako dešťová kanalizace zejména pro odvodnění komunikace.</p> <p>Na základě výše uvedených skutečností, projektant stavby provede na základě objednatele revizi projektové dokumentace včetně nového výkazu výměr, který zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo ocení.</p> <p>DŮVOD ZMĚNY: Tato změna přinese výrazné méněpráce a byla vyvolána až po provedení výběrového řízení na zhotovitele a po podpisu smlouvy o dílo.</p>					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele:					
Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit					
Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí					
Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí					
Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové – ulice Vlčkovická

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 22. 3. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny o méněpráce ve výši – 1 700 356,- Kč

Počet listů příloh: 4 x A4 – Soupis prací – Změna č. 1

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): - 1 700 356,-Kč
(miliónsedmsettisíctřistapadesátšest)

Zpracoval:

Miroslav Dědek

Datum: 22. 3. 2017

Převzal:

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 22. 3. 2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové – ulice Vlčkovická

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 23. 3. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): - 1 700 356,-Kč
(milionšedmsettisíctřístapadesátšest)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ludvík Šulc

Datum: 23. 3. 2017

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 23. 3. 2017

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 2.	
Kanalizace Hradec Králové – ulice Vlčkovická					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.					
Navrhovatel:		VODOEKOSTAV s. r. o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.		Datum: 18. 4. 2017	
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: -Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA			
<p>POPIS ZMĚNY: Při provádění zemních prací od kanalizační revizní šachty B 1349 po revizní kanalizační šachtu B 1344, nebylo nutné čerpat podzemní vodu, proto položky z výkazu výměr spojené s touto činností nebudou fakturovány.</p> <p>DŮVOD ZMĚNY: Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.</p>					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele:					
Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit					
Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí					
Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí					
Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí					
<p><small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 2.

Kanalizace Hradec Králové – ulice Vlčkovická

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18. 4. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny o méněpráce ve výši – 45 126,- Kč

Počet listů příloh: 2 x A4 – Soupis prací – Změna č. 2

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): - 45 126,-Kč
(čtyřicetpěttisícstodvacetšest)

Zpracoval:

Miroslav Dědek

Datum: 18. 4. 2017

Převzal:

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 18. 4. 2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 2.

Kanalizace Hradec Králové – ulice Vlčkovická

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 18. 4. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): - 45 126,-Kč
(čtyřicetpěttisícstodvacetšest)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

Ludvík Šulc

Ing. Pavel Loskot

Datum: 18. 4. 2017

Datum: 18. 4. 2017