

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3526/2015/Šim

č. smlouvy zhotovitele: 6746/MP

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901

na zpracování přípravné dokumentace („PD“) včetně záměru projektu („ZP“)

stavby

„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Praha 2, I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 1418

zastoupený: **Ing. Jiřím Pokorným**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

V průběhu projednávání přípravné dokumentace pro potřeby optimálního a logického řešení došlo k rozšíření rozsahu zadání přípravné dokumentace a záměru projektu stavby o návrh systému ETCS v úseku trati Praha-Smíchov - Hostivice, včetně návrhu pokrytí vstupních oblastí systému ETCS přípojných tratí signálem GSM-R.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10 odst. 10.1. smlouvy na úpravě smlouvy takto:

Článek 4. - Lhůty k provedení díla
Odstavec 4.2. se mění, jak níže uvedeno.
Ruší se původní znění tohoto odstavce:

4.2. Plnění v následujících etapách:

Harmonogram plnění:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	04.12.2015	Předložení rozpracování záměru projektu. Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva. Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	31.03.2016	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s.o. a ČD, a.s. Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD. Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD. Zapracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s. k PD.	Předávací protokol pro část díla

3. Dílčí etapa	30.06.2016	Přípravná dokumentace se zpracovávajími připomínkami schvalovacího protokolu CK MD k projednání s drážními a mimodrážními organizacemi, orgány a složkami.	Předávací protokol pro část díla
4. Dílčí etapa	29.07.2016	Kompletní dokumentace v rozsahu Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.	Předávací protokol pro část díla
Ukončení díla	31.10.2016	Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby, kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC.	Pravomocné územní rozhodnutí

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní přípravnou dokumentaci a zajistit veškeré podklady, nutné pro vydání územního rozhodnutí. Přípravná dokumentace bude zhotovena:

Počet vyhotovení:

Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.2.

Součinnost zhotovitele bude ukončena schválením dokumentace objednatelem a nabytím právní moci územního rozhodnutí, nejpozději do konce roku 2016, pokud nebude příslušným dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak.

a nahrazuje dále uvedeným textem:

4.2. Plnění v následujících etapách:

Harmonogram plnění:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	04.12.2015	Předložení rozpracování záměru projektu. Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva. Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	31.03.2016	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s.o. a ČD, a.s. Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD. Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD. Zpracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s. k PD.	Předávací protokol pro část díla

3. Dílčí etapa	30.06.2016	Přípravná dokumentace se zpracováním rozšíření rozsahu zadání dle dodatku č.3 k projednání se složkami SŽDC, s.o. a ČD, a.s. Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD.	Předávací protokol pro část díla
4. Dílčí etapa	31.08.2016	Přípravná dokumentace se zpracovanými připomínkami schvalovacího protokolu CK MD.	Předávací protokol pro část díla
5. Dílčí etapa	30.11.2016	Kompletní dokumentace v rozsahu Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.	Předávací protokol pro část díla
Ukončení díla	30.4.2017	Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby, kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC.	Pravomocné územní rozhodnutí

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní přípravnou dokumentaci a zajistit veškeré podklady, nutné pro vydání územního rozhodnutí. Přípravná dokumentace bude zhotovena:

Počet vyhotovení:

Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.2.

Součinnost zhotovitele bude ukončena schválením dokumentace objednatelem a nabytím právní moci územního rozhodnutí, nejpozději do konce roku 2017, pokud nebude příslušným dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak.

Článek 5. - Cena za provedení díla

Ruší se původní znění tohoto odstavce:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Smluvní cena ve výši	9 366 000,- Kč
b) DPH 21 % (základní sazba)	1 966 860,- Kč
c) Smluvní cena + DPH.....	11 332 860,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

a) Cena za podklady a průzkumné práce	483 000,- Kč
b) Cena za geodetické práce	441 000,- Kč
c) Cena za Záměr projektu a ekonomické hodnocení	1 841 000,- Kč
d) Cena za projednání k územnímu řízení	392 000,- Kč
e) Cena za Přípravnou dokumentaci	6 146 000,- Kč
f) Cena za digitální verzi dokumentace	63 000,- Kč

5.3. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

1. dílčí etapa plnění - do 04.12.2015 - Předložení rozpracování záměru projektu. Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva. Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie

CENA BEZ DPH	2 809 800,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	590 058,- Kč
CELKOVÁ CENA	3 399 858,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel současně s 1. dílčím plněním **04.12.2015**

2. **dílčí etapa plnění - do 31.03.2016** – Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s. o. a ČD, a. s., porovnání změn k EIA, Stanovisko EIA ve smyslu ZD. Záměr projektu ke schválení do CK, zapracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s., Přípravná dokumentace k projednání s drážními a mimodrážními organizacemi, orgány a složkami

CENA BEZ DPH	2 809 800,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	590 058,- Kč
CELKOVÁ CENA	3 399 858,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

3. **dílčí etapa plnění - do 30.06.2016** - Přípravná dokumentace se zapracovanými připomínkami schvalovacího protokolu CK MD k projednání s drážními a mimodrážními organizacemi, orgány a složkami.

CENA BEZ DPH	2 341 500,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	491 715,- Kč
CELKOVÁ CENA	2 833 215,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

4. **dílčí etapa plnění - do 29.07.2016** - Kompletní dokumentace v rozsahu Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.

CENA BEZ DPH	936 600,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	196 686,- Kč
CELKOVÁ CENA	1 133 286,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Konečný termín plnění - do 31.10.2016 - Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby, kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC.

CENA BEZ DPH	468 300,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	98 343,- Kč
CELKOVÁ CENA	566 643,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- 5.4. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.5. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

a nahrazuje dále uvedeným textem:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Smluvní cena ve výši	9 764 000,- Kč
b) DPH 21 % (základní sazba)	2 050 440,- Kč
c) Smluvní cena + DPH.....	11 814 440,- Kč

(Cena díla bez DPH dle uzavřené SOD 9 366 000,- Kč + navýšení dle dodatku č.3 o 398 000,- Kč, takže nová cena díla je 9 764 000,- Kč)

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

a) <i>Cena za podklady a průzkumné práce</i>	483 000,- Kč
b) <i>Cena za geodetické práce</i>	441 000,- Kč
c) <i>Cena za Záměr projektu a ekonomické hodnocení</i>	1 841 000,- Kč
d) <i>Cena za projednání k územnímu řízení</i>	392 000,- Kč
e) <i>Cena za Přípravnou dokumentaci</i>	6 146 000,- Kč
f) <i>Cena za digitální verzi dokumentace</i>	63 000,- Kč
g) <i>Cena dle dodatku č.3</i>	398 000,- Kč

- 5.3. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

1. **dílčí etapa plnění - do 04.12.2015** - Předložení rozpracování záměru projektu. Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva. Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie

CENA BEZ DPH	2 809 800,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	590 058,- Kč
CELKOVÁ CENA	3 399 858,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel současně s 1. dílčím plněním **04.12.2015**

2. **dílčí etapa plnění - do 31.03.2016** – Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s. o. a ČD, a. s., porovnání změn k EIA, Stanovisko EIA ve smyslu ZD. Záměr projektu ke schválení do CK, zapracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s., Přípravná dokumentace k projednání s drážními a mimodrážními organizacemi, orgány a složkami

CENA BEZ DPH	2 809 800,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	590 058,- Kč
CELKOVÁ CENA	3 399 858,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

3. **dílčí etapa plnění - do 30.06.2016** - Přípravná dokumentace se zapracováním rozšíření rozsahu zadání dle dodatku č.3 k projednání se složkami SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

CENA BEZ DPH	1 398 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	293 580,- Kč
CELKOVÁ CENA	1 691 580,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

4. **dílčí etapa plnění - do 31.08.2016** - Přípravná dokumentace se zapracovanými připomínkami schvalovacího protokolu CK MD.

CENA BEZ DPH	1 341 500,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	281 715,- Kč
CELKOVÁ CENA	1 623 215,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

5. **dílčí etapa plnění - do 30.11.2016** - Kompletní dokumentace v rozsahu Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.

CENA BEZ DPH	936 600,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	196 686,- Kč
CELKOVÁ CENA	1 133 286,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Konečný termín plnění - do 30.04.2017 - Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby, kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC.

CENA BEZ DPH	468 300,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	98 343,- Kč
CELKOVÁ CENA	566 643,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- 5.4. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

- 5.5. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

Článek 6. - Platební podmínky

Odstavec 6.2. se mění, jak níže uvedeno.

Ruší se původní znění tohoto odstavce:

6.2. V návaznosti na plnění jednotlivých termínů při zpracování obou PD a ZP, bude zhotovitel fakturovat cenu za ukončení jednotlivých dílčích výkonů uvedených v článku 4.2. této Smlouvy.

Fakturace bude probíhat takto:

1. Dílčí etapa -	do 04.12.2015 -	30 % celkové ceny díla bez DPH
2. Dílčí etapa -	do 31.03.2016 -	30 % celkové ceny díla bez DPH
3. Dílčí etapa -	do 30.06.2016 -	25 % celkové ceny díla bez DPH
4. Dílčí etapa -	do 29.07.2016 -	10 % celkové ceny díla bez DPH
Ukončení díla -	do 31.10.2016 -	5 % z celkové ceny díla bez DPH

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

a nahrazuje dále uvedeným textem:

6.2. V návaznosti na plnění jednotlivých termínů při zpracování obou PD a ZP, bude zhotovitel fakturovat cenu za ukončení jednotlivých dílčích výkonů uvedených v článku 4.2. této Smlouvy.

Fakturace bude probíhat takto:

1. Dílčí etapa -	do 04.12.2015 -	29 % celkové ceny díla bez DPH
2. Dílčí etapa -	do 31.03.2016 -	29 % celkové ceny díla bez DPH
3. Dílčí etapa -	do 30.06.2016 -	14 % celkové ceny díla bez DPH
4. Dílčí etapa -	do 31.08.2016 -	14 % celkové ceny díla bez DPH
5. Dílčí etapa -	do 30.11.2016 -	9 % celkové ceny díla bez DPH
Ukončení díla -	do 30.04.2017 -	5 % z celkové ceny díla bez DPH

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

Ostatní ustanovení této smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.

V Praze dne 27-06-2016

Za objednatele:



V Praze dne 24.6.2016

Za zhotovitele: METROPROJEKT Praha a.s.

