

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/03/01

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„VDJ Podhoří I–křižovatka ul. Jiráskova a Nerudova–výměna potrubí DN600“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zlín, 271559869/0300

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.

se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky

IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043

zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zlín, č.ú.: 169319500/0300

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	03/2022
Zahájení stavebních prací:	03/2022
Dokončení stavebních prací:	31.08.2022
Nové dokončení stavebních prací:	30.11.2023
Předání a převzetí díla:	31.08.2022
Nové předání a převzetí díla:	30.11.2023
Počátek běhu záruční lhůty:	31.08.2022
Počátek běhu záruční doby:	30.11.2023

Důvodem k posunutí termínů je skutečnost, že SMZ (Odbor Dopravy) nepovolil ŘSD realizovat rekonstrukci páteřní komunikace č. 47 Prštné-Podhoří podle původních plánů v 5/2022, ale posunul ji až na období školních prázdnin. S touto cizí stavbou souvisí objížďka, která v 7/2022 vede v našem zájmovém území stavby (této investiční akce) a nebylo možno realizovat

objíždku objíždky. Dalším důvodem pro posunutí termínů je kolize s jinou naší již probíhající investiční akcí „Rekonstrukce přivaděče VDJ Skalka-VDJ Díly“. Není možno obě akce realizovat souběžně z důvodu zásobování pitnou vodou z VDJ Díly, který by rozřezáním obou potrubí nebyl dostatečně kapacitně zásobován. Rekonstrukce přivaděče VDJ Skalka-VDJ Díly nebude hotova dříve, než koncem léta 2023.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 19.08.2022

Ve Zlíně dne: 19.08.2022

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Jan Uříčář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.