

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

**Oprava odpočívky D2 Ladná vlevo v km 44,5 ; ISPROFIN 500 115 0009**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 190.1 - Dálnice D2, svislé a vodorovné dopravní značení**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**190.1/1**

Číslo ZBV:

**4.3**

Strany smlouvy o dílo číslo 01PU - 004306 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.11.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost METROSTAV Infrastructure

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré č.

Příjemce

1

Zástupce objednatele

2

Zhotovitel

3

TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle požadavku Ministerstva vnitra ČR a ŘSD ČR, které byly s ohledem na nouzový stav ČR uplatněny distanční formou. Byl upraven rozsah svislého a vodorovného dopravního značení. Některé značky byly zrušeny, některé jiné byly doplněny. Dále byla upravena přednost v jízdě na křižovatce u výjezdu z odpočívky z důvodu příznivějších rozhledových poměrů.

Dokumentace byla aktualizována dle výkresu opakovaných řešení R100 z důvodu bezpečnosti provozu na dálnici (opatření proti vjetí vozidel do protisměru). Byly doplněny 2 ks nových značek ve zvětšené velikosti a s vyšší třídou retroreflexivity.

Položky dotčené změnou: 1-9, 11N - 13N

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn  
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn  
záporných a Změn kladných  
celkem**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

24-05-2022

podpis

TDI

jméno

datum

24-05-2022

podpis

stupce objednatele

jméno

datum

24-05-2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (Oprávněná osoba dle § 24

Směrnice č. 18/2017 v platném znění)

jméno

datum

30-08-2022

podpis

**Zhotovitel**

jméno

datum

9.51

## Krycí list ZBV

|                                                                                                                           |                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>Oprava odpočívky D2 Ladná vlevo v km 44,5 ; ISPROFIN 500 115 0009</b>               | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS<br><b>190.1/1</b> | Číslo ZBV:<br><b>4.3</b> |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 190.1 - Dálnice D2, svislé a vodorovné dopravní značení</b> |                                                   |                          |

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost METROSTAV Infrastructure  
Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
IČ: 24204005

## Rekapitulace ZBV č.4.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4.1         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4.2         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4.3         |                                     |                                    |                                                            |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4.4         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4.5         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4.6         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4.3         |                                     |                                    |                                                               |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Oprava odpočívky D2 Ladná vlevo v km 44,5 ; ISPROFIN 500 115 0009

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

180/1

5/3

SO 180 - Dálnice D2, přechodné dopravní značení

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost METROSTAV Infrastructure  
Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
IČ: 24204005

## Rekapitulace ZBV č.5/3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5,1         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5.2         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5.3         | 0,00                                |                                    |                                                            |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5.4         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5.5.        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5.6         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5/3         | 0,00                                |                                    |                                                               |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

ZBV - krycí list

Číslo paré:

3.

## Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>Oprava odpočívky D2 Ladná vlevo v km 44,5 ; ISPROFIN 500 115 0009</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 180 - Dálnice D2, přechodné dopravní značení</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><b>180/1</b> | Číslo ZBV:<br><b>5/3</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|

Strany smlouvy o dílo číslo 01PU - 004306 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.11.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost METROSTAV Infrastructure

|                                                  |         |                      |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------|
| <u>Přílohy Změnového listu:</u>                  | Paré č. | Příjemce             |
| Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet) | 1       | Zástupce objednatele |
|                                                  | 2       | Zhotovitel           |
|                                                  | 3       | TDI                  |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny a náležitosti pro Započtení položek se závěrem, že práce splňují náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3). S odkazem na oznámení Zhotovitele o Předložení claimu ze dne 28.6.2021 značky MI/69/21/D2/URU a vyjádření Objednatele č. 2 ze dne 6.5.2021. č.j. RSD-1616/2021-7 o prodloužení doby pro dokončení nad rámec stanovené doby o 29 dní a pokyn Objednatele č. 2-7, zhotovitel uplatňuje náklady související se zpožděním provádění díla.

Položky dotčené změnou: 02720

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že se jedná o nepředvídané okolnosti, kdy Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pro zpracování zadávací projektové dokumentace pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání a je osobou autorizovanou. Zákonná podmínka nepředvídanosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>0,00</b>                      |                                 |                                                         |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|--------|
| Projektant (autorský dozor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jmeno | datum | 24-05-2022 | podpis |
| TDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jmeno | datum | 24-05-2022 | podpis |
| Zástupce objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jmeno | datum | 24-05-2022 | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě prohlášení, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |       |       |            |        |
| Objednatel (Oprávněná osoba dle § 24 Směrnice č. 18/2017 v platném znění)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jmeno | datum | 30-08-2022 | podpis |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jmeno | datum | 9.5        |        |

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba : **2018-110 - Oprava odpočívky D2 Ladná vlevo v km 44.5**

číslo a název SO: **SO 180 - Dálnice D2, přechodné dopravní značení**

číslo a název rozpočtu: **SO 180 - Dálnice D2, přechodné dopravní značení**

| Poř.                                    | Kód      | Varianta | Název položky                                                              | jednotka | Počet    | CENA       |        |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------|
| č.pol.                                  | položky  | položky  |                                                                            |          | jednotek | jednotková | celkem |
| 1                                       | 2        | 3        | 4                                                                          | 5        | 6        | 7          | 8      |
|                                         | <b>0</b> |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                        |          |          |            |        |
| 1                                       | 02720    |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                    | KPL      | 1,000    |            |        |
|                                         |          |          | 90 dní - dle harmonogramu v příloze                                        |          |          |            |        |
|                                         |          |          | celková doba: 90 + 29 = 119                                                |          |          |            |        |
|                                         |          |          | 119 dní = $(556\,978,29 - (556\,978,29 / 90) \times 119) = 179\,470,78$ Kč |          |          |            |        |
|                                         | <b>0</b> |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                        |          |          |            |        |
|                                         |          |          |                                                                            |          |          |            |        |
|                                         |          |          | <b>Celkem</b>                                                              |          |          |            |        |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |          |          |                                                                            |          |          |            |        |
|                                         |          |          | <b>Vícepráce</b>                                                           |          |          |            |        |
|                                         |          |          | <b>Vícepráce celkem</b>                                                    |          |          |            |        |
|                                         |          |          | <b>Měněpráce</b>                                                           |          |          |            |        |
|                                         |          |          | <b>Měněpráce celkem</b>                                                    |          |          |            |        |
|                                         |          |          | <b>Celkem</b>                                                              |          |          |            |        |
|                                         |          |          |                                                                            |          |          |            |        |
|                                         |          |          | <b>Celkem</b>                                                              |          |          |            |        |