

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby: „Rekonstrukce žst. Bohosudov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1734/2020/Svj

ISPROFOND: 5423520013

a

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**ChT + EŽ + AŽD – Rekonstrukce žst. Bohosudov**“, se sídlem: Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 27. 11. 2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

bank. spojení: [REDACTED]

Chládek & Tintěra, a. s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka B 706

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Janem Chlupsou**, výrobním ředitelem, na základě plné moci ze dne 5.8.2022

(dále též jako „**Správce**“)



a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 14. 10. 2019

(dále též jako „**Společník 1**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále též jako „**Společník 2**“)

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **924**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26. 5. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ ve znění jejich dodatků č. 1-2, s účinností Smlouvy ke dni 29. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 1 382 397 560, 92 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 1 384 763 775, 32 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 1 410 676 113, 94 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **9.493.459,28 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí **1 420 169 573,22 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 2.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **9.493.459,28 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 1 410 676 113, 94 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 9 493 459,28 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 1 420 169 573,22 Kč

3. Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky

- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 3

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 2

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem podmínek 14.2 Smluvních podmínek.

4. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 3
Příloha č. 2 Plná moc, která zmocňuje Ing. Jana Chlupsu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

„ChT + EŽ + AŽD – Rekonstrukce žst. Bohosudov“, kterou tvoří
Chládek & Tintěra, a.s., AŽD Praha s.r.o. a Elektrizace železnic Praha
a.s.

V Praze

V Litoměřicích

za Chládek & Tintěra, a.s.



01.09.2022 16:52
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.08.18
11:37:15 +02'00'

.....
Ing. Jan Chlupsa
výrobní ředitel, na základě plné moci

za AŽD Praha s.r.o.

Datum: 2022.08.18 07:55:45 +02'00'

.....
Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel, na základě plné moci

za Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.08.19
22:49:23 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Datum: 2022.08.18
13:52:36 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

| stavba: | | | Kontrolní součet [Kč] | Cena stavby [Kč] | Změna dle dodatku č.1 | Změna dle dodatku č.2 | Změna dle dodatku č.3 | Celková cena po Dodatku č.3 |
|--|---|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rekonstrukce žst. Bohosudov | | | 1 382 397 560,92 | 1 382 397 560,92 | 2 366 214,40 | 25 912 338,62 | 9 493 459,28 | 1 420 169 573,22 |
| Číslo objektu | Název objektu | Budoucí majitel | Cena objektu [Kč] | | | | | |
| Cena díla za zhotovení stavby | | | 1 382 397 560,92 | 2 366 214,40 | 25 912 338,62 | 9 493 459,28 | 1 420 169 573,22 | |
| D.1 Železniční zabezpečovací zařízení | | | | | | | | |
| PS 01-01-01 | Chabařovice - Bohosudov, TZZ | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-01-01 | ZST Bohosudov, SZZ | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 03-01-01 | Bohosudov - Teplice v C., TZZ | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 04-01-01 | Úprava SZZ ZST Teplice v C. | SŽ, s.o. | | | | | | |
| D.2 Železniční sdělovací zařízení | | | | | | | | |
| PS 01-02-01 | Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 01-02-02 | Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů SŽ, s.o. | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-02-01 | Zst. Bohosudov, MK | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-02-02 | Zst. Bohosudov, DK | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-02-05 | Zst. Bohosudov, přenosový systém | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-02-11 | Zst. Bohosudov, telefonní zapojovač | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-02-21 | Zst. Bohosudov, EZS | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-02-31 | Zst. Bohosudov, rozhlasové zařízení | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-02-32 | Zst. Bohosudov, informační zařízení pro cestující | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-02-33 | Zst. Bohosudov, kamerový systém | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-02-41 | Zst. Bohosudov, MRS | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-02-42 | Zst. Bohosudov, úprava TRS | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-02-50 | Zst. Bohosudov, DDTs | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 03-02-01 | Bohosudov - Teplice, DOK a TK | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 03-02-02 | Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SŽ, s.o. | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 03-02-31 | Zast. Proboštov, rozhlasové zařízení | SŽ, s.o. | | | | | | |
| D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DRT) | | | | | | | | |
| PS 01-03-01 | ED Ústí nad Labem, doplnění DRT | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 01-03-02 | TS Chabařovice, doplnění DRT | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-03-01 | Zst. Bohosudov, DRT | SŽ, s.o. | | | | | | |
| D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) | | | | | | | | |
| PS 01-05-51 | TS Chabařovice, doplnění technologie | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-05-01 | Zst. Bohosudov, TS 22/0,4kV, technologie část SŽ, s.o. | SŽ, s.o. | | | | | | |
| PS 02-05-02 | Zst. Bohosudov, TS 22/0,4kV, vlastní spotřeba | SŽ, s.o. | | | | | | |
| D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájecí zařízení (NTS, STS, TTS) | | | | | | | | |
| PS 02-06-01 | Zst. Bohosudov, STS 6kV 50Hz, technologie | SŽ, s.o. | | | | | | |
| E.1.1 Železniční svršek | | | | | | | | |
| SO 01-10-01 | Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 01-10-01.02 | Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek - následná úprava | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-10-01 | Zst. Bohosudov, železniční svršek | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-10-01.02 | Zst. Bohosudov, železniční svršek - následná úprava | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-10-01.1 | Zst. Bohosudov, výstroj trati | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-10-01 | Bohosudov - Teplice, železniční svršek | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-10-01.02 | Bohosudov - Teplice, železniční svršek - následná úprava | SŽ, s.o. | | | | | | |
| E.1.2 Železniční spodek | | | | | | | | |
| SO 01-11-01 | Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 01-11-01 | Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-11-01 | Zst. Bohosudov, železniční spodek | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-11-01 | Bohosudov - Teplice, železniční spodek | SŽ, s.o. | | | | | | |
| E.1.2 Nástupišť | | | | | | | | |
| SO 02-12-01 | Zast. Krupka-Bohosudov, nástupiště | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-12-01 | Zast. Proboštov, nástupiště | SŽ, s.o. | | | | | | |
| E.1.3 Železniční přejezdy | | | | | | | | |
| SO 02-13-01 | Zst. Bohosudov, přejezd v km 13,241 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-13-01 | Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,514 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-13-02 | Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,830 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-13-03 | Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,134 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-13-04 | Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,584 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-13-05 | Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,858; zrušení | SŽ, s.o. | | | | | | |
| E.1.4.1 Mosty | | | | | | | | |
| SO 01-14-02 | Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 01-14-03 | Chabařovice - Bohosudov, největší krakorec v km 13,652 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-14-01 | Zst. Bohosudov, most v km 12,467 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-14-03 | Zst. Bohosudov, rekonstrukce rampy | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-14-01 | Bohosudov - Teplice, most v km 15,226 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-14-02 | Bohosudov - Teplice, most v km 15,595 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-14-03 | Bohosudov - Teplice, most v km 16,773 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-14-04 | Bohosudov - Teplice, most v km 16,876 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-14-05 | Bohosudov - Teplice, most v km 16,891 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| E.1.4.2 Propustky | | | | | | | | |
| SO 01-24-01 | Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 12,860 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 01-24-02 | Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,407 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 01-24-03 | Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,484 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 01-24-04 | Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,607 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-24-01 | Zst. Bohosudov, propustek v km 12,326 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-24-02 | Zst. Bohosudov, propustek v km 13,491 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-24-03 | Zst. Bohosudov, propustek v km 12,968 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-24-01 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,350 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-24-02 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,389 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-24-03 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,809 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-24-04 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 15,412 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-24-05 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 16,445 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| E.1.4.3 Zdi | | | | | | | | |
| SO 03-14-11 | Bohosudov - Teplice, ochranná konstrukce proti podzemní vodě a zárubní zdi ulice Emilie Dvořákové | SŽ, s.o. | | | | | | |
| E.1.6 Kanalizace a COV | | | | | | | | |
| SO 01-16-01 | Chabařovice - Bohosudov, přeložka vodovodu pod mostem v km 13,697 | Ostatní | | | | | | |
| SO 03-16-01 | Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 15,226 | Ostatní | | | | | | |
| SO 03-16-02 | Bohosudov - Teplice, odvodnění ulice Emilie Dvořákové | Ostatní | | | | | | |
| SO 03-16-03 | Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 16,876 | Ostatní | | | | | | |
| SO 03-16-04 | Bohosudov - Teplice, ochrana potrubních vedení pod mostem v km 16,891 | Ostatní | | | | | | |
| E.1.8 Pozemní komunikace | | | | | | | | |
| SO 02-18-01 | Zast. Krupka-Bohosudov, přístupová komunikace k technologické budově | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-18-01 | Bohosudov - Teplice, úprava komunikace u přejezdu v km 14,514 | Ostatní | | | | | | |
| SO 03-18-02 | Bohosudov - Teplice, přeložka ulice Emilie Dvořákové | Ostatní | | | | | | |
| E.1.10 Protlukové objekty | | | | | | | | |
| SO 02-50-01 | Zst. Bohosudov, protlukové objekty | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-50-01.1 | Bohosudov - Teplice, protlukové stěny, PHS v km 14,575-14,701 vpravo (USEK A) | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-50-01.2 | Bohosudov - Teplice, protlukové stěny, PHS v km 14,800-14,880 vlevo (USEK B) | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-50-01.3 | Bohosudov - Teplice, protlukové stěny, PHS v km 15,310-15,400 vpravo (USEK C) | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-50-01.4 | Bohosudov - Teplice, protlukové stěny, PHS v km 15,680-16,210 (USEK D) | SŽ, s.o. | | | | | | |
| E.2.1 Nástupištní přístřešky | | | | | | | | |
| SO 02-21-01 | Zast. Krupka-Bohosudov, nástupištní přístřešky | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-21-01 | Zast. Proboštov, přístřešek na nástupišti u koleje 1 | SŽ, s.o. | | | | | | |
| E.2.2 Stavební úpravy budov | | | | | | | | |
| SO 01-22-01 | Zst. Chabařovice, úprava trafostanice | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-22-01.01 | Zst. Bohosudov, technologická budova, stavební část | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-22-01.02 | Zst. Bohosudov, technologická budova, zdravotnická | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-22-01.03 | Zst. Bohosudov, technologická budova, vytápění | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-22-01.04 | Zst. Bohosudov, technologická budova, VZT | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-22-01.05 | Zst. Bohosudov, technologická budova, silnoproudá elektroinstalace | SŽ, s.o. | | | | | | |
| E.2.4 Orientační systém pro cestující | | | | | | | | |
| SO 02-42-01 | Zast. Krupka-Bohosudov, orientační systém pro cestující | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-42-01 | Zast. Proboštov, orientační systém pro cestující | SŽ, s.o. | | | | | | |
| E.3.1 Trakční vedení | | | | | | | | |
| SO 01-31-01 | Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-31-01 | Zst. Bohosudov, úprava trakčního vedení | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-31-01.1 | Zst. Bohosudov, úprava trakčního vedení, základ trakční podpěry 2N | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-31-01 | Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-31-02 | Ariva Teplice, úprava trakčního vedení trolejbusu | Ostatní | | | | | | |
| SO 03-31-02.1 | Přeložka trakčních kabelů | Ostatní | | | | | | |
| E.3.4 Ohřev výměn | | | | | | | | |
| SO 02-34-01 | Zst. Bohosudov, EOv | SŽ, s.o. | | | | | | |
| E.3.6 Rozvody nn, osvětlení | | | | | | | | |
| SO 01-36-01 | Chabařovice - Bohosudov, kabelová přípojka vn 22 kV SŽ, s.o. | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 01-36-02 | Chabařovice - Bohosudov, úprava rozvodu vn 6 kV, 50 Hz | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-36-01 | Zst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-36-03 | Zst. Bohosudov, DCU/O | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-36-01 | Zast. Proboštov, venkovní rozvody nn a osvětlení | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-36-01.1 | Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, veřejné osvětlení | Ostatní | | | | | | |
| SO 03-36-01.2 | Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, napájení čerpadel odvodnění | Ostatní | | | | | | |
| E.3.7 Vnější uzemnění | | | | | | | | |
| SO 01-37-01 | Chabařovice - Bohosudov, ukolejnění vodivých konstrukcí | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 02-37-01 | Zst. Bohosudov, ukolejnění vodivých konstrukcí | SŽ, s.o. | | | | | | |
| SO 03-37-01 | Bohosudov - Teplice, ukolejnění vodivých konstrukcí | SŽ, s.o. | | | | | | |
| Všeobecný objekt | | | | | | | | |
| SO 98-98 | Všeobecný objekt | SŽ, s.o. | | | | | | |
| Dělení majetku: | | | | | | | | |
| SŽ, s.o. | Budoucí majitel SŽ [Kč] | | | | | | | |
| OSTATNÍ | Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč] | | | | | | | |
| Kontrolní součet [Kč] | | | 1 382 397 560,92 | 0,00 | 2 366 214,40 | 25 912 338,62 | 9 493 459,28 | 1 420 169 573,22 |
| Celková cena díla po změně [Kč] | | | 1 420 169 573,22 | | | | | |

V dne

Podpis

ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče

PLNÁ MOC

Společnost **Chládek & Tintěra, a.s.**, se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 62743881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706, jakožto zmocnitel (dále jen „Společnost“), zastoupena společně Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Mgr. Miroslavou Bosmanovou, členkou představenstva,

tímto zmocňuje

Ing. Jana Chlupsu, [REDACTED]

jako zmocněnce,

- a) aby Společnost v celém rozsahu samostatně zastupoval a jejím jménem a na její účet právně jednal ve všech věcech sjednávání a uzavírání smluv či jejich změn a dodatků, ve kterých Společnost vystupuje nebo má vystupovat v pozicích objednatele/odběratele či zhotovitele/dodavatele a všech souvisejících, a za tímto účelem činil dle vlastní úvahy veškerá právní jednání s tím spojená, samostatně podepisoval za Společnost veškerá právní jednání, zejm. smlouvy, jejich změny, dodatky a další dokumenty, a to jak podle práva hmotného, tak podle práva profesního;
- b) aby Společnost v celém rozsahu samostatně zastupoval a jejím jménem a na její účet právně jednal ve všech řízeních dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek i všech výběrových řízeních a zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., kterých se Společnost účastní nebo hodlá účastnit a též ve věcech souvisejících, aby vykonával veškeré potřebné a související úkony a právní jednání a tato právní jednání v zastupování Společnosti samostatně podepisoval, zejména aby Společnost jako uchazeče či účastníka zadávacích řízení podepisoval a podával nabídky či žádosti o účast a podepisoval veškeré dokumenty tvořící nabídky či žádosti o účast, přijímal doručované písemnosti, činil jakékoliv jiné návrhy či žádosti, a dále uzavíral a podepisoval za Společnost rámcové či jiné smlouvy na plnění se zadavateli, poddodavatelské smlouvy (dohody) a smlouvy o společnostech nebo jiné obdobné dohody (smlouvy) či jakékoli další smlouvy nebo dohody, které souvisí s účastí v zadávacích řízeních nebo jsou potřebné k realizaci předmětu veřejné zakázky. V uvedených věcech a řízeních je zmocněnec oprávněn v zastoupení Společnosti činit veškerá právní jednání a tato jednání samostatně podepisovat, a to jak podle práva hmotného, tak podle práva profesního.

Tato plná moc udělena na dobu od 09. 08. 2022 do 22. 08. 2022.

V Litoměřicích

Chládek & Tintěra, a.s.
předseda představenstva
Ing. Jan Kokeš

Datum: 2022.08.05
11:14:38 +02'00'

Chládek & Tintěra, a.s.
člen představenstva
Mgr. Miroslava Bosmanová

Datum: 2022.08.05
11:16:15 +02'00'

Přijímám zmocnění
Ing. Jan Chlupsa

Datum: 2022.08.05
11:59:24 +02'00'