


**Rekonstrukce objektu Varhulíkové 302/12 - předškolní zařízení - GASTRO**

**SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ č.01 až 03**

<b>Projekt:</b>	<b>Rekonstrukce objektu Varhulíkové 302/12 - předškolní zařízení - GASTRO</b>			
<b>Obíednatel:</b>	<b>Městská část Praha 7</b> U Průhonu 1338/38, Praha 7, IČO: 000 63 754			
<b>Zhotovitel:</b>	<b>TeS, spol. s r.o. Chotěboř</b> Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČO: 609 34 395			
<b>ZL č.</b>	<b>Popis</b>	<b>Přípočet</b>	<b>Odpočet z CN</b>	<b>ZL celkem bez DPH</b>
ZL 01	Záměna vybavení gastro po zaměření stavby	16 855,00	-16 359,00	496,00 Kč
ZL 02	Záměna vybavení gastro dle požadavku objednatelē	20 274,00	-23 711,00	-3 437,00 Kč
ZL 03	Drobné úpravy rozměrů zařízení po zaměření řešeného prostoru bez vlivu na parametry dodaného zařízení a jeho cenu	0,00	0,00	0,00 Kč
		37 129,00	-40 070,00	-2 941,00 Kč
<b>Celkový cenový dopad za ZL č.01 až 03 bez DPH</b>				<b>-2 941,00 Kč</b>
<b>Celkový cenový dopad za ZL č. 01 až 03 DPH (21%)</b>				<b>-3 558,61 Kč</b>
<b>Cena celkem dle Smlouvy bez DPH</b>				<b>455 215,00 Kč</b>
<b>Cena celkem dle Smlouvy s DPH 21%</b>				<b>550 810,15 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH</b>				<b>452 274,00 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 s DPH 21%</b>				<b>547 251,54 Kč</b>
Dle ZL č. 01 až 03 nedochází k prodloužení termínu plnění.				
	<b>Podpis:</b>			<b>Datum:</b>
				25.8.2022

## Rekonstrukce objektu Varhulíkové 302/12 - předškolní zařízení - GASTRO

**ZMĚNOVÝ LIST****č. 01**

**Projekt:** Rekonstrukce objektu Varhulíkové 302/12 - předškolní zařízení - GASTRO

**Smlouva:** Kupní smlouva č. 00240/2022/OIVZ05 ze dne 10. 5. 2022

**Objednatel:** Městská část Praha 7  
U Průhonu 1338/38, Praha 7; IČO 000 63 754

**Zhotovitel:** TeS, spol. s r.o. Chotěboř  
Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČO: 609 34 395

**Část:** **GASTRO**

**Název ZL:** Záměna vybavení gastro po zaměření stavby

**Důvod změny :**

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

**Technický popis změny :**

Po zaměření stávajícího prostoru na stavbě bylo zjištěno, že se některé prvky na dané místo nevejdou nebo bezproblémové užití omezují stávající instalační zařízení, z toho důvodu bylo nutné specifikované zařízení nahradit. Konkrétně viz popis u jednotlivých pozic.

**Poznámky:****MĚNĚPRÁCE**

Předpokládaný cenový dopad  
(dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH

**-16 359,00 Kč****VÍCEPRÁCE**

Předpokládaný cenový dopad  
(dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH

**16 855,00 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký):

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Přílohy:

položkový rozpočet

**Dětská skupina**  
**KUCHYŇSKÉ VYBAVENÍ**

ZL 01

MÍSTNOST	POZ.	ZARÍZENÍ	ROZMĚR š x h x v	POČET ks	poznámky	Ozn výrobce (dodací list)	Popis zařízení dle dodavatele	Upřesněný dodaný rozměr	jednotková cena	CENA CELKEM (Kč bez DPH)
		<b>Pozice 2 – police nástěnná dvoupatrová</b>								
		<b>Problém:</b> po zaměření na místě bylo zjištěno, že pro umístění mikrovlnné trouby na spodní polici musí být tato police širší s jiným kotvením pro větší nosnost.								
		<b>Dohodnuté řešení:</b> police bude rozdělena, pro mikrovlnnou troubu bude dodána širší police, na kterou naváže dvojitá police dle PD, ale o kratší délce. Nad mikrovlnnou troubou druhá police nebude.								
odpočet	2	Police nástěnná dvoupatrová	1300 x 350	-1	domérek				6 289 Kč	6 289 Kč
připočet	2	Police nástěnná pro mikrovlnnou troubu	550x500x35	1		PH00413	Police nástěnná zesilená pro mikrovlnnou troubu	550x500x35	2 190 Kč	2 190 Kč
připočet	2	Police nástěnná dvoupatrová	700x350x350	1		PH00956	Police nástěnná dvoupatrová	700x350x350	4 595 Kč	4 595 Kč
		<b>celkem</b>								<b>496 Kč</b>
		<b>Pozice 14 a Pozice 17 – oplachovací sprechy pro dřezu</b>								
		<b>Problém:</b> dle PD Gastro byly specifikovány stojánkové baterie, příprava vývodů na stavbě je pro baterie nástěnné.								
		<b>Dohodnuté řešení:</b> GASTRO dodá nástěnné baterie.								
odpočet	14	Sprcha předoplachová stolní	200 x 340 x 1080	-1					5 020 Kč	-5 020 Kč
připočet	14	Sprcha nástěnná s napouštěcím ramínkem CLASSIC, rozteč 150mm, ke dřezu na provozní nádobí		1		23529	Sprcha nástěnná s napouštěcím ramínkem CLASSIC, rozteč 150mm, ke dřezu na provozní nádobí		5 020 Kč	5 020 Kč
odpočet	17	Sprcha předoplachová stolní	200 x 340 x 1080	-1					5 050 Kč	-5 050 Kč
připočet	17	Sprcha nástěnná s napouštěcím ramínkem CLASSIC, rozteč 150mm, ke dřezu na stolní nádobí		1	standard ACO	23529	Sprcha nástěnná s napouštěcím ramínkem CLASSIC, rozteč 150mm, ke dřezu na stolní nádobí		5 050 Kč	5 050 Kč
		<b>celkem</b>								<b>0 Kč</b>
<b>CELKEM ZL 01</b>										<b>496 Kč</b>

## Rekonstrukce objektu Varhulíkové 302/12 - předškolní zařízení - GASTRO

**ZMĚNOVÝ LIST****č. 02**

**Projekt:** Rekonstrukce objektu Varhulíkové 302/12 - předškolní zařízení - GASTRO

**Smlouva:** Kupní smlouva č. 00240/2022/OIVZ05 ze dne 10. 5. 2022

**Objednatel:** Městská část Praha 7  
U Průhonu 1338/38, Praha 7; IČO 000 63 754

**Zhotovitel:** TeS, spol. s r.o. Chotěboř  
Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČO: 609 34 395

**Část:** **GASTRO**

**Název ZL:** Záměna vybavení gastro dle požadavku objednatele

**Důvod změny :**

Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

**Technický popis změny :**

Na základě požadavku objednatele byl elektrický vaříč nahrazen indukčním, 2ks podlahových van nahrazeny menšími a upraven rozměr 1ks police.

**Poznámky:****MÉNĚPRÁCE**

Předpokládaný cenový dopad  
(dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH

**-23 711,00 Kč****VÍCEPRÁCE**

Předpokládaný cenový dopad  
(dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH

**20 274,00 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký):

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Přílohy:

položkový rozpočet

**Dětská skupina  
KUCHYŇSKÉ VYBAVENÍ**
**ZL 02**

MÍSTNOST	POZ.	ZARÍZENÍ	ROZMĚR š x h x v	POČET ks	poznámky	Ozn výrobce (dodací list)	Popis zařízení dle dodavatele	Upřesněný dodaný rozměr	jednotková cena	CENA CELKEM (Kč bez DPH)
		<b>Pozice 5 – vařič se dvěma plotýnkami</b>								
		Na základě požadavku objednatele byl elektrický vařič nahrazen indukčním.								
odpočet	5	Vařič se dvěma plotýnkami	460 x 250 x 70	-1					1 699 Kč	-1 699 Kč
přípočet	5	Vařič ARDES 1F602 dvouplotna indukční nerezová samostatně stojící		1		PH02877	Vařič ARDES 1F602 dvouplotna indukční nerezová samostatně stojící		2 699 Kč	2 699 Kč
		<b>celkem</b>								<b>1 000 Kč</b>
		<b>Podlahové vany s rošty, 3ks</b>								
		Problém: vany se umísťují do stávající již vybetonované podlahy, otvory pro vany se musí vybourat. Dodavatel GASTRO navrhuje zmenšit velikost u dvou kusů z 600/300 na 300/300mm, která bude zcela dostatečná.								
		Dohodnuté řešení: před myčky (pozice 20 ) a stůl s dřezem (pozice 7) budou dodány a osazeny vany velikosti 300/300mm, před pozicí 15 zůstává vana 600/300mm.								
odpočet	9	Podlahová vana	600 x 300	-1	standard ACO				8 223 Kč	-8 223 Kč
přípočet	9	Podlahová vana	300 x 300	1	standard ACO	PH02848	Vpusť podlahová s výtokem dolů	300x300	6 260 Kč	6 260 Kč
odpočet	18	Podlahová vana	600 x 300	-1	standard ACO				8 223 Kč	-8 223 Kč
přípočet	18	Podlahová vana	300 x 300	1	standard ACO	PH01748	Vpusť podlahová s výtokem dolů	300x300	6 260 Kč	6 260 Kč
		<b>celkem</b>								<b>-3 926 Kč</b>
		<b>Pozice 19 – police nástěnná na koše</b>								
		Problém: Police délkou zasahuje do prostoru s nástěnnou sprchou.								
		Dohodnuté řešení: police bude dodána kratší, 1100 mm, ale širší. Místo 3 košů se na polici vejdou 2 koše, což je pro kuchyň dostatečné.								
odpočet	19	Nástěnná zkosená police na koše	1600	-1					5 566 Kč	-5 566 Kč
přípočet	19	Police nástěnná zkosená na koše k myčce	1100 x 500	1		PH02885	Police nástěnná zkosená na koše k myčce	1100x500	5 055 Kč	5 055 Kč
		<b>celkem</b>								<b>-511 Kč</b>
<b>CELKEM ZL 02</b>										<b>-3 437 Kč</b>

## Rekonstrukce objektu Varhulíkové 302/12 - předškolní zařízení - GASTRO

**ZMĚNOVÝ LIST****č. 03**

**Projekt:** Rekonstrukce objektu Varhulíkové 302/12 - předškolní zařízení - GASTRO

**Smlouva:** Kupní smlouva č. 00240/2022/OIVZ05 ze dne 10. 5. 2022

**Objednatel:** Městská část Praha 7  
U Průhonu 1338/38, Praha 7; IČO 000 63 754

**Zhotovitel:** TeS, spol. s r.o. Chotěboř  
Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČO: 609 34 395

**Část:** **GASTRO**

**Název ZL:** Drobné úpravy rozměru zařízení bez jiného dopadu na typ zařízení či jeho cenu.

**Důvod změny :**

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, spočívající ve změně položek soupisu stavebních prací/materiálů, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší, materiál a práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

**Technický popis změny :**

Po zaměření stávajícího prostoru na stavbě bylo zjištěno, že u některých prvků je nutné drobně upravit jeho rozměr. Úprava rozměru nemá žádný dopad do typu zařízení a jeho jednotková cena se nemění.

**Poznámky:****MÉNĚPRÁCE**

Předpokládaný cenový dopad **0,00 Kč**  
(dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH

**VÍCEPRÁCE**

Předpokládaný cenový dopad **0,00 Kč**  
(dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

Přílohy: položkový rozpočet

## Dětská skupina KUCHYŇSKÉ VYBAVENÍ

ZL 03

MÍSTNOST	POZ.	ZAŘÍZENÍ	ROZMĚR š x h x v	POČET ks	poznámky	Ozn výrobce (dodací list)	Popis zařízení dle dodavatele	Upřesněný dodaný rozměr
PŘÍJEM	1	Pojízdný pracovní stůlek policový	775 x 590 x 900	1		PH01518	Vozík nerezový 3 patrový	800x550x850
PŘÍPRAVNA	1	Chladicí stůl 2x dveře, objem 290 L, celonerezové provedení regulátor vysoké kvality s digitálním displejem pro zobrazení teploty dle HACCP nucená cirkulace vzduchu izolace stěn o síle 60 mm a hustotě 40 kg/m <sup>3</sup> teplota chlazeného prostoru 0 °C / + 8°C horní deska s zadním lemem 2x směrnice a 1x rošt GN 1/1 pro každé dveře	1300 x 700 x 900	1		PH02324	EMFP-135 GN Stůl chladicí 2 sekce, 2x dveře, v.č. 8102553572 03/22	1342x700x850
	7	Mycí stůl s dřezem (500x500)se zásuvkovým blokem	1500 x 700 x 900	1	doměrek	PH02584	KSVOPZV Stůl nerez s dřezem, policí a zásuvkovým blokem, zadní lem, dřez vlevo, zásuvkový blok vpravo	1480x700x900
	11	Police nástěnná dvoupatrová	900 x 350	1	doměrek	PH00956	KPOZD Police nástěnná dvoupatrová	950x350x350
	13	Mycí stůl s dřezem (1000x500), policový	1200 x 700 x 900	1	doměrek	PH00385	KSVIP Stůl mycí s lisovaným dřezem a spodní policí, zadní lem, prolis desky, dřez 800x500x320mm	1050x700x900
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	16	Mycí stůl s dřezem (400x400)s prostorem pro podstolovou myčku	1600 x 700 x 900	1	doměrek	PH00418	KSVO Stůl mycí s lisovaným dřezem, prolis desky, dřez vpravo, vlevo pod stolem myčka nádobí	1585x700x900
VÝDEJ JÍDEL	21	Pracovní stůl policový	500 x 700 x 800	1	doměrek	PH00094	KSPO Stůl pracovní nerez s policí	470x700x900
	23	Pracovní stůl policový	500 x 700 x 800	1	doměrek	PH00094	KSPO Stůl pracovní nerez s policí	470x700x900
	25	Pojízdný pracovní stůlek policový	775 x 590 x 900	2		PH01518	Vozík nerezový 3 patrový	800x550x850