

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 3

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.

adresa: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: rvng683
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: xxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
xxx

tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 260 26 279
DIČ: CZ26026279

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28.07.2016, č.j. objednatele 917-2016-514101, č.j. zhotovitele 216 977.

Název díla: Olešnice u Červeného Kostelce – poldr 1

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVII. Dodatečné práce smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo, ve znění dodatku č.1 a dodatku č. 2, mění v článku III. Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla. Zároveň dochází ke změně termínů v článku V. Doba plnění, bod 1. a bod 6., písmeno c. Termín dokončení stavebních prací a písmeno d. Termín předání a převzetí díla.

Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla jsou níže uvedeny:

- Prodloužení přeložky kabelu společnosti O2 zasahujícího do tělesa hráze.
- Nutné vytěžení zeminy v levobřežní založení hráze a její náhrada zeminou umožňující dosažení parametrů hutnění Procter Standard stanovených projektem.
- Nerealizované práce.

Původní cena dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a č. 2:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí..... 6 274 766,00 Kč

DPH 21% činí..... 1 317 701,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 7 592 467,00 Kč

Nová cena dle dodatku č. 3:

Méněpráce činí..... (-) 40 077,32 Kč

Vícepráce činí..... (+) 114 294,36 Kč

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí.....6 348 983,04 Kč

DPH 21% činí.....1 333 286,44 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 7 682 269,48 Kč

Důvody pro změnu tohoto termínu jsou uvedeny níže:

- Nutné vytěžení zeminy v levobřežní založení hráze a její náhrada zeminou umožňující dosažení parametrů hutnění Proocter Standard stanovených projektem.
- Zastavení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek a vysoké sněhové pokrývky.

Původní termíny dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č 2:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 31.5.2017.**
6. c. Termín dokončení stavebních prací: **31.5.2017**
celkové dokončení díla včetně terénních a vegetačních úprav: **31.5.2017**
6. d. Termín předání a převzetí díla: **31.5.2017**

Nové termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 21.7.2017.**
6. c. Termín dokončení stavebních prací: **21.7.2017**
celkové dokončení díla včetně terénních a vegetačních úprav: **21.7.2017**
6. d. Termín předání a převzetí díla: **21.7.2017**

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a č. 2 neuvedená v dodatku č. 3 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - závazný harmonogram postupu prací s novými termíny,
Příloha č. 2 – změnové listy pro méněpráce a vícepráce

V Hradci Králové dne 9.5.2017

V Českých Budějovicích dne 4.5.2017

.....
Objednatel
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

.....
Zhotovitel
Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.